

감사결과처분(요구)서

일련번호	15	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	회수	재정상 조치금액	1,445,000원
수감부서 (처리할 부서)	△△△국립공원사무소 (△△△국립공원사무소)	처분요구일자	2021. . .	회신기일	처분요구일로부터 각1개월이내

△△△국립공원사무소 (재정상 회수, 행정상 통보)

제 목 훼손탐방로 정비공사 감독 업무 소홀
관 계 기 관 △△△국립공원사무소
내 용

1. 업무처리기준

- 『예정가격 작성기준(기획재정부 계약예규)』 제2조제2항 규정에 의거, 계약담당 공무원은 예정가격 작성시 부당하게 감액하거나 과잉 계산되지 않도록 하여야 함
- 공단 『공사업무집행 규칙』 제18조제1항 규정에 의거, 공사감독원은 계약상대자가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사 준비 단계부터 철저히 확인 하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야 하며, 계약 내용에 명시가 되지 아니한 사항에 대하여는 관계법령 및 공단의 제규정이 정하는 바에 의하며,
 - 동 규칙 제31조제1항제1호에 규정에 의거, 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우 적정한 상태로 설계변경을 하여야 함

2. 현황 및 지적내용

- 2020년도 △△△ 훼손탐방로 정비공사 현황

공사명	공사기간	주요공사내용	계약금액	계약업체
2020년 △△△ 훼손탐방로 정비공사	2020. 6. 12.~ 2020. 10. 23.	고지대 훼손탐방로 정비 및 시설물 보수	395,201,500	△△△△△(주) (대표: △△△)

- 공종별 공사비 과다 계상 현황

공 종		규 격	수 량	당 초		재 산 정		차액 계 (A-B, 원)	비 고
				단가	금액(A)	단가	금액(B)		
난간 기초	콘크리트 타설 (현장타설→레이콘, 산악할증제외)	경간	37	1,273,172	47,107,364	1,269,055	46,955,035	152,329	300*300*300 → 300*200*200
혼합형 계단	천연페인트칠 (2회→제외)	단 (0.48m ³)	30 (14.4m ³)	74,437	2,233,110	69,471	2,084,130	148,980	
철재 난간	녹막이페인트칠 (산악할증제외)	경간 25%	240	175,172	42,041,280	172,126	41,310,240	731,040	
소 계					91,381,754		90,349,405	1,032,349	
제경비					36,552,702		36,139,762	412,940	
총 계					127,934,456		126,489,167	1,445,289	

○ △△△국립공원사무소는 2020년도 훼손탐방로 정비공사를 시행하면서,

- 목재 계단 등에 설치되는 기초 콘크리트의 경우 현장타설로 산악할증을 가산하여 설계내역에 반영하였으나, 공사현장(산악지)에서 콘크리트 타설을 하지 아니하고 평지에서 콘크리트 기초를 타설·제작하여 현장으로 운반하여 기초를 시공하였고,
- 목재 혼합형 계단에 사용되는 방부목의 경우 천연페인트칠(2회)을 설계에 반영하였으나, 천연페인트칠(2회)을 하지 않고 시공하였으며,
- 철재난간 등에 사용되는 철재(강관)의 경우 공사 현장에서 녹막이페인트칠(2회)을 하도록 함에 따라 산악할증을 포함하여 설계에 반영하였으나, 저지대에서 녹막이페인트칠(2회)을 시공하였음에도 산악할증을 제외하지 않는 등
- 현장 여건 등의 사유로 설계와 다르게 시공하였음에도 설계변경 등을 이행하지 않고 준공 처리함에 따라 공사비 1,445천원을 과다 계상하여 집행한 사실이 있음

3. 조치할 사항

○ **재정상 회수** (단기조치: 1개월 이내) 【△△△국립공원사무소】

- 과다 계상하여 집행된 1,445,000원 회수

○ **행정상 통보** (단기조치: 1개월 이내) 【△△△국립공원사무소】

- 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련