

감사결과처분(요구)서

일련번호	19	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△국립공원사무소 (△△△국립공원사무소)	처분요구일자	2021. . .	회신기일	처분요구일로부터 각1개월내

△△△국립공원사무소 (재정상 회수, 행정상 통보)

제 목 미시공 공종에 대한 준공금 정산 처리 소홀
관 계 기 관 △△△국립공원사무소
내 용

1. 업무처리기준

- 공단 『공사업무집행규칙』 제18조 규정에 의거, 공사감독관은 계약상대자가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사 준비 단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야 함

2. 현황 및 지적내용

- 2019년 자생식물증식장 조성사업 트렌치 버림콘크리트 미시공 현황

설 계					
공 종	규 격	수량	단위	단 가	금액(원)
총공사비					159,913
순공사비					92,579
배수공					
2.5 트렌치					
레이콘타설(장비사용타설)	25-18-8	3	m ³	20,761	62,283
유로폼	합판6회	1	m ²	30,296	30,296

- △△△국립공원사무소는 권역별 지리적·기후적 특성에 맞는 멸종위기 및 자생식물의 안정적인 증식 기반시설 구축을 위한‘2019년 자생식물증식장 조성사업’을 추진하였으며 2021년 추가 사업을 시행하여 증식장 외부 배수 시설 및 사면 보강사업을 시행 하였음

－ 자생식물증식장 외부 배수구조물 시공현황에 따르면 U형 플류관(400C)

165M, 파형광관 및 PE이중벽관 48M, 맨암거 32m, 트렌치 11m 등 총256m가 반영되어 있음

- 공사시행 관련 준공도서를 검토 한 결과, 트렌치(11m) 시공과 관련하여 터파기 후 버림콘크리트(25-180-8_3m²)를 우선 타설 후 트렌치 기초 및 벽체를 시공하도록 하여야 하나, 버림콘크리트 타설 공종을 생략하고 해당 규모의 체적을 기초 콘크리트(25-21-8)로 일체시공 하였고 미시공분에 대한 공사대금을 정산하지 아니한 채 준공처리하여 159,913원이 과다 집행한 사실이 있음

3. 조치할 사항

- **재정상 회수** (단기조치: 1개월 이내) 【△△△국립공원사무소】
 - 미시공분 미정산 준공 처리한 160,000원 회수
- **행정상 통보** (단기조치: 1개월 이내) 【△△△국립공원사무소】
 - 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련