

감사결과처분요구서

일련번호	26	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	회수	재정상 조치금액	378,757원
수감부서 (처리할 부서)	△△△국립공원사무소 (△△△국립공원사무소)	처분요구일자	2021. . .	회신기일	처분요구일로부터 각1개월 이내

△△△국립공원사무소 (재정상 회수, 행정상 통보)

제 목 산악공사 콘크리트 타설 공종 적용 부적정
관 계 기 관 △△△국립공원사무소
내 용

1. 업무처리기준

- 『예정가격 작성기준(기획재정부 계약예규)』 제2조제2항 규정에 의거, 계약 담당공무원은 예정가격 작성시 부당하게 감액하거나 과잉 계산되지 않도록 하여야 함
- 공단『공사업무집행 규칙』 제18조제1항 규정에 따르면 공사감독원은 계약 상대방이 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사 준비 단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야 하며, 계약 내용에 명시가 되지 아니한 사항에 대하여는 관계법령 및 공단의 제규정이 정하는 바에 의하며, 동 규칙 제31조제1항제1호에 의거, 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우 적정한 상태로 설계변경을 하여야 함

2. 현황 및 지적내용

- 2019년도 둘레길 조성공사 현황

공 사 명	공 사 기 간	주 요 공 사 내 용	계 약 금 액	계 약 업 체
2019년 △△△ 둘레길 조성공사	2019.06.18. ~ 2019.09.04	로프난간, 돌계단, 목계단, 목교 등	436,157,000	(주)◇◇◇◇

- 난간 기초 콘크리트 계상 현황

공 종		규 격	수 량	당 초		재 산 정		차액 계 (A-B, 원)	비 고
				단가	금액(A)	단가	금액(B)		
기초	콘크리트 타설 (현장타설→레이콘, 산악할증제외)	0.016㎡ → 0.016㎡	108경간	33,995	3,671,460	32,267	3,484,836	186,624	
단부	콘크리트 타설 (현장타설→레이콘, 산악할증제외)	0.016㎡ → 0.016㎡	8개소	57,521	460,168	53,506	428,048	32,120	
소 계					250,473,321		250,254,577	218,744	
제경비					240,435,769		240,275,756	160,013	
총 계					490,909,090		490,530,333	378,757	

- △△△국립공원사무소는 ‘2019년 △△△ 둘레길 조성공사’를 시행하면서 로프 난간 및 목재 계단 등에 설치되는 기초 콘크리트의 경우 현장타설로 산악할증을 가산하여 설계내역에 반영하였으나, 공사현장(산악지)에서 콘크리트 타설을 하지 아니하고 평지에서 콘크리트 기초를 타설·제작하여 현장으로 운반하여 기초를 시공하였음에도 설계변경 등을 이행하지 않고 준공처리함에 따라 공사비 378천원을 과다 계상하여 집행한 사실이 있음

3. 조치할 사항

- 재정상 회수 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△국립공원사무소】
- 과다 계상된 공사비 금378,757원 회수
- 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△국립공원사무소】
- 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련