

감사결과처분요구서

일련번호	25	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△국립공원사무소 (△△△국립공원사무소)	처분요구일자	2021. . .	회신기일	처분요구일로부터 각1개월 이내

△△△국립공원사무소 (행정상 시정, 행정상 통보)

제 목 자연학습장 감독(역L형 웅벽) 소홀
관 계 기 관 △△△국립공원사무소
내 용

1. 업무처리기준

- 공단 『공사업무집행규칙』 제18조 규정에 의거, 공사감독관은 계약상대자가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사 준비 단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야 함
- 공단 『공사업무집행규칙』 제7조에 따르면 구조물의 용도, 내용 및 규모에 따라 필요할 때는 구조계산을 하여야 하며 이 경우에는 그 구조계산에 따라 설계하여야 함

2. 현황 및 지적내용

- △△△국립공원사무소는 미래세대 체험교육의 전문성 강화 및 탐방객에게 자연 자원의 체험 및 학습기회를 제공하기 위해 자연학습장 신축사업(이하 ‘공사’ 라고 한다)을 아래와 같이 시행하였음
 - △△△국립공원 자연학습장 신축사업 공사

구분	계약금액	준공금액	공사기간	계약상대자	비 고
건축	1,841백만	1,834백만	19.06.24~20.06.19	◇◇◇◇◇(주), ○○○	

○ 위 공사 설계도서에 따르면 자연학습장 건물 후면부가 기존사면에 접촉되도록 설계되어 향후 하자(결로, 누수 등) 우려와 사면절취에 따른 붕괴우려 등을 해소하기 위해 건물의 위치를 6m 전면으로 이동하도록 하고 건물과 이격된 사면부의 안전성 확보를 위해 역L형 옹벽(L=98.56m, H=1.5~2.5m)을 대체 시공하도록 현장실정보고 후 설계변경을 추진 하였음

- 시공현장 확인 결과, 역 L형 옹벽 후면부는 높이 약 8m의 기존 사면이 존재함에 따라 토압 등에 의한 고정하중(토압, 전석하중, 배수구조물 하중 등)에 의한 구조상 안전성 확보를 위해 구조계산 절차를 거쳐야 함에도 이를 이행치 아니하고 시공한 사실이 있음

※ 구조계산: 구조역학을 바탕으로 구조물의 안전성을 구조물에 작용하는 외력(고정하중, 적재하중 등) 및 재료의 팽창, 수축 등에 대하여 계산하는 것

○ 또한, 역L형 옹벽 전면부 상단에 설치되어 있는 콘크리트 배수구조물 확인 결과, 배수로 경사가 부적정하게 시공되어 배수로 내 물고임 현상이 발생하고 토사 및 각종 잡물 등에 의한 배수적체가 발생하는 등 공사 감독 업무를 소홀히 한 사실이 있음

3. 조치할 사항

○ 행정상 시정 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△국립공원사무소】

- 자연학습장 역L형 옹벽의 고정 하중력 등 제반 현장여건이 반영된 구조계산 절차 이행과 배수적체의 조속한 조치 이행

○ 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△국립공원사무소】

- 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련