

감사결과처분요구서

일련번호	22	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△국립공원사무소 (△△△국립공원사무소)	처분요구일자	2021. . .	회신기일	처분요구일로부터 1개월 이내

△△△국립공원사무소

(행정상 통보)

제 목 공원시설공사 사토 처리 현황 관리 소홀

관 계 기 관 △△△국립공원사무소

내 용

1. 업무처리기준

- 공단 『공사업무집행규칙』 제18조 규정에 의거, 공사감독관은 계약상대자가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사 준비 단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야 함
- 공단 『공사업무집행규칙』 제28조에 따르면 공사감독관은 계약상대자의 현장대리인으로 하여금 주요공정별, 단계별로 그 시공 상태, 규격, 수량이 설계도서와 서로 다름이 없음을 점검한 하며 같은 규칙 제29조 공사감독관은 공사 준공 후의 검사가 곤란한 부분에 대하여는 계약상대자의 협조를 얻어 그의 형상, 치수, 강도, 품질 등을 확인할 수 있는 기록 및 기타 필요한 자료(검사보고서, 사진, 품질 시험성적표 등)를 확보하여야 함

2. 현황 및 지적내용

- △△△사무소 사토 처리 현황

공사진명		사토처리 현황							비고	
		설계				시공(준공내역 기준)				
		수량(㎡)	거리(Km)	단가(㎡당)	용도	수량(㎡)	거리(Km)	단가(㎡당)		용도
자연학습장 신축사업		3,052	10	4,310	나대지	2,860	2.15	3,449	나대지	설계변경
▽▽야영장 취수공사	토사	54	5	8,359	나대지	30	5	8,359	나대지	설계변경
	리핑암	159	5	9,729	나대지	70	5	9,729	나대지	
▽▽야영장 영지조성공사		135	5	3,858	나대지	159	5	3,858	나대지	설계변경

※ 출처: 사무소 제출자료 재구성

- △△△국립공원사무소에서 발주한 자연학습장 신축사업 등 3건의 공원시설공사 현황을 검토한 결과, 설계에 반영된 사토* 처리 물량을 현장여건을 반영하여 토종(土種)별, 거리별, 수량별 변경사항에 대해 단가를 변경하여 설계변경을 처리하였으나, 실제 사토 처리 확인을 위한 시공기록(운반 송장, 사진 등)을 구비 하지 아니한 채 준공 처리하는 등 사토 처리 현황 관리를 소홀히 한 사실이 있음

* 사토: 건설공사 현장 외부로 반출하여 처리하는 토석(土石)

3. 조치할 사항

- 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△국립공원사무소】
 - 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련