

감사결과처분요구서

일련번호	19	감사자	○○○실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	2	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	○○○○○○○○○○사무소 (△△△ ◇◇◇◇부) (○○○○○○○○○○사무소)	처분요구일자	2021. . .	회신기일	처리요구일로부터 각개월내

○○○○○○○○○○사무소
(신분상 주의2, 행정상 통보)

제 목 공원시설공사 업무 감독 소홀
관 계 기 관 △△△ ◇◇◇◇부, ○○○○○○○○○○○사무소
내 용

1. 업무처리기준

- 공단 『공사업무집행규칙』 제18조(공사감독관의 임무) ① 공사감독관은 계약 상대자가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사준비단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야 하며, 동 규칙 제38조(공사감독관의 검사원 확인) 공사감독관은 계약상대자로부터 기성부분검사원 또는 준공검사원을 접수하였을 때에는 계약서, 설계도면, 시방서 및 품질관리기준 기타 약정대로 시공되었는지 확인하도록 하고 있음
- 또한, 공단 『공사업무집행규칙』 제41조(계약이행 내용의 위반 등의 처리) 검사자는 준공검사 기간 이내에 계약상대자의 계약이행내용의 전부 또는 일부가 계약에 위반되거나 부당함을 발견할 때에는 지체 없이 미준공보고서(별지 제15호 서식)를 준공검사보고 절차에 의거 보고하고, 공사집행(감독)부서의 장은 계약 상대자에게 통보하여야 함

2. 현황 및 지적내용

- ○○○○○○○사무소 2020년 ○○○○○○ 정비공사 미준공 현황

구 분	계약금액	계약일	준공일 예정일	준공계 접수일	준공검사원 임명일	미준공보고일	미준공통보일	실준공일
2020년 ○○○○○ 정비공사	288백만원	2020.6.1.	2020.11.9.	2020.11.10	2020.11.5.	2020.11.22.	2020.11.23.	2020.12.10.

○ 미준공 현황

- 내용: (1구간~2구간 접속부 수레바위 인근)난간 시·종점 단부 미시공 및 고정불량, 목재 계단 토사 되메우기 및 다짐불량
- 미준공에 따른 지체상금 부과 현황: 4,475,237원
- 산출근거 : 288,725,000원(계약금액) × 0.0005(요일) × 31일(지체일수)

○ ○○○○○○○○○○○사무소에서는 도급액 288,725,000원으로 2020년6월1일부터 동년 11월1일까지 (주)○○○건설(대표자 ○○○)과 계약을 체결하여 ○○○○○정비공사(이하 “공사”)를 시행하였음

○ 위 공사의 추진 중 공사감독관은 계약상대자가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사준비단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하였어야 하나, 1구간 ~ 2구간 접속부 수레바위 인근 난간 시·종점 단부 미시공 및 고정불량, 목재계단 토사 되메우기 및 다짐불량 등의 미준공 사유가 발생하였음에도 준공예정일인 2020년 11월 9일 까지도 위 계약상대자에게 준공지연을 방지하기 위해 지연공정 만회계획 등을 계약상대자로부터 접수받아 이를 이행케 하도록 하는 등 조치를 이행하지 않았으며, 준공예정일 14일 경과한 2020년 11월 22일에 미준공 보고(○○○○○○○-5286호(2020.11.22.)) 절차를 이행하였고 2020년 11월 23일 계약상대자에게 통보하는 등 미준공 업무 처리 소홀에 따른 시설물 인수 시점을 지연시킨 사실이 있음

3. 조치할 사항

○ 신분상 주의2 (단기조치: 1개월 이내) 【○○○○○○○○○○○○○○사무소】

- 준공 지연시 미준공 보고 지연, 만회대책 미수립 등 공사 업무 감독 소홀 [관련자]

구분	직 급	성 명	담당업무	소속 (현 근무처)	처분요구	비고
1	일반직 6급	○○○	공사업무	○○○○○○○○○○○○○○사무소 (現 ○○○○○○○○○사무소)	주의	20.07.08. ~ 21.01.31.
2	일반직 3급	○○○	담당과장	○○○○○○○○○○○○○○사무소 (現 본사 ○○○○부)	주의	20.02.03. ~ 21.01.31.

○ 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【○○○○○○○○○○○○○○사무소】

- 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련