

감사결과처분요구서

일련번호	21	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	2	재정상 조치방법	회수	재정상 조치금액	1,933천 원
수감부서 (처리할 부서)	◇◇◇◇◇◇◇사무소 (◇◇◇◇◇◇◇사무소) (◇◇처 △△△△부)	처분요구일자	2021. . .	회신기일	처분요구일로부터 각1개월내

◇◇◇◇◇◇◇사무소

(재정상 회수, 신분상 주의2)

제 목 공원시설 공사 업무추진 소홀

관 계 기 관 ◇◇◇◇◇◇◇사무소, ◇◇처 △△△△부

내 용

1. 업무처리기준

- 공단『공사업무집행규칙』 제18조(공사감독관의 임무)에 따르면 공사감독관은 계약상대자가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사준비단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야 함
- 동 규칙 제32조(설계변경절차)에 따르면 공사집행(감독)부서의 장은 공사시행 도중 설계변경 사항이 발생할 경우 관련서류를 구비하여 설계변경을 하여야 한다. 다만, 공사 시행 과정에서 구조물의 구조 및 공법의 변경 없이 현지 여건에 따른 위치변경과 연장(수량)증감이나 단순 구조물의 추가시공 등 경미한 설계변경 사항이 발생한 경우에는 공사감독관이 변경사항 등에 대한 타당성 여부를 면밀히 검토하여 현장실정에 부합될 경우 전체 공사비의 증감이 균형을 이루는 범위 내에서 우선 변경 시공 하도록 규정하고 있음

2. 현황 및 지적내용

○ △△산사무소 2020년 진입도로 정비공사 배수공(집수정) 현황

설 계						시 공				차액 (원, A-B)
공 종	규 격	수량	단위	단 가	금액(원, A)	수량	단위	단 가	금액(원, B)	
총공사비					3,406,207					1,933,207
순공사비					2,228,593					1,087,936
기초잡석부설	다짐,BH0.2m ³	2.4	m ³	10,392	25,355	0	m ³	10,392	0	25,355
레이콘타설	철근구조물	5.31	m ³	53,471	283,930	5.03	m ³	53,471	268,958	14,972
거푸집 설치	유로폼,간단	50.2	m ²	26,142	1,312,855	9.3	m ²	26,142	242,336	1,070,519
철근가공조립	보통	0.51	ton	871,378	444,401	0.31	ton	871,378	270,126	165,561
레이콘	25-21-80	5.31	m ³	58,404	310,125	5.03	m ³	58,404	293,772	16,353
철근	D=13mm	0.52	ton	606,000	315,120	0.32	ton	606,000	193,920	127,260

※ 출처: 사무소 제출자료

○ ◇◇◇◇◇◇사무소는 ‘2020년 진입도로 정비공사’를 시행하면서, 배수공의 경우 U형 플룸관(2개소)의 집수지점에 기존 수로암거로 배수를 시키기 위한 집수정(2,700×3,100,200T)을 설계에 반영하였으나, 집수정 설치 지점에 암반 출현 등 지반조건으로 인하여 집수정 설치가 제한됨에 따라 집수정을 설치하지 아니하고 U형 플룸관 유출구 접합부에 콘크리트(현장타설) 내벽을 설치하는 것으로 변경 시공하여 준공처리함

- 단순구조물의 추가 시공 등 경미한 사항에 해당될 경우 전체공사비의 증감이 균형을 이루는 범위에서 우선 변경 시공할 수 있으나, 해당사항의 경우 구조물의 규격 및 형식이 변경됨에 따라 단순구조물의 추가 시공 등 경미한 사항에 해당되지 않으며,
- 따라서, 설계 당시와 현장 여건이 상이할 경우 지반조건 및 유수의 흐름 등을 고려하여 현장여건에 부합한 집수정 규격 변경 등을 면밀히 검토한 후 관련 서류를 구비하여 현장실정보고 및 설계변경을 이행하고 적정하게 준공처리 하여야 함에도, 설계변경 등의 절차를 이행하지 아니한 채 현장에서 임의 시공하고, 계약내역과는 상이하게 준공처리함에 따라 공사비 1,933,207원을 과다 집행하는 등 공원시설 공사감독 업무를 부적정하게 이행한 것

으로 확인됨

3. 조치할 사항

○ 재정상 회수 (단기조치: 1개월 이내) 【◇◇◇◇◇◇사무소】

- 과다 집행된 공사비 1,933천 원에 대하여 회수 조치

○ 신분상 주의2 (단기조치: 1개월 이내) 【◇◇처 △△△△부】

- 설계변경을 이행하지 아니하고 임의 시공 후 부적정하게 준공 처리

〔관련자〕

구분	직 급	성 명	담당업무	소속 (현 근무처)	처분요구	비고
1	일반직 3급	○○○	담당과장	◇◇◇◇◇◇사무소	주의	
2	일반직 6급	○○○	공사감독	◇◇◇◇◇◇사무소	주의	