

한국서부발전(주) 상임감사위원

시 정 · 주 의(기관) · 개 선 요구

제 목 가설건축물 관리 및 운영 절차서 준수 미흡

소 관 부 서 △△△△본부 ★★★★★실 ◆◆◆◆부

조 치 부 서 △△△△본부 ★★★★★실 ◆◆◆◆부

구 분 안전관리

내 용

1. 업무 개요

△△△△본부는 건설 현장의 효율적인 운영과 근로자 편의 및 안전 확보 등을 위해 [표 45]와 같이 공사업체로부터 반입된 총 165개의 가설건축물을 현장 내에 설치·관리하고 있다.

해당 가설건축물은 사무실, 경비실, 근로자 휴게실, 창고 등 다양한 용도로 활용되고 있으며, ◆◆◆◆부는 반입된 가설건축물에 대해서 업체와 협조하여 설치 승인부터 운영, 유지관리까지 전반을 총괄 관리하고 있다.

[표 45] 가설건축물 등록 현황

[2025. 5. 30. 기준]

구분		가설건축물 수(개)	용도	총괄 관리부서
발전소 건설공사	■■■■■	20	사무실, 경비실, 근로자 휴게실, 창고 등	◆◆◆◆부
	하도급(20개 업체)	112		
그 외 공사	◆◆◆◆ 등 12개 업체	33		
합계		165		

자료: 수감부서 제출자료 재구성

2. 관계 법령·규정 및 판단기준

△△△△본부 「(건설운영절차서) 가설건축물 관리 및 운영」 7.3 가설건축물의 관리에 따르면 사용자²⁵⁾는 가설건축물을 사용하는 기간 중에는 각 호의 사항²⁶⁾을 이행해야 하고, 담당부서²⁷⁾는 월 1회 담당업무의 사용자가 관리하는 가설건축물 전체에 대하여 가설건축물 관리점검표에 기재된 사항의 이행여부를 확인하도록 규정하고 있다.

그리고 주관부서²⁸⁾는 가설건축물의 반입을 승인한 경우 가설건축물 관리대장에 필요사항을 기재하여 관리해야 하며, 분기별 가설건축물 실태점검을 시행하여 미비사항의 조치 요청 및 이행여부를 확인하도록 규정하고 있다.

따라서 가설건축물 사용자는 발주청에서 요구하는 사항을 성실히 이행해야 하고, 담당부서는 월 1회 점검 통해 사용자의 이행 여부를 확인해야 하며, 주관부서는 분기별 가설건축물 실태점검을 실시하여 미비사항을 확인한 후 필요시 조치 요청을 통해 그 이행 여부까지 확인함으로써, 가설건축물이 적정하게 관리·운영되고 있는지를 종합적으로 점검하여야 한다.

25) 건설현장에서 시행하는 기자재구매/공사/용역 계약상대자로서 가설건축물을 반입, 축조하여 실제 사용하고자 하는 모든 도급업체 및 하도급업체

26) 가. 가설건축물 출입구(외부)에 사용자의 회사 CI 및 로고, 가설건축물 관리표, 가설건축물 축조신고필증을 순서대로 지면으로부터 2/3지점에 부착한다.

나. 가설건축물 소방설비 및 전기설비 설치계획에 따른 설비 설치

다. 가설건축물의 용도, 구조, 면적 등을 신고필증에 승인된 사항과 동일하게 사용

라. 가설건축물 관리점검표 비치 및 매주 1회 자체 점검 시행, 결과기록, 미비사항 조치

마. 기타 가설건축물의 운영 및 관리에 필요한 사항

27) 건설공사의 공종별 시공 및 용역, 자재 관리를 담당하는 부서

28) 건설공사 내 가설건축물 관리를 종합 관리하는 ◆◆◆◆부

3. 감사 결과 확인된 문제점

그러나 현장점검 결과, 가설건축물 외부 출입구에 부착되어 있어야 할 부착물이 기준에 부합하지 않거나, 설치가 되어있지 않아 각 사용자별로 부착물 형식과 내용이 상이한 것으로 확인되었고, 가설건축물 관리점검표가 일부 누락되어 있었으며, 점검표가 비치되어 있는 경우에도 자체 점검이 실제로 시행되지 않은 사례가 다수 확인되었다.

특히, [표 46]과 같이 단독형 감지기 미설치, 접지 불량, 플라스틱 배기 팬 사용 등으로 인해 화재예방 조치가 전반적으로 미흡하였고, 지반 고정 불량, 2단 적재 시 가설건축물의 고정 미흡 등의 문제로 인해 구조적 안전관리 조치 또한 미흡한 것으로 확인되었다.

한편 관련 절차서에서는 2단 적재 시 필요한 구조적 안전조치에 대한 명확한 규정이 부재한 것으로 확인되어 향후 관련 기준의 보완이 필요한 상황이다.

아울러 이러한 미비사항을 사전에 예방하고 시정하기 위해 분기별 가설건축물 실태점검을 실시하고, 미비사항 발생 시 조치 요청 및 이행 확인까지 수행하여야 하나, 해당 절차가 제대로 이행되지 않은 사실도 확인되었다.

[표 46] 화재방지 및 안전관리 조치 미흡 사항

구분(분야)	지적 사항	문제점	
화재방지	단독형 감지기 미설치	화재 발생 알림 지연	화재 위험
	접지 불량	과전류, 누전(감전) 우려	
	플라스틱 배기팬 사용	과열에 의한 모터 화재	
안전관리	지반 고정 불량	지반 불안정(자갈, 흙)	전도 위험
	2단 적재 시 고정 불량	슬링밴드 사용, 미고정	

자료: 현장실사 및 수감부서 제출자료 재구성

따라서, △△△△본부는 관련 절차서의 미비점을 보완·개정하고, 정해진 관리기준과 점검체계가 현장에서 내실 있게 이행될 수 있도록 철저한 운영·관리가 필요하다.

관계기관 의견 및 검토 결과

업무 담당자는 상기 지적 사항에 대한 이견이 없으며, 가설건축물의 2단 적치 시 안전조치 등 기존 절차서의 미비점을 보완·개정하고, 개정된 절차서에 따른 관리 방안을 수립하여 절차서에 정해진 기준이 현장에서 내실 있게 이행될 수 있도록 철저히 운영·관리하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

△△△△본부장은 ① 절차서에 정해진 기준에 따라 현장에서 내실 있게 이행되고 있는지를 실태점검을 통해 확인하여 미비사항 발생 시에는 조치 요청 및 이행 확인까지 수행하시고, (시정) ② 「가설건축물 관리 및 운영」 절차서의 미비점을 보완하여 개정하시고, (개선) ③ 향후 동일·유사한 사례가 재발되지 않도록 가설건축물 담당부서와 주관부서를 대상으로 재발 방지 교육을 시행하시기 바랍니다. (기관주의)