

예산집행의 투명성과 시공 품질 · 안전 확보를 위한

건설공사 추진실태 특정감사 결과 보고

2025. 8.

총괄감사부



□ 현지조치 내역

순번	구분	주 요 내 용	처분/조치부서
1	시스템 관리	○ 건설사업 관리 시스템 운영관리 미흡 - 건설사업 관리 시스템은 공기 준수 및 효율적인 사업 관리를 위해 구축하였음 - 그러나 시스템 운영실태를 점검한 결과, 실제 공정율과 시스템에 등록된 공정율이 차이가 있는 것으로 확인 되었으나, 감사기간 내 누락한 실적사항을 조정 시행함 ※ 실제 공정율 72.8% (2025.4. 기준) / 건설관리시스템 32.66%	현지조치 구미건설본부 공사관리부
2	재무 관리	○ 법인카드 부적정 사용 - 법인카드 사용내역을 점검한 결과 심야시간대(22:00~06:00) 사용 3건, 일반주점 사용 9건을 확인함 - 이와 관련하여 부적정 사용금액 962,600원을 회수조치 하였고, 유사사례가 재발되지 않도록 재발방지교육을 시행·완료함	현지조치