

보고서 번 호	처리안 번 호	증거 채수	감 사 자	검사역	부 장
1	4	1/1	B	B	A

한국수력원자력(주) 상임감사위원

주 의 요 구

제 목 자재 인수검사 관리감독 미흡

관 련 부 서 ♡본부 제○발전소 ▼실 ▲부

대 상 자 G

조 치 부 서 ♡본부 △처 ▽부

내 용

1. 업무 개요

위 직원은 20□■. **. 부터 20□◎. **.까지 ♡본부 제○발전소 ▼실 ▲
부에서 □파트장으로 근무하면서 ♡△호기 보조보일러 연료유탱크 ㉔㉔㉔설비 설치
설계변경(♡○-***-**-++++)과 관련하여 20□■. ==. ==. ㉔㉔㉔설비 설치조건부 구

매(K*****)의 물품 인수검사를 하였다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「물자관리지침」 제46조(검수기준)에 따르면 “구입물자의 검수는 회사 적용규격 또는 규격서에 의한다”고 되어 있고, 같은 지침 제65조(납품완료일)에는 “물품의 납품은 계약서 또는 관련법령에 규정된 절차에 따라 검수에 합격한 물품을 구매자가 지정한 장소에서 계약상대자로부터 수령한 때에 완료된다. 다만, 계약서상 설치 또는 성능시험 등 별도의 조건이 있을 때에는 이를 완전히 수행한 때에 완료된다”고 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

위 직원은 △호기 보조보일러 연료유탱크 ○○설비 설치 설계변경(△○-**-**-++++)과 관련하여 설치조건부 구매 자재의 인수검사 관리감독을 미흡하게 하였다.

설치조건부 구매의 공사시방서에 따르면 공사범위가 ○○약제 저장탱크 및 주변 배관(Vendor Scope)을 설치하고, 설치 완료 후 성능시험 등을 하도록 되어 있다.

하지만, 조사 결과, 공사시방서에 첨부된 도면대로 콘크리트 기초를 시공하지 아니하였고, 단순히 저장탱크(+개)만 설치하고 주변 배관을 설치하지도 않았으며, ○○약제를 저장탱크에 충전도 하지 않았고(약제를 창고에 보관, 충전비용 +++천

원) 성능시험도 수행하지 않았다.

그런데, 위 직원은 공사시방서에 첨부된 도면대로 콘크리트 기초가 시공되어 있지도 않았고, 저장탱크 주변 배관도 설치되어 있지 않았으며, 저장탱크에 약제도 충전되지 않았고 설치 후 성능시험도 수행되지 않았음에도 불구하고, 담당자(B 직원)에게 제대로 확인하지 않고 20□■. ==. ==. 물품 인수검사를 만족으로 처리하였다.

관련자 의견 및 감사 의견 ▲부 G 직원은 “저장탱크가 콘크리트 기초 위에 안착이 되었고, 외관 점검을 했을 때 파손 등의 문제가 없어 보였기 때문에 만족이라고 판단하였다” 라고 답변하였다.

하지만, 저장탱크 안착 당시(20□■. ++. ++.) 저장탱크의 베이스 홀 가공이 필요한 상황에서 콘크리트 기초 도면과 비교하여 시공 상태를 확인하지 않았고, 인수검사를 할 때 공사시방서의 성능요건 등을 제대로 확인하지 않는 등 설치조건부 구매의 인수검사 관리가 미흡했다고 판단된다.

조치할 사항

❖ ♡본부장은 「물자관리지침」을 위반하여 설치조건부 구매의 공사시방서와 다르게 시공되거나 설치 후 성능시험을 하지 않아 성능요건이 만족하지 않았음에도 제대로 확인하지 않는 등 인수검사 관리 감독을 잘못된 책임을 물어 아래 관련 직원

에게 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의) 에 따라 ‘주의’ 처분하시기 바랍니다.(주의

1)