

한전&&(주) 상임감사

시 정 · 주 의 요 구

일련번호 2025-□□??-002
제 목 발주공사 설계 미흡
관계부서 □□??
조치부서 □□??
내 용

1. 업무개요

□□??는 감사대상기간(2022. 7. 1. ~ 2024. 12. 31.) 동안 우리 회사에서 사
용 중인 사무실에 대해 □□원전사업 축소에 따른 발주사¹⁾ 이전 요청 등으로
사무실 망분리(업무망/인터넷망/전화공사) 및 네트워크 장비 설치 공사를 아래
[표 1]과 같이 현지 정보통신공사 작업 수행이 가능한 업체²⁾의 견적서를
기초하여 예산 산출내역서를 작성 후 발주 시행하였다.

[표 1] □□?? 사무실 이전 망분리 정보통신공사 시행 내역

순번	시행 연도	공사명	수행 업체명
1	2023.01.13	◇◇◇◇2사업소 사무실 망분리 정보통신공사	***** L.L.C
2	2023.01.20	◇◇◇◇1사업소 CO2 이전 망분리 정보통신공사	***** L.L.C
3	2023.03.14	◇◇◇◇2사업소 사무실 네트워크망 작업	***** L.L.C
4	2023.07.13	◇◇◇◇2사업소 사무실 망분리 정보통신공사	***** L.L.C
5	2023.10.09	◇◇◇◇사업소 사무실 망분리 정보통신공사	***** L.L.C

* 자료: ERP 전산시스템 등록 자료 활용 재구성

1) 원발주사(***** Co.) : ****(***** Corporation) □□!!!공사 자회사로 ◇◇◇◇ 원전 운영법인
2) 현지 작업 수행이 가능한 유일한 업체로, 구매요청부서의 “국가계약법 시행령 제26조 제2항 나목에 근거”한 수의계약 시행

2. 판단기준

「공사관리규정」 제15조(공사설계) 제4항에 따라 관련법령에 따른 기준 가격과 비용 등을 부당하게 감액하거나 과잉 계산되지 않도록 하여야 한다.

따라서 □□??는 2023년도 사무실 이전에 따른 망분리(업무망/인터넷망/전화공사) 및 네트워크 장비 설치를 위한 정보통신공사의 소요예산 산출과 시행 방법 등을 충분히 검토한 후 시행했어야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 □□??의 사무실 이전에 따른 정보통신공사 내역을 점검한 결과, 2023년도 ◇◇◇◇사업소는 O&M 3,4 사무실 이동에 따른 망분리(업무망/인터넷망/전화) 및 네트워크 장비 설치를 위한 정보통신 공사³⁾ 예산 산정 시 원가계산 간접공사비(제비율) 적용 기준에 따라 해당 비목별 대상 기준 비율로 산출하여야 함에도, 수의계약에 따른 시공 가능한 현지업체(***** L.L.C) 견적을 통해 소요 예산을 산출하면서 아래 [표 2]와 같이 공구손료(3%→5%), 재료비(3%→5%), 경비율(최대 5.8%→6%)을 잘못 적용하였고, 일반관리비와 이윤을 혼용하여 산출하였다.

[표 2] ◇◇◇◇사업소 O&M 3,4 사무실 망분리 공사 시행 내역

(단위: AED, 부가세 별도 / 설계기준: 2023년 기준)

구분		시공업체 견적		2023년 정보통신공사 제 비율		과지급액 (C=A-B)
		적용 비율	지급액(A)	적정 비율	재정산액(B)	
재료비	직접재료비	-	967	-	967	-
	간접재료비	소모재료비	직노×5%	최대 3%	428	285
		공구손료	직노×5%	최대 3%	428	285
노무비	직접 노무비	-	14,255	-	14,255	-
	간접 노무비	직노×6%	855	최대 12.2%	1,739	△ 884
기타경비 (재료비+노무비)×율		(재료비+노무비)×6%	3,299	최대 5.8%	1,033	2,266

3) 2023. 10. 9.에 시행한 ◇◇◇◇사업소 사무실 망분리 정보통신공사

구분	시공업체 견적		2023년 정보통신공사 제 비율		과지금액 (C=A-B)
	적용 요율	지급액(A)	적정 요율	재정산액(B)	
일반관리비 (재료비+노무비+경비)×율	(재료비+노무비)×10%	3,903	최대 6.0%	1,131	△ 1,131
이윤 (노무비+경비+일반관리비)×율			최대 15% (수익계약 : 10%)	1,816	2,087
소 계	-	24,705	-	21,797	2,908
1AED=365.9KRW('23.10.25 환율 기준) 2,908AED=1,064,186KRW					

따라서, □□?? ◇◇◇◇사업소 공사담당자는 ◇◇◇◇사업소 사무실 망 분리 정보통신공사(2023.10.11.~2023.10.13., 24,704.24AED)에 대하여 2,908AED (1,064천 원)을 과다 산정하였다.

관계부서 의견

□□?? ◇◇◇◇사업소 ###는 해당 업무 담당자가 인사이동에 따른 잦은 변경(@@@→&&&→%%%)과 국내 복귀 등으로 소요 예산산출 등 관련 업무를 미흡하게 한 사실을 인정하였으며, 향후 재발방지를 위한 노력을 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 □□??장은

- ① 발주공사 설계를 미흡하게 한 관련자에게 주의 조치하시고,(주의)
- ② 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 직원을 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. (시정)

[관련자 명세]

소속	직위	성명	관리기간	귀책사유	조치
@@2사업소 (前 □□??)	대리	●●●●	2022. 8. 1. ~ 2024. 12. 29.	발주공사 설계 미흡	주의