

한국전력공사 상임감사위원회

시정·주의 요구, 통보

제 목 : [4] 배전공사 감리용역 설계변경 검토 소홀
관 계 부 서 : 익산지사, 금산지사
조 치 부 서 : 대전세종충남본부, 전북본부, 익산지사, 금산지사
내 용

1. 업무 개요

우리회사는 원활한 배전업무 수행을 위해 신규 전력공급, 배전선로 이설 및 보수공사와 직영작업을 시행하고 있으며, 지사에서 시행하는 배전공사에 대하여 공사감독원을 지정하여 지속적인 공사관리를 시행하고, 시공 중 여건 변동이 발생할 경우에는 설계변경 절차를 통해 공사를 진행하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「배전공사 감리업무 수행기준」에 따르면 실제 공사현장에 투입된 감리원을 대상으로 대가를 정산하고, 감리용역 대가조정은 해당 배전공사의 설계변경으로 공사계약금액(공사업체 조달자재비 포함)의 조정이 당초금액보다 10% 이상 증감된 경우에 시행하며, 설계변경으로 감리용역 금액이 증감된 경우에는 변경금액만큼 감리원 배치를 증감시켜야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

「◇◇◇◇◇◇◇◇ ◇◇◇◇◇◇◇◇ 신규 외2건」 등 14건은 본 공사 규모가 축소되어 준공도급비가 10% 이상 감액되었음에도 설계변경을 시행하지 않았으며, 그 결과 감리용역비에 대한 대가 조정이 이루어지지 않아 도급비가 과다 지급되었다.

[표 10] 감리용역 배치 증감 검토 누락

사업소명	공사명	과다지급(원)	담당자	비 고
익명화				
합 계		41,342,049		

조치할 사항

전북본부장은 배전공사 감리용역 설계변경 검토를 소홀한 담당자(☆☆☆, 4)에게 주의를 촉구하여 주시고, (주의)

익산지사장은

- ① 과다 지급된 도급비를 회수하여 주시고, (시정)
- ② 유사사례가 발생하지 않도록 재발방지 교육을 시행하여 주시기 바랍니다. (통보)

대전세종충남본부장은 본 공사의 도급비가 10%이상 감액하였음에도 설계 변경 및 감리용역비 조정을 하지 않은 담당자(○○○, 4)에게 주의를 촉구하여 주시고, (주의)

금산지사장은 유사 사례가 발생하지 않도록 재발방지 교육을 시행하여 주시기 바랍니다. (통보)

【관련자】

익산지사 ○○○○○부

대리 ☆ ☆ ☆ (주의)

금산지사 ○○○○○팀

대리 ○ ○ ○ (주의) '24.11 퇴직

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	소관부서	조치부서
4	시정 1 통보 2	회 수 [23,521,655원]	주 의 2	익산지사 금산지사	전북본부, 대전세종충남본부, 익산지사, 금산지사