

한국가스공사 상임감사위원

경고 요구

일련번호 제21-공급사고-06호

제 목 관로관리 업무 미흡

소관부서 ■■본부 ▲▲지역본부

조치부서 □□□□처

내 용

1. 업무 개요

▲▲지역본부 ■■■■■부 대리 FFF은 2021년 2월에 ▲▲지역본부 ■■■■■부
부로 전입하여 감사기간(2021. 11. 23.~12. 3.) 현재 ▲▲지역본부 주배관 2구간에
대한 관로관리 업무를 담당하고 있으며 2021. 10. 20. 천공작업 도중 가스배관
모재손상이 발생한 ►►~ΘΘ 주배관 구간도 담당 구간에 포함되어 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「공사 굴착공사 및 관로관리 지침서」(EHSQ-I-07305, 이하 “지침서”라 한다)에서
는 공사의 공급설비의 굴착공사 및 관로관리에 대하여 규정하고, 또한 공사에서
발주한 배관공사 시공 시(이하 “자체공사”라 한다)에도 이 지침을 적용하도록 규정
하고 있다.

같은 지침서에서는 굴착공사 관리를 굴착공사¹⁾의 접수로부터 그 굴착공사

1) 배관망 및 가스 공급시설 주변에서 행하는 구멍 뚫기, 말뚝 박기, 터파기, 그 밖의 토지의 굴착공사를 말한다.

의 영향을 받는 가스공급 시설의 안전을 확보하기 위한 협의, 입회, 순찰 등 일체의 업무로 규정하고 우리공사의 직원으로서 굴착공사 관리업무를 수행하는 자를 굴착공사담당자로 정의하고 있다.

한편, 안전점검원은 관로검사용역 계약상대자(한국가스기술공사)의 직원으로서 도시가스 사업법상 ‘안전점검원’으로 선임된 자로서 관로검사 및 굴착공사 관리, 협의, 입회 업무를 수행하는 자를 말하며 안전점검원의 업무는 【표 1】과 같다.

【표 1】 안전점검원의 업무

(1) 순회점검 실시 및 점검일지 작성 (2) 굴착공사 현장에서 굴착공사 시행자에게 지하배관의 위치, 심도 등 제원에 관한 설명 (3) 입회시기에 따라 입회실시 및 입회보고서 작성 (4) 배관손상방지기준 준수여부 확인 (5) 가스안전영향평가서 준수여부 확인 (6) 시공자 및 굴착작업자의 안전조치 이행여부 지도, 확인 (7) 순회·입회점검 기록사항을 보고체계에 따라 일일보고 (8) 굴착공사 협의서 및 제공도면을 지참하고 시공자의 협의서 준수여부 확인 (9) 긴급 시 통신할 수 있는 통신수단 지참 (10) 시공자 및 굴착작업자에 대한 현장 안전교육 (11) 규정 및 지침, 관련법규, 비상조치계획 등이 포함된 교육을 주기적으로 이수
--

※ 굴착공사 및 관로관리 지침서 3.2.2.1

같은 지침서 5.1.3에 따라 굴착공사 담당자 및 안전점검원은 굴착공사의 통보에 따라 굴착공사 시행자 또는 시공자로부터 공사도면, 공사방법(시공계획서 및 공정표) 등 관계 자료의 제출을 받아 검토하여야 한다.

그리고 지침서 5.1.5에서는 제출된 관계 자료를 기본으로 가스배관의 안전에 관하여 공사착공전(사전협의), 필요에 따라 공사 중에 협의(시공 중 협의)를 반드시 상호입회 하에 실시하여야 하며 협의에 의해 결정한 사항을 상호간에 확인하고 확실한 이행을 도모하기 위하여 굴착공사 협의서를 작성하여야 한다.

또한, 시공 중에 가스배관에 영향을 주는 공사의 설계변경(공사방법, 구조물 설

계변경, 시공사 변경 등)이 있는 경우에는 굴착공사 시행자 또는 시공자와 가스시설의 안전조치에 대하여 재협의를 해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

FFF은 ▲▲지역본부 주배관 2구간의 관로관리 및 굴착공사 담당자로서 지침서에 규정된 업무를 수행하고 해당 구간 안전점검원의 업무수행을 관리감독해야 한다.

그러나, 상기인은 굴착공사로 접수된 “▶▶~ΘΘ 단관교체공사”와 관련하여 굴착공사 시행자 또는 시공자로부터 시공계획서 및 공정표와 같이 공사의 중요한 내용을 제출받고 검토하여야 함에도 이를 소홀히 하였다.

또한, “▶▶~ΘΘ 단관교체공사”관련 안전점검원이 ①협의서 작성을 소홀히 한 점²⁾, ②가스배관 경고띠가 천공작업 도중 발견된 중요한 특이사항이 있음에도 불구하고 해당구간 관로관리 담당자이자 굴착공사 담당자인 본인에게 이러한 사항을 보고하도록 관리감독하지 않은 점은 상기인의 관로검사용역 관리가 미흡하였던 것으로 판단된다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

FFF은 “▶▶~ΘΘ 단관교체공사”와 관련해서 굴착공사 사전자료 검토 및 가스기술공사 안전점검원의 업무수행에 대한 관리가 미흡하였던 점을 인정하였다.

2) 2021. 10. 19. 가스기술공사 안전점검원은 시공사 등과 협의를 시행하고 협의서를 작성하였으나 일반 공지 수준의 협의서를 작성하였고, 가시설과 관련한 위치변경, 천공 깊이 등 중요한 사항이 기재되어 있지 않음

다만, 해당 공사가 가스공사에서 자체적으로 시행하는 것이었고 발전소 공급과 연관되어 있어 굴착공사 협의 후 이튿날 실제 시공이 이루어져 미처 해당사항에 대한 면밀한 검토를 할 수 없었던 점을 고려해달라고 의견 제시하였으나 「굴착공사 및 관로관리 지침서」에 따라 가스공사 자체공사의 경우도 타공사와 동일한 기준을 적용토록 되어 있는바 이러한 점은 고려대상이 아니라고 판단된다.

조치할 사항

□□□□처장은 관로관리 업무를 미흡하게 수행한 FFF에게 경고조치 하시기 바랍니다. (경고)

[관련자]

■□본부 ▲▲지역본부 ㉮㉮㉮㉮부 대리 FFF [경고]