

감사결과처분요구서

일련번호	3	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	1	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	Q국립공원사무소 ()	처분요구일자	2016.11.30.	회신기일	2016.12.30.

□□□□□

(신분상 경고, 행정상 경고)

제 목 폐기물 처리용역 수의계약 부적정(Q사무소)

관 계 기 관 □□□□□

내 용

1. 현황

○ 사업현황(Q국립공원 ○○지구 철거공사 가연성폐기물 처리용역)

사업명	구분	금액 (천원)	물량 (톤)	계약일	사업기간	변경 사유	IP의심 인계량	비고
Q국립공원 ○○지구 철거공사 가연성폐기물 처리용역	당초	19,891	135	'13.11.19.	'13.11.20.~'13.12.29.		1,986톤	○계약: ****(주)
	1차변경	125,536	852	'13.12.11.	'13.11.20.~'14.01.28.	물량증가		※ 중간처리(운반)업체 - 폐합성수지 : (주)***** - 혼합건설폐기물 : (주)****
	2차변경	"	"	'14.04.12.	'13.11.20.~'14.04.04.	공기연장		
	3차변경	230,591	1,565	'14.06.04.	'13.11.20.~'14.07.31.	물량증가		
	4차변경	"	"	'14.07.15.	'13.11.20.~'14.09.30.	공기연장		
Q국립공원 ○○지구 건설폐기물 처리용역	5차변경	341,969	2,321	'14.09.17.	'13.11.20.~'14.09.30.	물량증가	9,501톤	○계약: ***** (주) ※ 주민들의 이주 거부로 건축물 철거가 지연되어 사업기간 연장
	당초	378,580	12,521	'13.09.13.	'13.09.23.~'13.12.21.	-		
	1차변경	"	"	'13.11.29.	'13.09.23.~'14.01.17.	공기연장		
	2차변경	"	"	'14.03.15.	'13.09.23.~'14.04.21.	공기연장		
	3차변경	"	"	'14.04.12.	'13.09.23.~'14.07.22.	공기연장		
	4차변경	"	"	'14.07.14.	'13.09.23.~'14.09.30.	공기연장		※물량감소로 금액 변경
	5차변경	303,883	9,980	'14.09.26.	"	물량감소		

○ 가연성폐기물 처리용역 설계변경 내역

공 중	설계금액			계약금액								
				당초			1차 금액변경		2차 금액변경		3차 금액변경	
	수량	단가	금액	단가	수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액
합 계			20,938,500			19,891,300		125,536,000		230,591,000		341,969,000
가연성폐기물 (폐합성수지)	50	110,000	5,500,000	104,500	50	8,882,500	316	33,063,080	576	60,266,880	765	80,041,950
혼합건설 폐기물(폐목재)	85	110,000	9,350,000	104,630	85	5,231,500	536	56,012,000	989	103,350,500	1,556	162,602,000
운반비	135	31,000	4,185,000	29,400	135	3,969,000	852	25,048,800	1,565	46,011,000	2,321	68,237,400
부가가치세			1,903,500			1,808,300		11,412,880		20,962,838		31,088,135

2. 지적내용

- Q 국립공원사무소 일반직 ○급 △△△과 일반직 ○급 ◎◎◎은 'Q 국립공원 ○○집단지구 철거공사 가연성폐기물 처리용역'외 1건에서 발생한 폐기물 11,487.96톤[2013년 2,703.53톤(2013년-△△△), 2014년 8,784.43톤(2014년-◎◎◎)]을 반출하면서,
 - 건설폐기물 인계·인수에 관한 내용을 배출자가 올바로시스템에 입력하도록 되어있음에도, 이를 직접입력하지 않고 폐기물 처리 업체에게 휴대폰 인증을 통해 배출인계서를 입력하게 한 사실이 있으며,
 - 일반직 ○급 △△△은 '13.11.05. 'Q 국립공원 ○○지구 가연성폐기물 처리 용역' 계약을 위한 설계검토 당시 폐기물 처리 철거대상 건축물 53동 중 약 20여동은 기 보상이 완료되어 철거 중에 있어 가연성폐기물 800여톤이 반출 대기 상태에 있었으나, 계약을 위한 설계서에 수량산출 근거 없이 임의로 135톤만 반영하여(설계금액 20,938,500원) 소액 수의계약을 체결하도록 한 후, '13.12.03. 당초 계약물량 135톤이 반출 완료되었음에도 준공처리하고 않고 '13.12.10. 실정보고를 통해 철거과정에서 방치 및 생활폐기물이 대량 확인되어 처리물량이 당초보다 6.3배 증가하였다고 보고하면서 기존 계약업체와 계약 금액변경을 시행하겠다고 방침을 받음('13.12.11. 설계변경실시, 19,891천원→125,536천원, 증105,536천원)으로써 결과적으로 일반 경쟁입찰을 회피하였음
 - 그 결과 이후에도 추가 물량 발생시 마다 계약금액을 변경(2회)하여 결과적으로 최초 계약물량보다 17.2배 증가된 2,321톤을 수의계약으로 준공 처리한 사실이 있음

3. 조치할 사항

- 신분상 조치(단기조치 : 1개월 이내) 【□□□□□】

[관련자]

직 급	성 명	담당업무	현근무처	처분요구	비고
일반직○급	☐☐☐	탐방시설과장	D사무소	신분상 경고	
일반직○급	△△△	시설업무	퇴사	퇴사로 징계조치가 불가하여 불문처리	

- 행정상 경고(단기조치 : 1개월 이내) 【□□□□□】

- 폐기물 처리업무 관리를 전반적으로 소홀히 한 Q 국립공원사무소에 대하여 행정상 기관경고 조치