

연번 : 16

감 사 실

시 정 요 구

제 목 공사관리 및 준공검사 부적정

부 서 명 ○○○○○○

내 용

공단 사옥건축 시에는 철저한 현장관리와 검사 등을 통해 하자발생을 최소화하고 현장중심의 공정관리에 철저를 기하고 있다.

공사관리 특수조건 16조(공사관리), 공사계약 일반조건 제27조(검사), 사옥 신축 실무 3장(사옥신축 준공관리)에 따라 철저한 현장공정관리를 통해 부실시공을 방지하여야 하며, 시공사의 '준공검사원'이 제출되면 공사내용을 확인하여 당초 계약에 위반되거나 부당한 사안이 발견되면 이에 대한 즉각적인 시정조치를 요구하고 조치결과에 따라 준공대가를 지급하여야 한다.

그러나, ○○○○○○ 건립공사의 경우 '준공검사원' 통보 시 구조부문에 중요한 지하주차장 등 14개소의 누수 및 옥상 스텐안전봉 마감 부실 등 84개소의 하자가 확인되었음에도, 조달청의 준공검사 완료보고 시 별도의 시정보완 요구 없이 승인하고, 시공사에 준공대가를 지급하였다.

【조치할 사항】 ○○○○○○○○은

신축사옥 건립 공사 시 현장 공정관리를 철저히 확인하여 하자 발생을 줄이도록 지도 감독하고, 준공검사 시 지하누수 등 중요부위 하자에 대해 사전 시정조치 후 승인할 수 있도록 관리하시기 바랍니다.(시정)