

주 의

일련번호 16지원분야 - 12

제 목 건설용 파이프 소비출고 업무 부적정

소 관 처 ○○본부 ○○○지역본부

관계부서 ○○○지역본부 ○○○사무소 및 ○○○팀

내 용

○○○지역본부 ○○○사무소는 “진장~울산 주배관 및 안강승압설비 건설공사”(계약기간 : 2014.12.18.~2017.11.30., 계약금액 : 50,449백만 원)를 수행하면서 공사에 필요한 파이프 등 건설용 사급자재 소비출고 예약업무를 수행하였고, 같은 지역본부 업무지원팀은 소비출고 업무를 담당하고 있다.

○○○지역본부 ○○○사무소 공사감독자는 상기 공사 중 안강승압설비 건설공사에 사용하기위해 30인치 15.9mm 피복파이프 696m와 나관파이프 276m를 구매입고(2015.03.31.)하거나 타 야적장(울산)으로부터 전용입고(2015.07.09., 2015.07.14.)하였다.

이후 상기 공사계약업체인 ○○○건설(주)는 2015.05.22.부터 2015.09.09.까지 안강승압설비와 관련 주배관 시공을 위해 30인치 15.9mm 피복파이프 ○○○.○m와 30인치 15.9mm 나관파이프 ○○○m 등 총 ○○○.○m를 사용하고, 재고로 남은 30인치 15.9mm 피복파이프 ○○○.○m를 총 3차례(2015.09.10., 2015.09.16., 2015.11.15.)에 걸쳐 울산야적장으로 전송하였다.

따라서 공사감독자는 해당 공사 준공 후 자산이 과다·과소취득되지 않도록 매월 실제 사용한 파이프에 대해 출고요청하고, 자재담당자는 시스템 상의 자재재고와 실물 재고가 불일치하는 일이 발생하지 않도록 야적장의 파이프 재고를 검토하여 적정 물량이 출고되었는지 확인후 출고처리하여야 했다.

그런데 ○○○지역본부 ○○○사무소 공사감독자는 자재관리시스템으로총 5차례 [(2015.05.29., ○○○.○m),(2015.07.06., ○○m),(2015.08.04., ○○○m),(2015.08.13., ○m)(2015. 08.30.,

○○○.○m),(2015.09.30., ○○○m)]에 걸쳐 출고예약하면서 안강승압설비공사에 실제로 투입된 파이프 물량과 달리 안강야적장으로 입고된 파이프 ○○○m 전부를 소비출고 요청하였고, 자재담당자는 이에 대한 확인없이 출고처리하였다.

그 결과, 안강승압설비 자산은 ○○,○○○천 원 과다취득되었고, 울산야적장에는 시스템 상 재고와 실물 재고가 불일치하는 결과를 초래하였다.

조치할 사항

건설용 자재 소비출고 업무를 부적정하게 처리한 ○○○○지역본부 ○○○○사무소 공사감독자 및 같은 지역본부 업무지원팀 자재담당자에 주의 조치하시기 바랍니다. (주의)

[관련자]

○○○○지역본부	○○○○사무소	주임	△△△ (사번 : *****)
○○○○지역본부	○○○○팀	과장	△△△ (사번 : *****)