

# 주의 요구

일련번호 16폐기물-01

제목 건설폐기물처리관련 의무이행 부적정

소관부서 각 지역본부, @@기지본부, ##기지건설단, \$\$지원처, %%%%%%%%%연구원

관계부서

내용

각 기지·지역본부 등은 천연가스 생산·공급시설 구축 및 유지관리 사업을 추진하면서 발생하는 건설폐기물<sup>1)</sup>을 건설폐기물 위탁처리업체<sup>2)</sup>와 용역계약(2012.01월부터 2015.06월까지, 130건, 00,000백만 원 집행)을 체결하여 처리하였다.

## [건설폐기물 처리 실적]

[단위: 개소, 천원]

| 구분   | 배출현장 | 집행금액       | 주요 폐기물 발생 공사                    | 비고                     |
|------|------|------------|---------------------------------|------------------------|
| AA본부 | 00   | 0,000,000  | • ##생산기지 건설공사 등                 | 건설폐기물<br>처리계획<br>신고 기준 |
| BB본부 | 000  | 00,000,000 | • 신규 공급배관 건설공사<br>• 배관이설 건설공사 등 |                        |
| 계    | 000  | 00,000,000 |                                 |                        |

※ 건설현장(배출현장) 관할 시·군·구청에 배출신고

배출자<sup>3)</sup>는 건설공사<sup>4)</sup>에서 발생하는 건설폐기물을 배출할 때마다 『건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률』 제18조(건설폐기물의 인계·인수 등) 및 19조(건설폐기물인계·인수 내용 등의 전산처리), 환경부가 고시한 『폐기물 전자정보처리 프로그램 운영 및 사용 등에 관한 고시』에 따라 건설폐기물의 인계·인수에 관한 내

1) 건설공사로 인하여 건설현장에서 발생하는 5톤 이상의 폐기물(폐콘크리트, 폐아스팔트콘크리트, 폐벽돌 등)

2) 『폐기물관리법』 및 『건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률』에 의하여 허가받은 수집·운반업자, 중간처리업자

3) 건설폐기물 100톤 이하의 건설공사를 도급받은 자, 건설공사와 건설폐기물처리용역을 분리 발주한 자

4) 토목공사, 건축공사, 산업설비공사, 조경공사, 환경시설공사, 그 밖에 명칭에 관계없이 시설물을 설치·유지·보수하는공사 및 기계설비나 그 밖의 구조물의 설치 및 해체공사 등

용을 한국환경공단이 운영하는 전자정보처리프로그램<sup>1)</sup>(이하 “올바로시스템”이라 한다)에 입력(이하 “전자인계서 작성”이라 한다)하여야 한다.

따라서 건설폐기물처리용역 관리자(이하 “담당자”라 한다)는 건설폐기물처리계획신고 필증 및 사업자 등록증 등을 첨부하여 한국환경공단에 올바르게 시스템 사용을 신청하고, 한국환경공단에서 올바르게 시스템 접속용으로 각 기지·지역본부별로 발급받은 전자인증서로 올바르게 시스템에 접속하여 배출사업장 및 현장ID(Identification)/PW(Password)를 등록한 후, 건설폐기물을 위탁처리업체에게 인계할 때마다 건설폐기물의 종류·성상, 운반차량번호 등을 확인하여 올바르게 시스템에서 전자인계서를 작성(배출일 1일 이내)하여야 한다.

특히 건설폐기물처리용역은 유형의 성과물이 남지 아니하고, 배출량의 정확한 산출이 어려워 배출·처리 실적에 따라 용역대가를 정산·지급하는 실정을 고려하면, 담당자는 배출되는 건설폐기물의 종류 및 운반차량번호(운반횟수) 등을 확인한 후에 전자인계서를 작성하는 것이 필수적이다.

또한 전자인계서를 작성할 때에는 운반차량의 등록<sup>2)</sup> 및 과적<sup>3)</sup> 여부 등을 확인하여 계약상대자가 관련 법규를 준수하도록 관리하는 것이 타당하다.

한편 각 기지·지역본부 명의로 한국환경공단에서 발급받은 전자인증서는 배출자(우리 공사 담당자)가 전자인계서 작성을 위한 올바르게 시스템 접속 시에 배출자의 신분을 인증하는 것이므로 위탁처리업체(수집·운반자 또는 처리자) 등에게 제공

---

1) 환경부 산하기관인 한국환경공단이 건설폐기물의 불법처리 등을 방지하고자 운영하는 시스템

2) “건설폐기물수집·운반업 허가증”에 등재된 차량 또는 임시 운반차량으로 신고된 차량.

3) 폐기물 운반차 최대적재량의 1.1배 이내로 적재하여야 함.

해서는 아니 된다.

그런데 각 담당자들은 전자인계서 작성기한(1일)을 준수하여야 한다는 사유로 위탁처리업자가 전자인계서를 작성하도록 허용하면서 이에 필요한 전자인증서/현장ID/PW를 위탁처리업자에게 제공하거나 위탁처리업자가 현장ID/PW를 등록하도록 허용하였다.

#### [의무이행 현황]

[단위: 건]

| 의무사항       | 조사대상   | 이행     | 위임     | 비 고             |
|------------|--------|--------|--------|-----------------|
| 현장ID/PW 등록 | 000    | 00     | 00     | 구두확인            |
| 전자인계서 작성   | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 환경공단 자료 및 구두 확인 |

#### [전자인증서 유출 현황]

[단위: 건]

| 구 분 | 기초자료 | 확인결과 | 조사대상 | 제공유형          |
|-----|------|------|------|---------------|
| 정상  | 00   | 00   | 000  | USB 또는 E-mail |
| 유출  | 000  | 000  |      |               |

※ 환경공단에서 제공한 올바로시스템 접속 IP의 비정상<sup>1)</sup> 현황을 기초로 구두 확인.

한편 공급배관 건설공사의 경우에는 담당자의 근무지에서 원거리에 위치한 다수의 건설(배출)현장에서 상시적으로 건설폐기물이 배출되고 있어 배출폐기물의 현장 확인이 어렵다는 사유를 들어 건설폐기물 상차역무를 수행하는 건설공사 계약상대자(현장관리자)가 현장에서 확인하고 있다.

1) 전자인계서 작성을 위한 올바로시스템 접속 IP가 운반자의 접속 IP와 동일한 경우

### [배출현장 확인 현황]

| 의무사항            | 대행자      | 기록문서      | 비 고            |
|-----------------|----------|-----------|----------------|
| 배출 폐기물<br>현장 확인 | 위탁처리업자   | 반출증       | 성상, 종류, 차량번호 등 |
|                 | 건설공사 시공사 | 상차작업 사진대장 |                |
| 배출량 확인          | 위탁처리업자   | 계량표       | ##기지건설단 제외     |

※ 주배관 건설공사의 건설폐기물처리업무 실태를 기준으로 작성

※ ##기지건설현장에는 계량시설을 설치·운영하고 있음.

그 결과, 담당자가 현장에서 배출되는 건설폐기물을 확인하지 아니한 경우에는 용역대가 지급에 기초가 되는 운반횟수 및 운반량을 위탁처리업체가 확인 기록한 증빙서류로 집계할 수밖에 없고, 또한 위탁처리업자가 계량표 등을 사실과 다르게 기록하여 전자인계서를 작성해도 이를 확인할 방법이 없는 실정이다.

한편 본 감사에서 배출일이 공휴일이거나 동일차량 하루 운반횟수의 적정성을 확인한 결과, 전자인계서를 작성하면서 아래와 같이 배출일 또는 운반차량번호를 사실과 다르게 입력한 사례가 확인되었다.

### [사실과 다르게 입력된 현황]

[단위: 건]

| 구 분      | 용 역 명                           | 배출일 | 차량번호          | 비 고 |
|----------|---------------------------------|-----|---------------|-----|
| 경기지역본부   | 신@@복합화력, 하남미사 및 오산세교 집단에너지 공급배관 | 000 | 0<br>(미등록 차량) |     |
| KKKK지역본부 | OO천~OO구간(진목천) 배관이설              | 00  | -             |     |
| GGGG지역본부 | OO~OO 주배관                       | 000 | 00            |     |

그리고 100톤 이하의 소규모 건설폐기물이 발생하는 건설공사의 경우에는 건설폐기물을 별도로 발주할 필요가 없음에도 건설공사와 분리하여 처리용역계약을 체결

결하여 건설폐기물을 처리하면서 담당자가 배출사업장/현장ID/PW를 등록하지 아니하였으나, 올바로시스템 사용신청서를 제출하면 한국환경공단이 배출사업장을 등록하고 위탁처리업체 직원이 실명인증 방법으로 올바로시스템에 접속하여 전자인계서를 작성한 사례도 확인되었다.

또한 임시운반 허가기간이 경과한 차량으로 운반하거나, 운반량을 과적한 사례도 아래와 같이 확인되었으나 이에 해당하는 처리량은 대가지급 대상에서 제외한다는 등의 약정 또는 관리기준이 없는 실정이다.

#### [운반차량 부적정 현황]

| 구 분    | 총 처리 규모   | 미 등록   | 과적    |
|--------|-----------|--------|-------|
| 운반 횟수  | 00,000    | 000    | 0,000 |
| 운반량(톤) | 0,000,000 | 00,000 | 0,000 |

#### 조치할 사항

관련법 등에서 정한 의무를 소홀히 이행한 담당자와 관리책임이 있는 직무책임자 [차장, 직무책임자가 없는 경우에는 총괄책임자(팀장 또는 소장)]에게 “주의” 조치하시기 바랍니다.(00명, 타 처분과 병합된 자, 퇴직자 및 동일사항 기 처분자 제외)

[관련자]

[단위: 천원, 건]

| 용역명                                       | 계약금액 | 배출기간                | 비리 사항     |                  |            |     | 담당자<br>관리책임자               | 비고 |
|-------------------------------------------|------|---------------------|-----------|------------------|------------|-----|----------------------------|----|
|                                           |      |                     | 공인<br>인증서 | 전자<br>인계서        | 운반차<br>미등록 | 과적  |                            |    |
| JJJ본부                                     |      |                     |           |                  |            |     |                            |    |
| 1. OO 집단에너지 공급설비                          |      | ‘10.09.~<br>‘12.04. | ○         | 전부               | 5          | 0   | 과장 000<br>대리 000<br>소장 000 |    |
| 2. OO관리소 공급설비                             |      | ‘11.06.~<br>‘13.06. | ○         |                  | 1          | 18  |                            |    |
| 3. OO복합화력 가스공급시설                          |      | ‘11.05.~<br>‘12.08. | ○         |                  | 0          | 41  |                            |    |
| 4. OO~OO 주배관 제1공구                         |      | ‘12.03.~<br>‘14.11. | ○         |                  | 14         | 43  |                            |    |
| 5. OO~OO 주배관 제2공구                         |      | ‘12.06.~<br>‘14.12. | ○         |                  | 2          | 21  |                            |    |
| 6. OO복합발전소 가스공급시설                         |      | ‘13.05.~<br>‘14.08. | ○         |                  | 0          | 0   |                            |    |
| 7. 신@@복합화력, OOOO<br>및 OOOO교 집단에너지<br>공급배관 |      | ‘14.04.~<br>‘16.03. | ○         |                  | 379        | 3   |                            |    |
| 8. ‘12년 매설배관                              |      | ‘12.11.~<br>‘14.04. | ○         | 전부               | 0          | 1   | 과장 000<br>차장 000<br>차장 000 |    |
| 9. 건설폐기물                                  |      | ‘11.08.~<br>‘12.05. | ○         |                  | 0          | 4   |                            |    |
| 10.OO~OO, OO~OO 배관<br>이설                  |      | ‘13.08.~<br>‘13.11. | ○         |                  | 0          | 3   |                            |    |
| 11.OO~OO, OO~OO 배관<br>이설                  |      | ‘15.02.~<br>‘15.04. | ○         |                  | 0          | 0   |                            |    |
| 12.OO기지 진입도로내 지하<br>매설물                   |      | ‘11.12.~<br>‘12.11. | ○         |                  | 0          | 17  |                            |    |
| 13.OOO 충전소 철거                             |      | ‘13.01.~<br>‘13.01. | ×         | 전부<br>(실명<br>인증) | 0          | 0   | 직원 000<br>직원 000<br>차장 000 |    |
| 14. 밸브보수센터 증축                             |      | ‘13.03.~<br>‘13.11. | ○         | 전부               | 0          | 7   |                            |    |
| 15.OO관리소 소내도로 표층<br>보수                    |      | ‘12.10.~<br>‘12.10. | ○         |                  | 0          | 0   |                            |    |
| EE지역본부                                    |      |                     |           |                  |            |     |                            |    |
| 16.OOOO복합화력발전소 공<br>급설비                   |      | ‘15.03.~<br>‘16.06. | ○         | 전부               | 0          | 0   | 과장 000<br>차장 000<br>소장 000 |    |
| 17.OO복합화력 공급배관                            |      | ‘12.04.~<br>‘14.10. | ○         | 전부               | 0          | 175 |                            |    |
| 18.OO주관리소 증설                              |      | ‘12.10.~<br>‘13.11. | ○         | 일부<br>(12/39)    | 0          | 0   | 차장 000<br>팀장 000           |    |
| 19.OOOO철거                                 |      | ‘13.10.~<br>‘13.11. | ○         | 전부               | 0          | 0   |                            |    |
| 20.OO가스히터 및 OO 열교<br>환기 설치                |      | ‘15.06.~<br>‘15.11. | ×         | 전부<br>(실명<br>인증) | 0          | 0   | 직원 000<br>차장 000           |    |

| 용역명                           | 계약금액 | 배출기간                | 비리 사항     |                         |            |     | 담당자<br>관리책임자               | 비고 |
|-------------------------------|------|---------------------|-----------|-------------------------|------------|-----|----------------------------|----|
|                               |      |                     | 공인<br>인증서 | 전자<br>인계서               | 운반차<br>미등록 | 과적  |                            |    |
| 21. OO관리소 가스히터교체              |      | '13.08.~<br>'13.10. | ○         | 전부                      | 0          | 2   | 직원 000<br>차장 000           |    |
| <b>DD지역본부</b>                 |      |                     |           |                         |            |     |                            |    |
| 22. OO지역본부 사옥                 |      | '14.05.~<br>'15.10. | ○         | 일부<br>(4/21)            | 0          | 1   | 주임 000<br>팀장 000           |    |
| 23. 000 G/S 증설                |      | '14.02.~<br>'15.01. | ○         | 일부<br>(22/57)           | 0          | 6   | 직원 000<br>직원 000           |    |
| 24. 0000 LNG충전소 제각            |      | '14.08.~<br>'14.09. | ○         | 일부<br>(9/160)           | 0          | 1   | 차장 000                     |    |
| <b>CC지역본부</b>                 |      |                     |           |                         |            |     |                            |    |
| 25. ##~OO 주배관 1공구             |      | '09.09.~<br>'13.12. | ○         | 전부                      | 0          | 1   | 대리 000<br>소장 000           |    |
| 26. ##~OO 주배관 2공구             |      | '09.09.~<br>'13.12. | ○         |                         | 0          | 0   | 소장 000                     |    |
| 27. ##기지~OO 주배관               |      | '15.05.~<br>'16.06. | ○         | 전부                      | 0          | 0   | 대리 000<br>차장 000           |    |
| 28. OO~OO 주배관<br>(OO~OO)      |      | '15.04.~<br>진행중     | ○         | 전부                      | 0          | 2   |                            |    |
| 29. OO~OO 주배관 1공구             |      | '09.08.~<br>'13.12. | ○         | 전부                      | 0          | 11  | 과장 000<br>직원 000           |    |
| 30. OO~OO 주배관 2공구             |      | '09.08.~<br>'13.12. | ○         |                         | 0          | 0   | 과장 000<br>차장 000           |    |
| 31. OO~OO 주배관 3공구             |      | '09.08.~<br>'14.10. | ○         | 전부                      | 0          | 8   | 과장 000<br>과장 000<br>차장 000 |    |
| 32. OO~OO 주배관 제3공<br>구 (하자보수) |      | '09.09.~<br>'14.10. | ○         | 전부                      | 0          | 0   | 대리 000<br>소장 000           |    |
| 33. OO~OO 주배관                 |      | '14.04.~<br>'15.11. | ○         | 전부                      | 0          | 38  | 대리 000<br>차장 000           |    |
| <b>QQ지역본부</b>                 |      |                     |           |                         |            |     |                            |    |
| 34. OO~OO, OO~OO 주배<br>관      |      | '09.08.~<br>'14.06. | ×         | 일부<br>(15/96)<br>(실명인증) | 29         | 3   | 과장 000<br>차장 000           |    |
| 35. 야적장 및 이동충전소 철<br>거        |      | '13.02.~<br>'13.04. | ○         | 전부                      | 0          | 30  | 과장 000<br>차장 000           |    |
| 36. 한국가스공사 혼합건설폐<br>기물처리용역    |      | '14.03.~<br>'14.03. | ○         | 전부<br>(실명인증)            | 0          | 0   | 과장 000<br>차장 000           |    |
| <b>FF지역본부</b>                 |      |                     |           |                         |            |     |                            |    |
| 37. OO~OO지구 공급설비              |      | '14.12.~<br>진행중     | ○         | 전부                      | 0          | 117 | 과장 000<br>차장 000           |    |
| 38. OO~OO 주배관                 |      | '14.02.~<br>'15.10. | ○         | 전부                      | 0          | 4   | 과장 000<br>차장 000           |    |
| 39. OO~OO 주배관                 |      | '09.11.~<br>'12.12. | ○         | 전부                      | 0          | 9   | 직원 000<br>차장 차재현           |    |
| 40. 2013년 공급설비 보강/교<br>체      |      | '13.07.~<br>'13.12. | ×         | 전부<br>(실명인증)            | 0          | 2   | 과장 000<br>차장 000           |    |

| 용역명                         | 계약금액 | 배출기간                | 비리 사항     |              |            |    | 담당자<br>관리책임자                         | 비고 |
|-----------------------------|------|---------------------|-----------|--------------|------------|----|--------------------------------------|----|
|                             |      |                     | 공인<br>인증서 | 전자<br>인계서    | 운반차<br>미등록 | 과적 |                                      |    |
| 41.00관리소 확장                 |      | '11.12.~<br>'13.04. | ○         | 전부           | 0          | 2  | 과장 000<br>차장 000                     |    |
| 42.00~00간(군도00호선)<br>배관침하유도 |      | '12.08.~<br>'12.10. | ○         | 전부           | 0          | 7  | 과장 000<br>차장 000                     |    |
| <b>대구경북지역본부</b>             |      |                     |           |              |            |    |                                      |    |
| 43.00혁신도시 집단에너지<br>공급배관     |      | '12.11.~<br>'13.11. | ○         | 전부           | 0          | 13 | 과장 000<br>차장 000                     |    |
| 44.00~00구간 공급배관             |      | '14.04.~<br>'16.10. | ○         | 전부           | 0          | 7  | 과장 000<br>차장 000                     |    |
| 45.00~00구간 공급배관             |      | '14.05.~<br>'16.10. | ○         | 전부           | 0          | 2  |                                      |    |
| 46.00~00구간 공급배관             |      | '14.04.~<br>16.10.  | ○         | 전부           | 0          | 8  |                                      |    |
| 47.00~00구간 주배관              |      | '09.10.~<br>'13.12. | ○         | 전부           | 0          | 5  | 주임 000<br>과장 000<br>소장 000           |    |
| 48.00~00 주배관                |      | '09.11.~<br>'13.12. | ○         | 전부           | 0          | 67 | 과장 000<br>소장 000                     |    |
|                             |      |                     |           |              |            |    | 과장 000<br>차장 000                     |    |
| 49.000~00 주배관               |      | '09.08.~<br>'12.12. | ○         | 전부           | 0          | 3  | 주임 000<br>차장 000                     |    |
| 50.00~00 주배관                |      | '09.12.~<br>'12.12. | ○         | 전부           | 2          | 0  | 주임 000<br>소장 000                     |    |
| 51.00관리소 000 공급배관           |      | '13.09.~<br>'13.12. | ○         | 전부           | 0          | 0  | 직원 000<br>직원 000<br>차장 000<br>차장 000 |    |
| 52.000 배관이설                 |      | '12.04.~<br>'12.04. | ○         |              | 0          | 0  |                                      |    |
| 53.00~00(00강) 배관이설          |      | '13.07.~<br>'12.10. | ○         |              | 0          | 0  |                                      |    |
| 54.000~00구간 배관이설            |      | '14.08.~<br>'14.12. | ○         |              | 0          | 6  |                                      |    |
| 55.000~00구간(진목천)<br>배관 이설   |      | '14.11.~<br>'15.01. | ○         |              | 0          | 6  |                                      |    |
| 56.00~00(복선전철) 배관이<br>설     |      | '12.07.~<br>'12.10. | ○         |              | 0          | 2  |                                      |    |
| 57.00 LCNG 보수, 보강공사         |      | '13.02.~<br>'13.08. | ○         |              | 0          | 0  |                                      |    |
| 58.근무환경 개선                  |      | '12.07.~<br>'12.12. | ○         |              | 0          | 0  |                                      |    |
| 59.사옥 리모델링                  |      | '13.04.~<br>'13.11. | ○         |              | 0          | 5  |                                      |    |
| 60.구형 지반침하 측량대 철거           |      | '12.03.~<br>'12.03. | ×         | 전부<br>(실명인증) | 0          | 0  | 직원 000<br>직원 000                     |    |
| 61.00관리소 측량대 철거             |      | '12.10.~<br>'12.10. | ○         | 전부           | 0          | 0  | 팀장 000<br>차장 000                     |    |



| 용역명                       | 계약금액 | 배출기간                | 비리 사항     |              |            |    | 담당자<br>관리책임자               | 비고 |
|---------------------------|------|---------------------|-----------|--------------|------------|----|----------------------------|----|
|                           |      |                     | 공인<br>인증서 | 전자<br>인계서    | 운반차<br>미등록 | 과적 |                            |    |
| 62. 사옥시설관리                |      | '15.03.~<br>'15.03. | ×         | 전부<br>(실명인증) | 0          | 0  |                            |    |
| <b>JJJ지역본부</b>            |      |                     |           |              |            |    |                            |    |
| 63. 고00~00,00 주배관         |      | '09.06.~<br>'12.12. | ○         | 전부           | 5          | 0  | 과장 000<br>직원 000<br>차장 000 |    |
| 64. 00~00 주배관             |      | '09.06.~<br>'12.12. | ○         | 전부           | 1          | 5  | 대리 000<br>차장 000           |    |
| 65. 00~00, 00~00 주배관      |      | '09.06.~<br>'13.02. | ○         | 전부           | 75         | 0  | 대리 000<br>차장 000           |    |
| 66. 00~00 주배관 및 00<br>관리소 |      | '13.12.~<br>'15.10. | ○         | 전부           | 24         | 0  | 대리 000<br>차장 000           |    |
| 67. 공작동 증축 및 리모델링         |      | '13.12.~<br>'13.12. | ○         | 전부           | 0          | 0  | 대리 000<br>차장 000           |    |
| 68. 00관리소 구내도로 재포장        |      | '14.07.~<br>'14.07. | ○         |              | 0          | 0  |                            |    |
| 69. 사옥리모델링공사              |      | '14.10.~<br>'15.01. | ○         |              | 0          | 0  |                            |    |
| 70. 사옥주차장 확장              |      | '14.07.~<br>'14.08. | ○         |              | 3          | 1  |                            |    |
| 71. 환경유지보수공사              |      | '13.08.~<br>'13.08. | ○         | 전부           | 0          | 1  | 과장 000<br>차장 000           |    |
| <b>GGGG지역본부</b>           |      |                     |           |              |            |    |                            |    |
| 72. 0000본부 사옥 리모델링        |      | '11.10.~<br>'12.02. | ○         | 전부           | 0          | 0  | 과장 000<br>차장 000           |    |
| 73. 지역본부 사옥 보수            |      | '12.07.~<br>'12.08. | ○         | 전부           | 0          | 0  |                            |    |
| 74. 천연가스 압력발전설비           |      | '12.12.~<br>'13.10. | ○         | 전부           | 0          | 0  |                            |    |
| 75. 00관리소 승압설치 설치         |      | '12.12.~<br>'13.11. | ○         | 전부           | 0          | 4  |                            |    |
| 76. 공급관리소 제어동 확장          |      | '13.12.~<br>'14.06. | ○         | 전부           | 0          | 0  |                            |    |
| 77. 00 B/V 제작             |      | '14.10.~<br>'14.11. | ○         | 전부           | 0          | 0  |                            |    |
| 78. 사옥 야적장                |      | '14.09.~<br>'14.11. | ○         | 전부           | 0          | 0  |                            |    |
| 79. 사옥 토건시설물              |      | '12.11.~<br>'12.12. | ○         | 전부           | 0          | 0  | 과장 000<br>차장 000           |    |
| 80. 00~00(00로)구간 배관<br>이설 |      | '11.08.~<br>'13.12. | ○         | 전부           | 0          | 0  | 과장 000<br>차장 000           |    |
| 81. 00~00 매설배관 보수         |      | '12.09.~<br>'12.12. | ○         | 전부           | 0          | 2  | 과장 000<br>차장 000           |    |
| 82. 00관리소 확장              |      | '13.05.~<br>'14.03. | ○         | 전부           | 0          | 0  | 대리 000<br>차장 000           |    |

| 용역명                       | 계약금액 | 배출기간                | 비리 사항     |                                |            |    | 담당자<br>관리책임자                                                       | 비고 |
|---------------------------|------|---------------------|-----------|--------------------------------|------------|----|--------------------------------------------------------------------|----|
|                           |      |                     | 공인<br>인증서 | 전자<br>인계서                      | 운반차<br>미등록 | 과적 |                                                                    |    |
| 83.00~00 주배관              |      | '14.03.~<br>'15.12. | ○         | 전부                             | 0          | 6  | 대리 000<br>주임 000<br>차장 000                                         |    |
| 84.00~00 주배관 1공구          |      | '15.04.~<br>'16.12. | ○         | 전부                             | 0          | 0  | 직원 000<br>차장 000                                                   |    |
| 85.00~00 주배관 2공구          |      | '15.04.~<br>'16.12. | ○         | 전부                             | 0          | 0  | 직원 000<br>차장 000                                                   |    |
| 86.00~00 주배관              |      | '09.06.~<br>'12.12. | ○         | 전부                             | 0          | 7  | 대리 000<br>차장 000                                                   |    |
| 87.00 0-000 가스공급설<br>비    |      | '11.09.~<br>'12.09. | ○         | 전부                             | 0          | 0  | 차장 000<br>소장 000                                                   |    |
| 88.00~00 주배관              |      | '13.03.~<br>'15.11. | ○         | 일부<br>(3/2,25<br>3)            | 0          | 10 | 주임 000<br>차장 000                                                   |    |
| 89.00~00 주배관(2차)          |      | '14.08.~<br>'16.03. | ○         | 일부<br>(371/2,<br>106)          | 0          | 8  | 주임 000<br>주임 000<br>차장 000                                         |    |
| 90.00~00 주배관 및 00<br>승압설비 |      | '15.03.~<br>'17.11. | ○         | 전부                             | 0          | 15 | 직원 000<br>차장 000                                                   |    |
| 91.00~00 주배관 1공구          |      | '13.09.~<br>'17.11. | ○         | 전부                             | 0          | 0  | 주임 000<br>주임 000<br>차장 000                                         |    |
| 92.00~00제 주배관 2공구         |      | '13.09.~<br>'17.11. | ○         | 전부                             | 0          | 5  | 직원 000<br>주임 000<br>차장 000                                         |    |
| 93.00~00 주배관              |      | '11.09.~<br>'14.01. | ○         | 전부                             | 0          | 48 | 차장 000<br>소장 000<br>과장 000<br>소장 000                               |    |
| 94.00~00 주배관(2차)          |      | '10.12.~<br>'15.08. | ○         | 일부<br>(1,355/<br>2,079)        | 0          | 55 | 주임 000<br>차장 000<br>대리 000<br>차장 000<br>직원 000<br>직원 000<br>차장 000 |    |
| @@기지본부                    |      |                     |           |                                |            |    |                                                                    |    |
| 95. 한국가스공사 @@기지본<br>부 건설  |      | '10.05.~<br>'12.10. | ×         | 일부<br>(15/41<br>2)<br>(실명인증)   | 0          | 0  | 차장 000<br>팀장 000                                                   |    |
| ##기지건설단                   |      |                     |           |                                |            |    |                                                                    |    |
| 96. ##기지본부 제2차 비소각        |      | '10.02.~<br>진행중     | ×         | 일부<br>(82/3,5<br>27)<br>(실명인증) | 0          | 10 | 직원 000<br>대리 000<br>차장 000                                         |    |

| 용역명                      | 계약금액    | 배출기간                | 비리 사항     |              |            |    | 담당자<br>관리책임자     | 비고 |  |
|--------------------------|---------|---------------------|-----------|--------------|------------|----|------------------|----|--|
|                          |         |                     | 공인<br>인증서 | 전자<br>인계서    | 운반차<br>미등록 | 과적 |                  |    |  |
| %%%%연구원                  |         |                     |           |              |            |    |                  |    |  |
| 97. 000000 모의배관설비<br>구축  | 2,695   | ‘12.11.~<br>‘13.05. | ×         | 전부<br>(실명인증) | 0          | 0  | 책임 000<br>수석 000 |    |  |
| 98. 000000 노후 상수배관<br>교체 | 4,294   | ‘14.10.~<br>‘14.11. | ×         | 전부<br>(실명인증) | 0          | 0  | 대리 000<br>차장 000 |    |  |
| \$\$지원처                  |         |                     |           |              |            |    |                  |    |  |
| 99. 본사 신사옥 건립공사          | 467,410 | ‘12.11.~<br>‘14.08. | ○         | 전부           | 0          | 18 | 과장 000<br>차장 000 |    |  |

- 1) 용역명: 해당 공사명만 표기(“~건설공사 건설폐기물처리용역” 생략).
- 2) 올바로시스템 접속용 공인인증서 제공 여부
- 3) 전자인계서: 전자인계서 작성을 운반자에게 “전부” 또는 “일부(입력건/전체건)” 위임.
- 4) 운반차 미등록: 임시운반 허가기간이 경과한 차량의 운반횟수.
- 5) 과적: 운반차 최대적재량의 110% 초과한 운반횟수.