

경고 및 통보

일련번호 16지원분야 - 11

제 목 건설용 파이프 발주, 검수, 공장보관 업무 부적정

소 관 처 ○○본부 ○○○○지역본부

관 계 부 서 ○○○○지역본부 ○○○○사무소 및 ○○○○팀, ○○○○팀

내 용

○○○○지역본부 ○○○○사무소는 “진장~울산 주배관 및 안강승압설비 건설공사”(계약기간 : 2014.12.18.~2017.11.30., 계약금액 : 50,449백만 원), “금천~청량 주배관 1공구 건설공사”(계약기간 : 2015.01.14.~2016.12.31., 계약금액 : 38,938백만 원), “금천~청량 주배관 2공구 건설공사”(계약기간 : 2015.01.15.~2016.12.31., 계약금액 : 40,828백만 원) 등 3개의 건설공사를 수행하면서 공사에 필요한 파이프 등 건설용 사급자재 구매청구 및 공장검사업무를 수행하고 있다.

같은 지역본부 ○○○○팀은 ○○○○처 ○○○○팀이 2015.01.02. 체결한 “30in 15.9t 외 5종 천연가스용 파이프 연간단가계약”을 근거로 건설용 사급자재 재고통제, 인도지시서 발행, 납품검수, 입고 및 공장보관 등 자재 발주 및 관리업무를 수행하고 있다.

천연가스용 파이프 연간단가계약의 물품구매계약특수조건 제12조(단가계약)에 따르면 납품은 계약조건에 따라 납품수량, 납품기한, 납품장소, 인도조건, 분할납품여부, 기타 필요한 사항 등을 명시하여 계약담당직원이 발급하는 인도지시서에 의하고, 같은 조건 제 3조(검사 및 검수)에 따라 계약서에서 지정한 납품장소가 아닌 장소(계약상대자의 생산공장 또는 기타 장소)에서 검사를 요청한 경우에는 납품에 필요한 제반준비 사항을 완료한 후 검사를 요청하고, 검사가 완료된 후 납품기한 내에 지정된 납품장소에서 검수를 요청하도록 규정하고 있다.

따라서 ○○○○지역본부 ○○○○사무소 발주담당자와 같은 지역본부 자재담당자는 건설용 자재를 구매입고할 때 정확한 구매입고 및 재고관리가 될 수 있도록 위

계약조건과 공사 자재관리규정에 맞게 업무를 수행할 필요가 있었다.

그런데 ○○○○지역본부 ○○○○사무소 공사감독자는 “안강승압설비 건설공사”에 사용할 30인치 파이프를 발주하면서, 30인치 나관파이프(270,026원/m당) ○○○m가 필요하였으나 업무편의성, 해당 지역본부에 나관파이프 단가계약 미체결 등을 사유로 전체를 30인치 피복파이프(P0번호 : 4500026665)로 구매청구하고, 계약상대자에게 ○○○m는 1차 코팅만 된 나관상태의 파이프를 납품하도록 하고, 자재담당자에게 이 사실을 알리지 않고 시공하였다.

또한 공장검사담당자는 상기 물량을 피복파이프로 공장검사 결과보고하였고, 자재담당자는 이를 제대로 검수확인하지 않고 피복파이프로 입고처리 후 대가를 지급하였다.

이후 상기 사실을 늦게 확인한 자재담당자는 2015.4월 타 야적장으로 납품된 피복파이프 단가를 협의·조정하여 사후적으로 감액(○,○백만 원)처리하는 등 건설용자재 구매입고절차를 부적정하게 처리하였다.

그리고 ○○○○지역본부 ○○○○사무소 공사감독자들은 별첨 1과 같이 2014.12월 ~2015.12월까지 발행한 피복파이프 30인치 12.7t 및 15.9t 인도지시서 16건에 대해 공장검사 완료 후 업무지원팀 자재담당자의 최종 검수가 되지 않았는데도 당초 발행한 인도지시서의 조건과 다르게 납품장소, 수량, 납품기간을 나누어 업체에게 직접 납품을 요청하여 사용하였고, 자재담당자는 실물 검수도 하지 않고 뒤늦게 입고 처리하여 대가를 지급하는 등 자재 납품 및 검수관리를 소홀히 하였다.

특히, 인도지시서 번호 4500029175²⁾(별첨 1 참조)의 경우 서류상 공장검사가 완료되지 않았음에도 공사감독이 계약업체에게 일부자재를 선 납품하도록하여 사용하는 등 건설용자재에 대한 품질관리를 소홀히 하였다.

한편 자재관리담당자는 건설공사의 외부적 환경(인허가 지연 등)으로 인해 기 발주한 건설용자재를 검수 이후 부득이하게 공장보관하고자 하는 경우에는 물품구매계약특수조건 제6조(물품의 공장보관)에 의거 계약상대자의 책임하에 보관(이하“공장보

2) 인도지시서 번호 4500029175의 경우 최종 공장검사 전 선납물량 216m는 공장검사 미 실시

관”이라 한다) 관리하게 하고 납품영수증을 발행하며, 공장보관으로 발생하는 비용은 당공사가 지급하고, 계약상대자로 하여금 납품할 물품대가의 110%에 해당하는 동산종합보험증권 또는 이행(지급)보증보험 및 임치계약서 등을 제출하도록 하여야 한다.

그런데 ○○○○지역본부 ○○○○팀 자재담당자는 물품구매계약특수조건에서 정한 제반 서류징구나 임치료 지불없이 4건의 공장보관(별첨1 참조)을 위한 임치계약을 체결한 사실이 있다.

조치할 사항

① 건설용 자재 발주, 공장검수, 최종검수 및 공장보관업무를 부적정하게 처리한 ○○○○지역본부 ○○○○사무소 공사감독자, 공장검사담당자 및 동 지역본부 ○○○○팀 자재담당자에 경고 조치하고, 최종 공장검사 완료 전에 파이프를 입고하여 사용한 ○○○○지역본부 ○○○○사무소 공사감독자에 경고 조치하시기 바라며, (경고)

② ○○본부 ○○○○처장은

공사용 건설자재 발주, 재고통제,검수,입고, 공장보관절차를 재정립하여, 각 지역본부에 전파하시기 바랍니다. (통보)

[관련자]

○○○○지역본부	○○○○사무소	과장	△△△ (사번 : *****)
○○○○지역본부	○○○○사무소	과장	△ △ (사번 : *****)
○○○○처	○○○○팀	과장	△△△ (사번 : *****)
○○○○지역본부	○○○○사무소	과장	△△△ (사번 : *****)

<별첨 1>

○○○○사무소 30in 파이프 발주현황

○ 30in 15.9t 피복파이프

구분	PO	수량	발행자	계약업체	요청일	주문일	납기일	대금지급일	공장검사일	검사수량	실납품일	납품장소	납품물량
1	4500026249 [공장보관]	2,000.0	△△△	○○○○	2014-12-18	2014-12-19	2015-02-05	2015-02-05	2015-01-22	2,001.0	2015-03-05	2140	144.0
											2015-03-06	2140	648.0
											2015-03-31	2140	144.0
											2015-04-23	2140	1,065.0
2	4500026665 4500026666 [공장보관]	2,998.2	△△△	○○○○	2015-02-06	2015-02-16	2015-03-31	2015-04-07	2015-03-26	5,996.4	2015-03-31	2150	852.0
											2015-04-22	2140	1,152.0
											2015-04-23	2140	191.6
											2015-04-24	2140	1,294.8
											2015-05-20	2170	995.4
3	4500028743	4,495.6	△△△	○○○○	2015-09-10	2015-09-16	2015-12-30	2016-01-06	2015-11-10	611.2	2015-11-17	2140	611.2
											2015-12-03	2140	2,386.4
											2015-12-23	2140	576.0
											2015-12-28	2140	711.6
											2015-12-12	2140	210.4
4	4500027636	2,997.6	△△△	○○○○	2015-05-21	2015-05-22	2015-06-30	2015-07-07	2015-06-23	2,997.6	2015-06-25	2140	144.0
											2015-06-29	2160	1,199.0
											2015-06-29	2170	803.4
											2015-06-30	2140	851.2
5	4500027587	2,002.0	△△△	○○○○	2015-05-15	2015-05-19	2015-07-30	2015-08-06	2015-07-15	2,002.0	2015-07-21	2160	803.4
											2015-07-24	2170	1,198.6
6	4500028091 [공장보관]	2,997.4	△△△	○○○○	2015-06-30	2015-07-01	2015-09-25	2015-10-02	2015-09-17	2,481.8	2015-09-18	2170	936.0
											2015-09-24	2170	861.8
											2015-10-26	2140	203.6
											2015-10-27	2170	996.0

구분	PO	수량	발행자	계약업체	요청일	주문일	납기일	대금지급일	공장검사일	검사수량	실납품일	납품장소	납품물량
7	4500028816	2,996.4	△△△	○○○○	2015-09-24	2015-09-25	2015-10-28	2015-11-05	2015-10-22	2,996.4	2015-10-27	2160	360.0
											2015-10-28	2160	864.0
											2015-10-29	2160	1,271.8
											2015-10-30	2140	500.6
8	4500028817	3,994.4	△△△	○○○○	2015-09-24	2015-09-25	2015-12-30	2016-01-06	2015-12-28	120.0	2015-12-04	2160	720.0
									2015-12-04	3,874.4	2015-12-07	2160	1,080.0
											2015-12-08	2160	1,152.0
											2015-12-09	2160	922.4
											2015-12-29	2160	120.0
9	4500029175	3,261.2	△△△	○○○○	2015-11-10	2015-11-16	2016-02-29	2016-03-07	2016-01-26	3,261.2	2016-01-25	2170	216.0
											2016-01-26	2170	792.0
											2016-01-27	2170	1,008.0
											2016-02-22	2170	669.6
											2016-02-29	2170	575.6
10	4500029499	1,988.8	△△△	○○○○	2015-12-28	2015-12-31	2016-04-27	2016-05-04	2016-04-08	1,988.8	2016-04-14	2160	1,008.0
											2016-04-15	2160	980.8

○ 30in 12.7t 피복파이프

구분	PO	수량	발행자	계약업체	요청일	주문일	납기일	대금지급일	공장검사일	검사수량	실납품일	납품장소	납품물량
1	4500026843 [공장보관]	7997.2	△△△	○○○○	2015-03-09	2015-03-10	2015-04-30	2015-05-13	2015-04-03	707	2015-04-16	2160	707
							2015-05-29	2015-06-05	2015-04-27	3285.6	2015-05-13	2170	1656
									2015-05-26	4004.6	2015-05-14	2170	1629.6
											2015-05-28	2160	1440
											2015-05-29	2160	2564.6
2	4500028091 [공장보관]	4004	△△△	○○○○	2015-06-30	2015-07-01	2015-10-28	2015-11-04	2015-10-07	3263.2	2015-10-09	2170	1080
									2015-10-22	740.8	2015-10-12	2170	1104
											2015-10-13	2170	1079.2
											2015-10-27	2170	740.8

구분	PO	수량	발행자	계약업체	요청일	주문일	납기일	대금지급일	공장검사일	검사수량	실납품일	납품장소	납품물량
3	4500028869	4471	△△△	○○○○	2015-10-05	2015-10-06	2015-11-30	2015-12-07	2015-11-10	1053.2	2015-11-11	2170	1053.2
									2015-11-11	3417.8	2015-11-12	2170	1008
											2015-11-13	2170	1008
											2015-11-13	2160	504
											2015-11-27	2170	897.8
4	4500028966	2997.6	△△△	○○○○	2015-10-14	2015-10-19	2015-12-30	2016-01-06	2015-12-28	2997.6	2015-12-22	2170	288
											2015-12-24	2170	334.8
											2015-12-24	2160	574.8
											2015-12-29	2170	864
											2015-12-29	2160	936
5	4500028870	4797.4	△△△	○○○○	2015-10-05	2015-10-06	2016-01-26	2016-01-28	2016-01-18	4797.4	2016-01-18	2160	1080
											2016-01-19	2160	922.8
											2016-01-19	2170	1008
											2016-01-20	2170	1008
											2016-01-21	2160	778.6
6	4500029177	803.6	△△△	○○○○	2015-11-12	2015-11-16	2016-02-26	2016-03-04	2016-02-23	803.6	2016-02-24	2170	803.6
7	4500029176	4533.4	△△△	○○○○	2015-11-10	2015-11-16	2016-02-29	2016-03-07	2016-02-23	4533.4	2016-02-24	2170	204.4
											2016-02-25	2170	1318.4
											2016-02-25	2160	1008
											2016-02-26	2160	1008
											2016-02-29	2160	994.6
8	4500029228	3989.7	△△△	○○○○	2015-11-19	2015-11-20	2016-04-08	2016-04-15	2016-03-28	3989.7	2016-03-29	2170	1008
											2016-03-30	2170	1008
											2016-04-15	2170	1008
											2016-04-27	2170	965.7