

한 국 환 경 공 단

주의 요구

제 목 예비준공검사 실시 미흡

관 계 부 서 ○○○○지역본부 ○○○○처 ○○○○팀

내 용

○○○○지역본부 ○○○○처 ○○○○팀에서는 “○○군 ○○공공하수처리시설 설치사업”을 추진하고 있다.

공단 「환경기초시설 설치공사 감독수행매뉴얼(2014.8)」 6.(공사준공단계 감독업무) 6.1(예비 준공검사)에 의하면 준공 2개월 전에 준공기한 내 준공가능 여부 및 미진사항의 사전 보완을 위하여 예비 준공검사에 대한 계획을 수립, 보고 후 실시하도록 정하고 있다.

○○○○지역본부 ○○○○처 ○○○○팀에서는 “○○군 ○○공공하수처리시설 설치사업”을 준공하면서 준공일이 2016. 9. 30.로 계획되어 있는 상황에서 2016. 7. 30. 이전에 시설공사(전체 및 2차분), 전기 및 계측제어공사, 정보통신공사에 대한 예비준공계획을 수립·보고하여야 하나, 예비준공계획을 2016. 8. 31. 수립·보고함으로써 규정보다 30일 늦게 업무를 추진하였다. 이로 인하여 예비준공검사를 2016. 9. 2.에 실시하여 규정보다 30일 늦게 추진하는 결과를 초래하는 등 예비준공검사 실시에 대한 업무를 미흡하게 처리하였다.

조치할 사항

① ○○○○지역본부 ○○○○처장은 앞으로 동일한 사례가 발생하지 않도록 예비준공검사 업무를 철저히 하시기 바랍니다.

② 인재경영처장은 ○○○○지역본부 ○○○○처 ○○○○팀 □급 ○○○에게 주의 조치하시기 바랍니다.