

한국전력공사 상임감사위원

주의 요구, 통보

제 목 : [7] 저압 예비전력 설계시설부담금 과소 산정

관 계 부 서 : 함안의령지사

조 치 부 서 : 경남본부

내 용

1. 업무개요

함안군 대산면 장암리 일원에 □▣▤▥▦▧로부터 ‘●◎◇ ♣▶★’ 주·예비전원(저압 498kW)이 각각 접수(2023.07.)되어 함안의령지사 담당자는 설계 완료 후 시설부담금을 청구하였다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「배전설계기준」 지지물(DS-3100)에 따르면, 촌락·야외지역(공가 유) 2회선의 일반주 지지물의 표준길이는 16m로 규정돼 있다.

[표 1] 지역별 지지물의 표준길이(DS-3100)

(단위 : m)

구분	일반주			기기설치주
	상가, 번화가 밀집주택가	촌락·야외지역		
		공가 유	공가 무	
1회선	16	14	14	16
2회선	16		14	16

「기본공급약관」 제87조(예비공급설비의 시설부담금)에 따르면, 저압 예비전력 고객에 대하여는 설계시설부담금을 적용한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

●◎◇ ♣▶★ 저압 주·예비 전원 공급을 위한 배전공사 설계 시 담당자는 주전원 고객(표준시설부담금)과 예비전원 고객(설계시설부담금)의 시설부담금 산정 방식이 달라 [표 2]와 같이 주·예비전원 공사를 각각 설계하였다.

[표 2] 주·예비전원 공사 설계내역(01버전)

(단위: 원)

구분	주전원 공사 (00★0-0000-0000)	예비전원 공사 (00★0-0000-0000)
계약전력	498kW(저압)	498kW(저압)
설계내용	·전주교체 (12m→16m, 6기) ·지상변압기 설치 후 공급	·하단 병가선로 신설 (약 60경간) ·지상변압기 설치 후 공급
배전공사비	112,355,984	126,826,176
시설부담금	70,101,000 (표준시설부담금)	171,925,000 (설계시설부담금, 감리 등 부대비용 포함)

예비전원 공급을 위한 ‘■◆ ◆♣ ▨▩▪▫▬▮ 498kW 예비전원 신설공사’의 설계서(도면)를 확인한 결과, 기설 선로 하단에 특고압 병가선로 구성 및 지상변압기를 설치하는 내용으로 설계도면을 작성하여 결재 완료되었다.(2024.8.)

그런데, 기설 선로 중 공가가 있는 14m 전주는 하단에 병가선로 구성을 위해 상위규격 전주(16m)로 교체해야 함에도, 전주교체 없이 기설 전주에 병가선로 구

성(14기)하는 걸로 착오 설계하여 설계시설부담금을 과소 청구하였고, 고객 측은 수납 완료하였다. (2025.03. 171,925천 원 납부)

[그림 1] 기설선로 병가 설계(전자)도면 및 현장전경

설계도면(일부 발취)	◆☆▽ 40호(14m)	◆☆▽ 73호(14m)
익명화	익명화	익명화

이후 인사이동(2025.1.)으로 인해 담당자가 변경되었는데, 후임 담당자는 현장 확인 결과 설계변경(병가선로 전주교체 등)이 필요하다 판단하여 시공 전 설계변경 일상감사를 요청하였으며, 감사부서는 일상감사 검토 시 아래와 같이 의견제시를 하였다.

[표 3] 일상감사 검토 시 의견제시 내용 (2025.7.)

· 예비전원 공급을 위한 2단 병가선로 전주교체 비용 설계시설부담금에 포함하여 추가 청구 · 최초 설계 담당자에게 확인서 징구

이후 담당자는 설계시설부담금을 재산출하여 고객 측과 추가청구 관련 업무

협의를 하였는데, 고객 측에서 추가비용(약 2억 원) 부담을 이유로 취소원을 제출¹⁾ 하였다.

관계부서 의견 및 검토결과

함안의령지사 최초 설계 담당자는 「배전설계기준」을 미준수해 예비전원 고객의 설계시설부담금을 과소 청구한 사실을 인정하였고, 향후 유사사례가 발생하지 않도록 업무에 철저를 기하겠다고 답변하였다.

설계시설부담금 부과 대상 고객에 대해 설계 시 「배전설계기준」을 철저히 준수하여 설계시설부담금을 청구해야 함에도 이를 소홀히 한 점은 업무상 과실이 명확하기에 신분상 조치가 필요하다고 볼 수 있다.

다만, 과소청구로 인한 고객의 특혜가 없었던 점(향후 설계변경을 통해 추가 청구를 할 수 있고, 준공 시 시공물량 증가로 인한 추가 비용은 정산가능), 현장 시공이 전혀 이루어지지 않아 회사의 손실이 없는 상황에서 접수 취소된 점 등은 감안할 필요가 있다.

조치할 사항

경남본부장은

- ① 「배전설계기준」을 미준수하여 설계시설부담금을 과소 청구한 직원에게 ‘주

1) □□□□□□□□ 공문 「▽□□□□□□◆▼-0000(2025.10.28.) 예비전력 인입 취소 요청」

의'를 촉구하여 주시기 바라고, (주의)

② 설계시설부담금 대상 고객의 배전공사 설계시 「배전설계기준」을 준수할 수 있도록 관련부서 및 사업소로 강조 공문을 발송하여 주시기 바랍니다. (통보)

[관련자]

함안의령지사 □▣▲☎▶(現 경남본부 ♣▶★▤▥) 대 리 ▨ ▣ ★ (주의)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
7	통 보 1	-	주 의 1	함안의령지사	경남본부 함안의령지사