

감사결과처분요구서

일련번호	32	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	회수	재정상 조치금액	79천 원
수감부서 (처리할 부서)	△△△△△△△△△△△△△△ (△△△△△△△△△△△△△△)	처분요구일자	2021. . .	회신기일	처분요구일로부터 각1개월 이내

△△△△△△△△△△△△△△
(재정상 회수, 행정상 통보)

제 목 목재난간 설치 관련 수량적용 부적정
관 계 기 관 △△△△△△△△△△△△△△
내 용

1. 업무처리기준

- 공단 『공사업무집행규칙』 제18조(공사감독관의 임무)에 따르면 공사감독관은 계약상대자가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사 준비단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야 함

2. 현황 및 지적내용

- 2020년 재난취약지구 정비공사 목재난간 설치수량 부적정 현황

공 종	단위수량(A)		단위	수량 (B)	단 가(C)		차이금액 (원)
	(설계)적용 (a)	(적정)적용 (b)			(설계)적용 (a*B)	(적정)적용 (b*B)	
총공사비							79,079
순공사비							52,362
목재 가공설치							
일반부	0.029	0.026	m³	27경간	432,180	381,024	51,156
단 부	0.013	0.011	m²	1식	7,175	5,970	1,206

- △△△는 ‘2020년 재난취약지구 정비공사’를 시행하면서, 해당공사에 설치되는 목재난간의 경우 일반부(경간당 1.5m)와 단부(1식)로 분리하여 수량을 산출 하였음

- 방부목 재료비의 경우 재료의 손실 등을 감안하여 건설공사 표준품셈에서 제시하고 있는 할증(5%)수량을 적용 하여 물량을 설계에 반영하였으나,
- 방부목재 설치비의 경우 공사 현장에 반입된 재료의 순수 물량(할증 제외)에 대하여 내역을 반영하여야 함에도 할증(5%)이 반영된 물량으로 잘못 적용하여 공사비 79,079원을 과다 집행한 것으로 확인됨

3. 조치할 사항

○ 재정상 회수 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△△△△△】

- 설계물량을 잘못 적용하여 과다 집행한 공사비 금79천 원에 대하여 회수 조치

○ 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△△△△△】

- 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련