

【현황 및 근거】

- @●□♠단 #●◆▼▼●사무소는 「감사규정시행세칙」 제31조(감사결과 처리) 제②항에 따라 감사결과 처분요구를 받아 조치기한 이내에 아래와 같이 조치 계획을 수립하고 통보하였음

처분요구일자	2023. 6. 15
통보일자	2023. 9. 14
조치계획 문서	#●◆▼▼●사무소-3421(2023.09.13.) 「(양산열병합 건축공사) 감사처분조치 이행 계획 보고」
조치계획 주요내용	① (처분내용) 영업정지 및 벌칙부과 (이행계획) 수급사업자 불공정행위 신고 : 2023.9월말 ② (처분내용) 부정당업자로서의 입찰 참가제한 (이행계획) 부정당업자 제재관련 계약심의위원회 개최 요청 : 2023.12월중

- 「건설산업기본법」 제38조의4(불공정행위의 신고 등) 제①항에 따르면 누구든지 국토교통부장관에게 동법 제29조에 따른 건설공사 하도급 제한의 위반에 관한 사항에 대하여 신고할 수 있음
- 「계약업무관리지침」 제70조(심의요구절차) 제①항에 따르면 계약심의위원회 심의 안건이 발생한 부서장은 심의 안건을 작성하여 소관 본부장의 결재를 득한 후 본사의 계약담당부서장(간사)에게 계약심의위원회 개최를 요청하여야 함

【문제점】

- (불공정행위 늦장 신고) 수급사업자 불공정행위 신고를 계획대로 '23. 9월말에 하지 않고 확인서 발부 직후인 '23.11.15.이 되어서야 신고 처리함
- (부정당업자 제재 심의안건 서류 보완 미이행) 부정당업자 제재를 위한 계약심의위원회 부의안건을 '23.06.29에 공문으로 ♡⊗◆⊗●⊖부에 요청하였으나, 서류보완 요청을 받고 이를 이행하지 않음

【조치할 사항】

- ▶ 감사처분 요구사항에 대한 조치계획을 수립하였음에도 조치계획대로 이행하지 않고 소극적인 업무행태를 보인 관련부서에 경고 조치