

주의 및 경고·시정요구

제 목 LPG용기 사용가구 시설개선 사업 부실 검수
관 련 자 서울서부지사 3급 ○○○(現 ○○○○본부), 5급 ○○○(現 ○○○○처)
내 용

1. 업무 개요

공사는 LPG용기 사용가구를 대상으로 가스사고에 취약한 LPG 호스를 금속 배관으로 교체하는 등의 시설개선 지원사업(이하 “시설개선 사업”이라 한다)을 지자체로부터 수탁하여 수행하는 사업기관으로 서울서부지사(이하 “지사”라 한다)에서도 감사대상기간 중 2021년, 2022년 시설개선 사업을 추진하였는데, 2022년 지사의 시설개선 사업을 위한 계약 내역을 [표 1]과 같다.

[표 1] 2022년 시설개선 사업 시공계약 체결 내역

(단위: 원, 가구)

연번	업체명	계약금액	대상가구	대상지역	비고
1	“A”	*,***,***	26	○○구	
2	“B”	** ,***,***	51	○○○구, ○○구	

※ 자료출처: 감사기간 중 서울서부지사에서 제출한 LPG용기 사용가구 시설개선 사업 서류

2. 관련규정 및 판단기준

산업통상자원부 「LPG용기 사용가구 시설개선사업 운영규정」에 따른 사업의 세부사항을 정하고자 공사에서는 「LPG용기 사용가구 시설개선사업 세부시행지침」을 제정하여 운영하고 있다. 지침 제12조(검수)에서는 계약업체가 검수를 신청할 때

제출해야 하는 자료, 공사 내 검수자의 의무 등의 내용을 정하고 있다.

LPG용기 사용가구 시설개선사업 세부시행지침
제12조(검수) ① 사업자는 다음 각 호의 서류를 첨부하여 검수희망일 7일 전까지 사업기관에게 검수를 신청하여야 한다. 단, 검수희망일은 사업기관과 협의 후 조정할 수 있다. 1. LPG용기 사용가구 시설개선사업 검수 신청서(별지서식 제8호) 1부. 2. 시공내역(확인)서(수해가구 전경사진 및 기밀시험 결과 포함, 별지서식 제8호) 각 1부. 3. 개선 전·후 칼라사진(별지서식 제10호) 1부. 4. 가스시설 개선목록(별지서식 제11호) 1부. 5. 개인정보 수집·이용 동의서(별지서식 제12호) 1부. ② 검수자는 검수 전 사업자가 제출한 제12조 제1항 제1호부터 제5호 제출서류에 대한 이상 유·무를 확인 후 검수를 실시하여야 한다. ③ 검수는 현장검수를 원칙으로 하고, 별첨1의 표준시방서 및 별첨2의 표준시공절차서와 액화석유가스의 안전관리 및 사업법 시행규칙 [별표20]의 액화석유가스 사용시설의 시설·기술·검사기준 및 KGS FU431 규정에 근거하여 실시하되 기밀시험은 누출검사로 같음 한다. ④ 사업기관의 장은 제3항에 의한 검수결과를 사업자에게 통보한다. 다만, 검수결과 부적합 사항이 있는 경우 현장에서 시공내역(확인)서에 그 내역을 기재하고 사업자에게 교부하고, 사업자는 개선 완료 후 재검수를 신청하여야 한다.

따라서 사업자는 기밀시험 결과를 포함한 검수신청서를 제출해야 하고 공사는 제출 서류의 이상 유무를 검토할 의무가 있으며 검토 결과 부적합 사항이 있다면 이를 기재하고 사업자에게 재검수 신청하도록 해야 한다.

또한 지침에 따라 지사는 시공계약을 체결해 왔고 계약 시 표준시방절차서를 따르도록 하였으며 표준시방절차서에 따른 기밀시험은 8.4kPa 이상 압력으로 실시하여 누출이 없어야 한다.

LPG용기 사용가구 시설개선사업 표준시방절차서
4. 시공 가. (생략) 나. 현장시공 1)~3) (생략) 4) 기밀시험 등 자체검사 실시 가) 시설시공 완료 후에는 반드시 시공관리자 입회하에 자체검사를 실시하고 자체검사

LPG용기 사용가구 시설개선사업 표준시방절차서

- 결과 이상이 없는 경우 시공내역(확인)서에 실시사항을 기록하여, 검수요청시 제출한다.
- 나) 기밀시험은 공기 또는 위험성이 없는 불활성 기체에 의하여 실시하되 압력조정기 출구에서 연소기입구까지의 배관 및 호스는 8.4kPa이상 압력(압력이 3.3kPa이상 30kPa이내인 것은 35kPa이상의 압력)으로 실시하여 누출이 없어야 한다.
- 다) 기밀시험은 실시전 규정압력을 10분 이상 유지한 후 실시하여야 한다.
- 라) 기밀시험 압력유지 소요시간은 KGS FU431 4.2.2.2.2(3) 참조하여 당해배관의 내용적에 따라 실시한다.

이에 따라 지사는 검수신청이 들어오면 그 지침 및 계약서와 첨부서류에 따라 검수신청 서류에 대한 적정성을 검토하고 현장검수를 실시했어야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 2022년 지사에서 추진한 LPG용기 사용가구 시설개선 사업 관련하여 검수 과정의 적정성을 점검한 결과, 관련자(5급 ○○○(現 ○○○○처))는 ①기밀시험 여부 미확인(28건), ②부적합한 기밀시험 결과의 적합 처리(18건), ③기밀시험연도와 사업연도 불일치(35건), ④현장 검수 결과 미표기(16건) 등 부적정한 검수 사례가 확인되었다. 이는 가스 취약가구 시설 개선사업의 취지 및 신뢰성을 훼손시키는 행위이므로 차후에는 해당 사례가 재발하지 않도록 각별한 주의가 필요하다.

[표 2] 2022년 LPG용기 사용가구 시설개선 사업 검수 내역

연번	시공업소	수혜자	수혜자 주소	검수일자	부적정 내역
1	"A"	○○○	———	2022.9.22	①
2	"A"	○○○	———	2022.9.22	①
3	"A"	○○○	———	2022.9.22	①
4	"A"	○○○	———	2022.9.22	①
5	"A"	○○○	———	2022.9.22	①
6	"B"	○○○	———	2022.9.28	확인불가(서류無)
7	"B"	○○○	———	2022.9.28	확인불가(서류無)

연번	시공업소	수혜자	수혜자 주소	검수일자	부적정 내역
8	“B”	○○○	-----	2022.9.28	확인불가(서류無)
9	“B”	○○○	-----	2022.9.28	확인불가(서류無)
10	“B”	○○○	-----	2022.9.28	확인불가(서류無)
11	“B”	○○○	-----	2022.9.28	확인불가(서류無)
12	“B”	○○○	-----	2022.9.28	적정처리
13	“B”	○○○	-----	2022.9.30	확인불가(서류無)
14	“B”	○○○	-----	2022.9.30	확인불가(서류無)
15	“B”	○○○	-----	2022.9.30	①
16	“B”	○○○	-----	2022.9.30	②
17	“B”	○○○	-----	2022.9.30	적정처리
18	“B”	○○○	-----	2022.9.30	②
19	“B”	○○○	-----	2022.9.30	확인불가(서류無)
20	“B”	○○○	-----	2022.9.30	확인불가(서류無)
21	“A”	○○○	-----	2022.10.18	①
22	“A”	○○○	-----	2022.10.18	①
23	“A”	○○○	-----	2022.10.18	①
24	“A”	○○○	-----	2022.10.18	①
25	“A”	○○○	-----	2022.10.18	①
26	“A”	○○○	-----	2022.11.23	①
27	“A”	○○○	-----	2022.11.23	①, ④
28	“A”	○○○	-----	2022.11.23	①, ④
29	“A”	○○○	-----	2022.11.23	①, ④
30	“A”	○○○	-----	2022.11.23	①, ④
31	“A”	○○○	-----	2022.11.23	①, ④
32	“A”	○○○	-----	2022.11.23	①, ④
33	“A”	○○○	-----	2022.11.23	①, ④
34	“A”	○○○	-----	2022.11.23	①, ④
35	“A”	○○○	-----	2022.11.23	①, ④
36	“A”	○○○	-----	2022.11.23	①, ④
37	“A”	○○○	-----	2022.11.23	①, ④
38	“A”	○○○	-----	2022.11.23	①, ④
39	“A”	○○○	-----	2022.11.23	①, ④
40	“A”	○○○	-----	2022.11.23	①, ④
41	“A”	○○○	-----	2022.11.23	①, ④
42	“B”	○○○	-----	2022.12.26	③, ④
43	“B”	○○○	-----	2022.12.26	③

연번	시공업소	수혜자	수혜자 주소	검수일자	부적정 내역
44	“B”	○○○	———	2022.12.26	③
45	“B”	○○○	———	2022.12.26	③
46	“B”	○○○	———	2022.12.26	③
47	“B”	○○○	———	2022.12.26	③
48	“B”	○○○	———	2022.12.26	③
49	“B”	○○○	———	2022.12.26	②, ③
50	“B”	○○○	———	2022.12.26	②, ③
51	“B”	○○○	———	2022.12.26	③
52	“B”	○○○	———	2022.12.26	②, ③
53	“B”	○○○	———	2022.12.26	②, ③
54	“B”	○○○	———	2022.12.26	②, ③
55	“B”	○○○	———	2022.12.26	②, ③
56	“B”	○○○	———	2022.12.26	③
57	“B”	○○○	———	2022.12.27	①
58	“B”	○○○	———	2022.12.27	③
59	“B”	○○○	———	2022.12.27	③
60	“B”	○○○	———	2022.12.27	②, ③
61	“B”	○○○	———	2022.12.27	②, ③
62	“B”	○○○	———	2022.12.27	③
63	“B”	○○○	———	2022.12.27	②, ③
64	“B”	○○○	———	2022.12.27	②, ③
65	“B”	○○○	———	2022.12.27	②, ③
66	“B”	○○○	———	2022.12.27	③
67	“B”	○○○	———	2022.12.27	②, ③
68	“B”	○○○	———	2022.12.27	②, ③
69	“B”	○○○	———	2022.12.27	③
70	“B”	○○○	———	2022.12.27	③
71	“B”	○○○	———	2022.12.27	②, ③
72	“B”	○○○	———	2022.12.27	③
73	“B”	○○○	———	2022.12.27	③
74	“B”	○○○	———	2022.12.27	③
75	“B”	○○○	———	2022.12.27	③
76	“B”	○○○	———	2022.12.27	②, ③
77	“B”	○○○	———	2022.12.27	②, ③

[비 고]

- 유형 ① : 기밀시험결과가 없음에도 적합처리, 유형 ② : 기준 압력 미달 등 부적합한 기밀시험 적합 처리, 유형 ③ : 기밀시험연도와 사업연도 불일치, 유형 ④ : 현장 검수 결과 미표기

※ 자료출처: 감사기간 중 서울서부지사에서 제출한 LPG용기 사용가구 시설개선 사업 서류 및 전산시스템(가스피아) LPG용기 처리대장 재구성

[첨 부 생 략]

관련부서 및 관련자 의견

확인된 감사내용에 대하여 서울서부지사에서는 수해가구 명단 확보에 어려움이 있었고 2022년 말까지 사업이 마무리되어야 하기에 업무를 챙기지 못한 부분이 있었다는 의견을 제시하였다.

관련자 ○○○도 유사한 의견을 제시하며 기밀시험결과가 없음에도 적합 처리한 내역 중 용산합동가스가 시공한 가구들은 현장에서 업체가 직접 기밀 시험을 실시하였고 본인이 누출검사까지 하였으나 업무가 미숙하여 기밀시험 결과지 징구를 누락하였다고 답변했다. 또한 기밀시험 결과가 부적정함에도 적합 처리한 것과 사업연도와 기밀시험연도가 불일치한 사항에 대해서는 급하게 쫓겨 업무를 처리하고 사업을 마무리해야 하는 상황에서 정확하게 기밀시험결과를 확인하지 못하였고 이에 대하여는 본인의 잘못이 크다는 점을 인정하였다.

그러나 수해가구의 안전을 확인해야 한다는 당위성이 사업의 원활한 종료보다 우선 되어야 한다는 점, 객관적인 기밀시험결과가 없거나 사업연도와 기밀시험 연도가 다른 상황 등에서는 시설개선에 따른 안전조치가 이루어졌는지에 대해서 객관적으로 확인할 방법이 없다는 점을 고려할 때, 비록 당시 상황적 어려움이 있었더라도 당시 지사 사업처리 방식의 불가피성은 수용되기 어렵다.

조치할 사항 서울서부지사장은

① 위 [표 2]와 같이 2022년 LPG용기 사용가구 시설개선 사업 결과에 대한 검수를 부적정하게 처리한 관련자에게 각별한 주의를 촉구하여 주시기 바랍니다. **(경고)**

[관련자] 5급 서울서부지사 ○○○(現 ○○○○처)

② 시설개선사업에 대한 검수가 미흡하였음에도 이를 제대로 확인하지 않고 부실하게 관리한 관련자에게 주의를 촉구하여 주시기 바랍니다. **(주의)**

[관련자] 3급 서울서부지사 ○○○(現 ○○○○본부)

③ 위 [표 2]에 따른 2022년 시설개선 사업 대상 전 가구에 대하여 누출검사 실시 등 안전성 확보 여부를 재확인하시고 그 결과(증빙자료 첨부)를 감사실로 제출하여 주시기 바랍니다. **(시정)**