

한국서부발전(주) 상임감사위원회

시 정 · 주 의(기관) 요 구

제 목	건설공사 시 시공·품질 관리 강화 필요
소 관 부 서	△△△△본부 ★★★★★실 ☆☆☆부, ●●●부
조 치 부 서	△△△△본부 ★★★★★실 ☆☆☆부, ●●●부
구 분	품질관리
내 용	

1. 업무 개요

△△△△본부는 「제8차 전력수급기본계획」에 따라 노후 발전설비의 대체 및 신규 전원 확보를 적기에 이행하기 위해 기계, 전기, 건축, 토목 등 다양한 분야의 신축 공사를 종합적으로 추진하고 있다.

이러한 대규모 건설공사의 품질확보를 위해 각 분야별 공사 현장에 해당 분야에 전문성을 갖춘 공사감독자를 임명·운영하고 있으며, 공사 전 과정에 걸쳐 시공의 적정성, 자재의 적합성 등을 지속적으로 점검·관리하는 업무를 수행하고 있다.

2. 관계법령·규정 및 판단기준

「건설기술진흥법」 제49조(건설공사감독자의 감독 의무) 제1항에 따르면 발주청은 건설공사가 설계도서, 계약서, 그 밖의 관계 서류의 내용대로 시공되도록 하고 건설공사의 품질 및 현장의 안전 등 건설공사를 관리하기 위하여 공사감독

자를 선임해야 하며, 같은 조 제2항에 따라 감독업무를 성실히 수행하도록 규정하고 있다.

아울러 같은 법 제46조(건설공사의 시행과정) 제1항에 따르면 발주청은 건설공사를 안전하고 경제적·능률적으로 시행하기 위하여 건설공사의 계획·조사·설계·시공·감리·유지·관리 등을 같은 법 시행령 제67조(건설공사의 시행과정)에서 정하는 절차 및 기준에 따라 수행해야 한다.

이 중 시공 관리와 관련하여, 같은 법 시행령 제76조(시공 상태의 점검·관리)에 따르면 발주청은 건설공사의 적정한 이행과 품질확보 및 기술 수준의 향상을 위하여 해당 건설공사의 시공에 관한 법령에 따라 시공 상태를 점검·관리해야 하고, 해당 건설공사의 시공상 문제점 및 관리상 유의사항을 파악하는 등 시공·관리가 효율적으로 이루어질 수 있도록 해야 한다.

또한 시공 품질을 확보하기 위해 공사에 사용할 자재는 「(계약예규) 공사계약일반조건」 제12조(공사자재의 검사) 제1항에 따라 신품이어야 하며 품질·규격 등은 반드시 설계서와 일치되어야 한다. 다만 설계서에 명확히 규정되지 아니한 것은 표준품 이상으로서 계약의 목적을 달성하는 데에 가장 적합한 것이어야 한다.

그리고 같은 조 제2항에 따르면 계약상대자는 공사자재를 사용하기 전에 현장 감독직원의 검사를 받아야 하며, 불합격된 자재는 즉시 대체하여 다시 검사를 받아야 한다.

이와 관련하여 △△△△본부 「건설운영절차서-부적합사항 발행 및 관리」

에 따르면 발전설비 건설 중 부적합 사항¹⁰⁾으로 인해 발생한 품질결함이 발견될 시 즉시 부적합 사항 보고서를 발행하고, 필요시 원인 분석과 재발방지 조치를 통해 기록·관리하도록 규정하고 있다.

따라서 공사 감독자는 관련 법령, 계약조건, 본부 내 절차서를 기반으로 공사의 전 과정에서 자재의 적합성을 철저히 확인하고, 시공 상태를 지속적으로 점검·관리하며, 부적합 사항이 발견될 시 즉시 부적합 사항 보고서를 발행하고 필요한 조치를 취해야 한다. 아울러 시공사의 문제점 및 관리상 유의사항을 사전에 파악하고, 재발 방지 대책을 수립하는 등 건설공사의 품질 확보를 위한 역할을 성실히 수행할 책임이 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 감사 기간 중 실시한 현장점검 결과 [표 22]와 같이 총 3건의 부적합 사항이 확인되었음에도 불구하고, 관련 규정에 따른 부적합 사항 보고서를 작성·발급하지 않았으며, 계약상대자에게는 구두로만 시정조치 요구하는 등 공식적인 문서화 절차와 사후관리 기록이 전혀 이루어지지 않았다.

[표 22] 발전설비 건설 중 발생한 부적합 사항

위치	부적합 사항	담당부서
연료가스압축기건물	철골 내화 도장 불량	☆☆부
FUEL GAS HEATER AREA		
수처리 및 폐수처리 건물	배수 트렌치 설치 불량	●●부

자료: 현장점검 자료 재구성

- 10) 1. 부적합품목이 설치되거나, 설치를 위해 저장되어 있는 경우
 2. 설계서·시방서·기술규격서의 요건과 불일치
 3. 검사 및 시험의 부적합
 4. 절차서 미준수로 인해 발생한 품질결함 등

이러한 조치는 공식적인 부적합 사항 관리 절차를 무력화시켜 시정조치 이행의 신뢰성과 효과를 저하시켰으며, 특히 품질관리는 계획·점검·시정·재발방지의 전 과정을 문서화하고 이를 체계적으로 관리함으로써 공사 전반의 품질을 담보하는 핵심적 관리 활동임에도 불구하고, 기본적 관리체계가 사실상 작동하지 않았다.

이에 따라 향후 유사 사례를 방지하기 위해서는 부적합 사항 발견 시 즉시 보고서를 작성·통보하여 계약상대자가 시정조치를 성실히 이행하도록 관리감독을 강화하고, 모든 처리결과를 체계적으로 기록·보관하여 품질 관리의 객관성, 투명성, 재발방지 기능을 실질적으로 확보할 필요가 있다.

관계기관 의견 및 검토결과

업무 담당자들은 감사 의견에 이견이 없으며, 사내 절차서에 따라서 부적합 사항 발견 시 즉시 보고서를 작성·통보하여 계약상대자가 시정조치를 성실히 이행하도록 관리감독을 철저히 하겠다고 하였다.

조치할 사항

△△△△본부장은 ① 발전설비 건설 중 발생한 부적합 사항에 대해 부적합 사항 보고서를 발행(필요시 원인 분석과 재발방지 조치)하시고, (시정) ② 향후 동일·유사 사례가 발생하지 않도록 관련 부서를 대상으로 재발방지 교육을 시행하시기 바랍니다. (기관주의)