

보고서 번호	처리안 번호	증거 채수	감 사 자	검사역	부 장
1	3	1/1	B	B	A

한국수력원자력(주) 상임감사위원

징 계 요 구

제 목 자재 인수검사 부적절

관 련 부 서 ♡본부 제○발전소 ▼실 ▲부

징계 대상자 E

징 계 처 분 견책

조 치 부 서 ♡본부 △처 ▽부

내 용

1. 업무 개요

위 직원은 20◀■. **. *+ 입사하여 신입사원입문 교육과정 등을 거쳐 20◀
 ■. **. ++부터 20◀◎. *+. ++.까지 ♡본부 제○발전소 교육요원이었고, 20◀◎. ++.

++.부터 20 □ □. **. +*까지 같은 부서에서 ‘㉡ △ 호기 보조보일러 연료유탱크 ㉢ ㉢설비 설치’ 설계변경(㉡○-**-**-++++)의 공사주관부서 담당자로서 구매, 공사 등 시행품의와 구매요청, 자재 검수를 담당하였다.

그리고, 20 □ □. *+. **. 조직 개편 후 20 □ □. *+. **.부터 20 □ ■. ++.까지 같은 발전소 ▲부 □파트에서 ㉢㉢㉢설비 설치 업무를 계속하다가 20 □ ■. ++. 후임자(◆부 F 직원)에게 해당 업무를 인계하였다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「물자관리지침」 제46조(검수기준)에 따르면 “구입물자의 검수는 회사 적용규격 또는 규격서에 의한다” 고 되어 있고, 같은 지침 제65조(납품완료일)에는 “물품의 납품은 계약서 또는 관련법령에 규정된 절차에 따라 검수에 합격한 물품을 구매자가 지정한 장소에서 계약상대자로부터 수령한 때에 완료된다. 다만, 계약서상 설치 또는 성능시험 등 별도의 조건이 있을 때에는 이를 완전히 수행한 때에 완료된다” 고 되어 있다.

또한, 「물자관리규정」 제3장 저장관리 제30조(기본원칙)에는 “창고외 보관물자에 대한 보관관리를 위임받은 담당부서장은 손망실이 발생하지 않도록 세부 관리기준을 수립하여 운영하여야 한다” 고 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

㉡ 제○발전소 보조보일러 연료유탱크 ㉢㉢㉢설비 외주수리 지시서(20□□

-+***, 20㎡. ++. ++.)를 살펴본 결과, △ 호기 보조보일러 연료유탱크 ○○○ 설비 설치 설계변경(△○-**-**-++++)과 관련하여 잘못 처리된 사항을 확인하였다.

① 설치조건부 구매 자재 인수검사 부적절

위 직원은 ○○○약제 저장탱크(+개) 및 부속품(밸브 등)을 설치조건부(저장탱크 기초 작업 및 설치 등)로 구매(K******)하여 저장탱크의 콘크리트 기초 및 저장탱크 설치 후 20㎡. ==. ==. 인수검사를 하였다.

그런데, 설치조건부 구매의 공사시방서에 따르면 공사범위가 ○○○약제 저장탱크 및 주변 배관(Vendor Scope)을 설치하고, 설치 완료 후 성능시험 등을 하도록 되어 있다.

하지만, 조사 결과, 공사시방서에 첨부된 도면대로 콘크리트 기초를 시공하지 아니하였고, 단순히 저장탱크(+개)만 설치하고 주변 배관을 설치하지도 않았으며, ○○○약제를 저장탱크에 충전도 하지 않았고(약제를 창고에 보관, 충전비용 +++천원) 성능시험도 수행하지 않았음에도 물품 인수검사를 만족으로 처리하여 설치비용(====원)이 정상적으로 계약상대자(◆◆社)에게 지급되었다.

시공된 콘크리트 기초 사진을 비교해 보면, 위 직원이 콘크리트 기초 도면을 무시하고 시공한 ○○○약제 저장탱크의 콘크리트 기초(Concrete Foundation) 시공형상(최초 저장탱크 설치)과 후임자(F 직원)가 도면대로 시공한 콘크리트 기초 시공

형상(기초 재작업)을 보면 확연히 다를 수 있다.

위 직원의 과실로 인한 콘크리트 기초 재시공에 따른 손실 비용을 산출해 보면, 설치조건부 구매의 설치비(====원)에서 자재 운송비(===+원)를 제외한 금액과 기존 저장탱크의 분해·이동·재조립 비용(==++원), 기존 콘크리트 철거비(=+++원)을 합한 금액인 +*+*원이었다.

* ◇◇社は 외주수리 지시를 받은 □□社와 계약한 건축·토목 전문공사업체임

따라서, 위 직원은 「물자관리지침」을 위반하여 설치조건부 구매의 공사시방서에 첨부된 도면대로 콘크리트 기초를 시공하지 아니하였고, 단순히 저장탱크만 설치하고 주변 배관을 설치하지도 않았으며, ㉔㉔㉔약제를 저장탱크에 충전도 하지 않았고, 성능시험도 수행하지 않았기 때문에 공사시방서의 검사 및 시험요건이 불만족임에도 불구하고 물품 인수검사를 만족으로 처리하여 설치 비용을 정상적으로 계약상대자에게 지급하게 하였으며, 잘못된 시공으로 후임자가 재시공을 하게 되어 사손을 초래한 책임이 크다.

② 공사용 자재 관리 소홀

㉔㉔㉔설비 업무를 인수한 ◆부 F 직원은 E 직원(전임자)이 구매하여 보관 중인 자재를 확인하였고, 20□■. ++.경 일부 자재가 심하게 부식되거나 구매한 수량보다 수량이 적은 것을 발견하였다.

E 직원(전임자)은 배관, 피팅류 등 --품목(K*****+, 2000.--. **. 검수)과 볼트, 앵커 등 *품목(K++*****, 2000.==. **. 검수) 검수 후 “현장보관창고에 보관하려고 했으나, 저장공간이 부족하여 야적장에 두었다” 고 답변하였다.

하지만, 최초 보관 당시에는 팔레트 위에 자재가 놓여 있고 비닐로 씌운 채 납품된 그대로 야적장에 두었지만, 관리 소홀로 인해 비닐 훼손 등으로 자재가 부식되고, 일부 자재 분실 등으로 수량이 맞지 않은 것으로 판단된다.

이후 F 직원(후임자)은 일부 사용 가능한 자재(**품목)를 제외하고, 심한 부식이나 분실 등으로 사용할 수 없는 자재(++품목)의 경우 업체구입(지입)으로 재구입하였다.

E 직원(전임자)의 자재 관리 소홀로 인한 손실 비용(++품목 ==개 한수원 구입 비용)을 산출해 보면 *++원으로 확인되었다.

따라서, E 직원(전임자)은 「물자관리규정」을 위반하여 소홀한 자재 관리로 자재를 손망실한 책임과 이로 인하여 후임자가 재구매하게 되어 사손을 초래한 책임이 있다.

관련자 의견 E 직원은 ‘□□□ 연료저장탱크 ⊗⊗⊗설비 탱크 안착 토대 설치’ 작업오더(*****)에 따라 “⊗⊗⊗약제 저장탱크의 콘크리트 기초 작업(2000. 11월)을 시작하면서 후임자(F 직원)로부터 ‘저장탱크의 콘크리트 기초가 잘못되었다’ 라고 듣기 전(2000. ++.경)까지는 잘못된 시공을 인지하지 못했다” 고 답

변하였고, 자재 관리를 소홀히 한 부분을 인정하였다.

조치할 사항

❖ ♡본부장은 「물자관리지침」과 「물자관리규정」을 위반하여 ❶ 설치조건부 구매의 공사시방서의 도면대로 ㉠㉠㉠약제 저장탱크 콘크리트 기초를 시공하지 않았고, 저장탱크의 주변 배관을 설치하지도 않았으며, 설치 후 성능시험도 하지 않아서 공사시방서의 성능요건이 만족하지 않음에도 부적절하게 인수검사 결과를 만족으로 처리하여 설치 대가를 지불하게 되었으며, 이로 인하여 설치 재시공에 따른 사손(****원)을 입혔으며, ❷ 공사용 자재를 소홀히 관리하여 자재가 부식되거나 분실 등으로 자재를 사용할 수 없게 되어 사손(****원)을 입힌 책임을 물어 아래 관련 직원에게 「인사관리규정」 제103조(징계사유) 및 「취업규칙」 제73조(징계) 제1호 “직무상의 의무를 위반하거나 또는 직무에 태만할 때”에 해당되어 징계가 요구되며, 「징계양정기준에 관한 지침」 제4조(징계양정의 기준) [별표1]의 1. 나. (26) “그 밖의 사규위반”의 “비위가 가볍고 경과실”에 따라 징계(견책) 처분 하시기 바랍니다.(징계)