

보고서 번호	처리안 번호	증거 채수	감 사 자	검사역	부 장
1	5	1/1	B	B	A

한국수력원자력(주) 상임감사위원

경 고 요 구

제 목 정비공사 관리감독 소홀

관 련 부 서 ♡본부 제○발전소 ▼실 ◇부

대 상 자 H

조 치 부 서 ♡본부 △처 ▽부

내 용

1. 업무 개요

위 직원은 20□△. --.부터 20□□. **.까지 ♡본부 제○발전소 ○실 ○부에서 ○파트장으로 근무하면서 ♡△호기 보조보일러 연료유탱크 ㉔㉔㉔설비 설치 설계변경(♡○-**-**-++++)과 관련하여 ㉔㉔㉔설비 설치조건부 구매(K*****의

저장탱크 콘크리트 기초 작업(20□□. **. **)의 관리감독을 하였고, ㉔㉔㉔설비 설치 공사 구매계획(안)(㉔(○◆)-*****)⁴⁾등을 검토하였다.

2. 관계 법령 및 판단기준

표준절차서 「설계변경 관리」(표준정비-=====) 5.0 책임에 따르면 공사주관 부서장의 책임으로 “공사설계서 작성, 공사시행품의 및 작업오더 발행, 시공 및 감독 등”으로 되고 있고, 같은 표준절차서 7.3 설계변경 시공 및 준공에는 “공사 주관부서는 작업오더 등 관련서류에 따라 작업하고, 타 부서 작업이 필요한 경우 해당부서로 통지하여 작업을 요청한다”고 되어 있다.

또한, 사규 「공사관리규정」 제7조(설계명세서)에는 “설계명세서에는 필요한 주요물자의 명칭, 규격, 수량 및 단위를 표시하고 단가 및 금액과 그 물자의 설치에 필요한 시공단가 및 금액을 각각 계상하여야 한다”고 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

위 직원은 ㉔△호기 보조보일러 연료유탱크 ㉔㉔㉔설비 설치 설계변경(㉔○-**-**-++++)과 관련하여 ㉔㉔㉔설비 설치 설계변경 공사주관부서의 담당담당자로 자재 구입 계획, 공사 시행 계획 등을 검토하였고, ㉔㉔㉔약제 저장탱크의 콘크리트 기초 작업 현장을 확인하였다.

하지만, 위 직원은 ㉔㉔㉔약제 저장탱크의 콘크리트 기초 작업(20□□. ++. ++.)

4) ㉔㉔㉔설비 설치공사 구매계획(안)의 최종 승인자는 발전소장임(20□□.**, **, 승인)

을 할 때 공사시방서에 첨부된 도면대로 콘크리트 기초 시공 관리감독 업무를 소홀히 하였고, 이로 인하여 이후 설계변경 담당 후임부서(◆부)에서 기존 콘크리트 기초를 걷어내고 저장탱크 및 배관 지지대 등의 콘크리트 기초를 재시공하는 결과를 초래하였다.

또한, ‘△ 호기 보조보일러 연료저장탱크 ○○설비 설치 공사 구매계획(안)’ (△(○◆)-*****, 20**.**. **.)의 공사설계서를 살펴보면, 전기분야와 구조분야 품셈은 없고 배관분야 품셈만 있었다.

그런데, ○○설비 설치 설계변경에는 ○○약제 저장탱크의 콘크리트 기초 뿐만 아니라, 비상용 눈 세척 및 샤워기 기초, 대구경 배관 지지대 기초 및 대구경 배관 매설도 포함되어 있었음에도 공사설계서에는 구조분야 작업 내용이 없었다.

결국, 구조분야 작업을 별도 공사로 발주하든지 아니면 공사설계서에 구조분야 작업을 포함시켰어야 했는데 그러지 못한 까닭에 설계변경 담당 후임부서(◆부)에서 설계변경 작업이 외주수리 대상이 아님에도 외주수리로 저장탱크의 콘크리트 기초 재작업을 포함하여 토공사 작업 등을 처리하는 결과를 초래한 것이다.

따라서, 위 직원은 표준절차서 「설계변경 관리」를 위반하여 설계변경 공사 주관부서의 담당직원으로서 설치조건부 구매의 시공 관리감독을 소홀하게 했으며, ○○설비 설치 공사 시행품의시 일부 품셈을 누락하고, 공사지원부서의 업무

진척도 미파악 등 공사주관부서로서 역할을 다하지 못한 책임이 있다.

관련자 의견 및 감사 의견 H 직원은 공사설계서에 배관분야 품셈만 있는 점에 대하여 “저장탱크 납품업체가 설치조건부로 납품하는 사항이라 구조분야를 별도 공사 시행품의에 포함되어야 한다고 생각하지 않았고, 전기분야는 ㉠부에서 별도 수행하는 것으로 생각해서 크게 관여하지 않았다” 고 답변하였다.

하지만, 검사역은 공사지원부서인 ㉠부의 담당자가 변경되거나 퇴사하면서 해당 설계변경의 ㉠부 업무 진행상태를 파악할 수 없었고, 공사주관부서인 ㉡부에서도 ㉠부의 업무 진척도를 파악하지 않은 상태이므로 공사주관부서의 역할을 소홀히 하였다고 판단된다.

조치할 사항

❖ **♣본부장**은 표준절차서 「설계변경 관리」를 위반하여 ❶ ♣ △ 호기 ㉡㉡㉡약제 저장탱크 설치건의 시공 관리감독을 소홀히 하여 재작업을 초래하였고, ❷ 설계변경서의 구조분야 역무가 ㉡㉡㉡설비 설치 공사 품의서에는 누락되었음을 확인하지 못하여 이후 설계변경 후임자가 부적절한 외주수리(토공사)를 하게끔 원인을 제공하였으며, ❸ 공사지원부서의 업무 진척도 미파악 등 설계변경의 공사주관부서로서 역할을 다하지 못한 책임을 물어 아래 관련 직원에게 「인사관리규정」 제105조 (경고 및 주의)에 따라 ‘경고’ 처분하시기 바랍니다.(경고 1)