

한국전력공사 상임감사위원

시정·경고(주의) 요구, 통보

제 목 : [3] 송전용 접속설비 고객부담공사 업무처리 잘못

관 계 부 서 : 신송전개발처, 남부건설본부

조 치 부 서 : 신송전개발처, 남부건설본부

내 용

1. 업무 개요

남부건설본부는 ‘345kV ♥♠\$N/P STATCOM 설치사업¹⁾’ 등의 접속설비 고객부담공사 업무를 수행하고 있으며, 접속설비 공사의 경우 고객으로부터 비용을 받아 시행하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「송전용 접속설비 고객부담공사 업무처리 기준」에 따르면 송전용 접속설비 신설, 대체, 변경공사 필요시 「송배전용 전기설비 이용규정」 제60조에 따라 표준 공사시행계약서를 활용하여 ‘공사시행계약’을 체결한 후 후속업무를 처리하도록 규정하고 있다.

또한 고객부담공사비는 한전이 시공하는 송전용 접속설비 고객부담공사를

1) ♥♠\$ 원자력발전소 내에 ■■■■ 무효전력보상장치(STATCOM) 1기를 설치하는 사업(준공목표 '27.12.)

위한 전체 소요비용으로써 고객이 그 비용을 부담하며 사급자재 자체감리비 및 일반관리비, 준공시험비도 이에 포함된다고 규정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 고객과의 ‘공사시행계약’ 체결 후 접속설비 고객부담공사 추진 필요

남부건설본부 업무담당자는 ‘345kV ♥♠\$N/P STATCOM 설치사업’을 추진 하면서 고객과 ‘공사시행계약’ 체결없이 주자재 구매계획 수립, 설치공사 설계 등의 업무를 시행하였다.

이에 대한 원인을 확인한 결과, 남부건설본부는 사업 시행지시 공문²⁾을 근거로 주자재 구매계획 수립 등을 시행하였고, 신송전개발처는 STATCOM 설치사업의 표본공기(3년)와 준공목표를 고려하여 상기 공문에 자재발주 등의 후속업무를 시행 할 것을 포함하였으나, 관계 규정에 따라 고객과 ‘공사시행계약’을 체결하고 후속업무를 시행하는 것이 타당하다.

또한 상기 공문에 따르면, 신송전개발처는 접속설비 여부 및 설치비용 부담에 대해 고객과 협의하여야 하나, 2024년 11월 1차례 협의 후 고객 협의부서가 정해지지 않았다는 사유로 감사일 현재까지 협의를 진행하지 않은 것을 확인하였다.

2) ○○○천·♥♠\$N/P FACTS 설치사업 시행알림(신송(변환)-1076(2024.11.5.))

따라서 ‘345kV ♥♠\$N/P STATCOM 설치사업’은 고객과 접속설비 여부 및 설치비용 부담에 대한 협의를 완료하고 ‘공사시행계약’을 체결한 후 사업을 추진할 필요가 있다.

나. 접속설비 고객부담공사 공사비 정산업무 처리 잘못

남부건설본부 업무담당자는 ‘154kV ★△▣ 접속설비공사’를 완료하고 2025년 3월 고객부담공사비 최종 정산업무를 처리하면서 사급자재 자체감리비 및 일반관리비, 준공검사비 등 간접비 약 16억 원을 업무 처리기준 숙지 미흡으로 누락하였다.

[표] 고객부담공사비 중 간접비 미청구 내역

(단위: 천 원)

사급자재 자체감리비	사급자재 일반관리비	준공시험비	합 계
184,523	759,042	657,055	1,600,620

따라서 미청구된 송전용 접속설비 고객부담공사비 1,600,620천 원을 고객에게 추가 청구하고, 해당 업무를 소홀히 한 담당자 및 직상위자에게 그에 상응하는 신분상 조치가 필요하다.

관계부서 의견

신송전개발처 담당차장은 ♥♠\$N/P STATCOM 설치사업과 관련하여 고객

과 조속히 협의한 후 그 결과를 사업소에 안내하겠다고 답변하였으며, 남부건설 본부 업무담당자는 신송전개발처 협의 결과에 따라 ‘공사시행계약’을 체결한 후 후속업무를 추진하겠다고 답변하였다.

또한 남부건설본부 업무담당자 및 담당차장은 154kV ★△□ 고객부담공사비 정산시 간접비를 누락한 사실을 인정하였으며, 미청구된 간접비를 즉시 청구하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

신송전개발처장은 ♥♠\$원전 내 설치하는 STATCOM의 접속설비 여부 및 협의 지연으로 발생하는 발전계약비용 부담 주체를 포함한 비용 부담 방안에 대해 고객과 조속히 협의한 후 그 결과를 사업소로 통보하시기 바랍니다. (시정)

남부건설본부장은

- ① 신송전개발처의 협의 결과를 바탕으로 고객과 ‘공사시행계약’을 체결한 후 ♥♠\$N/P STATCOM 설치사업의 후속업무를 진행하시고, (시정)
- ② 접속설비 고객부담공사 공사비 정산 업무처리를 미흡하게 한 담당자에게 ‘경고’를, (경고) 직상위자에게 ‘주의’를 촉구하시기 바라며, (주의)
- ③ 미청구된 접속설비 고객부담공사비를 청구하여 주시기 바라며, (시정)
- ④ 향후 유사사례가 재발하지 않도록 업무 담당자를 대상으로 교육을 시행하여 주시기

기 바랍니다. (통보)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
3	시 정 3 통 보 1	추징 [1,600,620,037원]	경 고 1 주 의 1	신송전개발처 남부건설본부	신송전개발처 남부건설본부