

한전KPS(주) 상임감사

시 정 · 주 의 요 구

일련번호 2025-■■■■전력지사-006

제 목 용역 · 공사 계약 및 정산 부적정

관계부서 ■■■■전력지사

조치부서 ■■■■전력지사

내 용

1. 업무개요

회사는 사규「계약관리규정」 및 해당 규정 관련 구체적인 사항을 정하고 있는 기타규범「계약업무처리기준」에 따라 계약관리를 수행하고 있으며, 사규「공사관리규정」에 따라 공사관리를 수행하고 있다.

한편, ■■■■전력지사는 ▽▽ 사옥 신축 후 '21년 11월에 센터를 신축 사옥으로 이전하였으며, 감사대상기간('21.01.01.~'24.12.31.) 동안 해당 센터 사옥과 산하 지점 운영을 위해 임차한 사옥의 이전 또는 환경개선 등 관련 용역 및 공사를 아래 [표1]과 같이 수행하였다.

[표1] ■■■■전력지사 사옥 이전 및 환경개선 등 용역·공사 시행 현황

(단위: 건 / 천 원, 부가세 별도)

연도	센터(〇〇)		◎◎지점		〇〇지점		●●지점		◎◎지점		☆☆지점	
	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
'21년	8	84,818	3	25,312	1	1,586	-	-	-	-	-	-
'22년	13	66,545	-	-	1	2,441	-	-	-	-	4	32,667
'23년	4	13,145	-	-	-	-	3	12,680	-	-	-	-
'24년	2	6,591	-	-	-	-	1	14,234	2	8,027	-	-
합계	27	171,099	3	25,312	2	4,027	4	26,914	2	8,027	4	32,667

자료 : 회사 전산시스템 내 계약대장(BW) 재구성

2. 용역 계약 및 정산 부적정

가. 판단기준

「계약관리규정」 제20조(계약에 관한 서류)에 따르면 계약일반조건과 기타 입찰에 관한 서류는 따로 정하도록 되어 있다. 이를 근거로 용역 계약에 관한 서류를 정하고 있는 「계약업무처리기준 용역계약일반조건」 제2조(적용방법)와 제4조제1항(계약문서)에 따르면, 계약문서는 계약서, 설계서, 유의서, 용역계약일반조건, 용역계약특수조건, 과업내용서 및 산출내역서로 구성되며 상호보완의 효력을 가진다고 되어 있다.

또한, 같은 일반조건 제20조제1항(검사)과 제27조제1항(대가의 지급)에 따르면 계약상대자는 용역을 완성하였을 때에는 그 사실을 서면으로 통지하고 필요한 검사를 받아야 하며, 검사에 합격한 때에 대가지급을 청구할 수 있도록 되어 있다.

따라서, 용역 계약을 체결할 때에는 계약상대자의 과업내용을 정하는 과업내용서를 계약서류에 포함하여야 했고, 용역의 완성에 따른 대가지급 시에는 용역의 이행내용이 계약문서와 일치하는지 여부를 검토하여야 했다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ■■■■전력지사 계약담당자가 감사대상기간 동안 사옥 이전을 위해 체결한 “▽▽사옥 이사/폐기물처리 용역” 등 사옥 이사 및 폐기물처리 용역 계약 4건에 대해, 보관문서 등을 바탕으로 점검한 결과, 중증

장애인생산품 생산시설과의 수의계약 체결 과정에서 과업내용서를 작성하지 않고 계약내용을 이루는 문서가 미비한 상태로 계약을 체결하였으며, 업체 산출내역서 상 직접재료비에 해당하는 반입 물자에 대한 검수내역 등 용역 이행내용이 계약내용과 일치하는지 확인할 수 있는 검토 서류 없이 아래 [표2]와 같이 직접재료비를 포함한 계약금액 전부를 계약업체에 지급한 사실이 확인되었다.

[표2] ■■■■전력지사 이사/폐기물처리 용역 정산 부적정 내역

(금액: 원, 부가세 별도)

연번	계약명	시작일	종료일	계약업체	계약금액	정산금액	직접재료비	비고
1	▽▽사옥 이사/폐기물처리	'21.10.28.	'21.11.05.	사단법인 한국장애인 지립협회	23,420,000	23,420,000	536,900	사옥신축 및 이전
2	▽▽북부출장소 이사/폐기물처리	'21.11.15.	'21.11.19.		21,000,000	21,000,000	461,400	임차사옥 물건변경
3	☆☆출장소 이사/폐기물처리	'22.02.08.	'22.02.14.		27,220,000	27,220,000	1,125,500	임차사옥 물건변경
4	●●지점 이사/폐기물처리	'23.07.27.	'23.07.31.		8,500,000	8,500,000	308,500	사옥 환경개선

자료 : 감사대상부서(■■■■전력지사) 제출자료 재구성

3. 공사 관리 및 정산 부적정

가. 판단기준

「공사관리규정」 제24조제1항 및 제28조에 따라 회사가 도급으로 시행하는 모든 공사(직영공사 포함)에 공사감독원을 임명하여야 하고, 공사감독원은 공사의 감독결과를 감독일보에 기록하여야 한다. 또한, 같은 규정 제32조에 따르면 계약업체 현장대리인으로 하여금 지입자재 검수요청 명세서

를 작성, 제출하게 하여 확인하고 이를 근거로 공사대금을 정산해야 했다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ■■■■전력지사에서 신축 사옥으로의 이전 및 전기차 충전설비 확충을 위하여 도급으로 시행한 “▽▽사옥 정보통신공사” 및 “▽▽사옥 급속충전기 전원설치공사(100kW)”에 대해 계약업체에서 제출한 준공계 및 준공검사보고서를 비롯한 보관문서 등을 바탕으로 점검한 결과, 공사 수행 시 공사감독원을 임명하지 않았으며, 공사감독원이 작성하도록 되어 있는 감독일보를 작성하지 않은 사실이 확인되었다. 또한, 공사 수행 중에 계약업체로부터 현장 반입 자재에 대한 지입자재 검수요청 명세서를 제출받지 않았고, 준공검사자(총무부장)는 준공정산시에 지입자재 검수요청 명세서 등 현장 반입 자재에 대한 검수내역 서류가 확인되지 않았음에도 준공 처리하였으며, 그 결과 아래 [표3]과 같이 공사설계서에 계상된 직접재료비를 포함한 계약금액 전부를 계약업체에 지급한 사실이 확인되었다.

[표3] ■■■■전력지사 사옥 이전 관련 도급 공사 정산 부적정 내역

(금액: 원, 부가세 별도)

연번	계약명	시작일	종료일	계약업체	계약금액	정산금액	직접재료비	비고
1	▽▽사옥 정보통신공사	'21.10.27.	'21.11.05.	주식회사 상상인	25,334,000	25,334,000	12,828,850	
2	▽▽사옥 급속충전기 전원설치공사 (100kW)	'22.11.23.	'22.12.20.	(주)태산 트래픽	17,610,791	17,610,791	5,330,692	계약변경 금액 기준, 재료비변경X

자료 : 감사대상부서(■■■■전력지사) 제출자료 재구성

관계부서 의견

■■■■전력지사는 용역 계약 및 공사 관리, 정산 업무 등이 부적정한 사실을 인정하였고, 향후 동일·유사사례가 발생하지 않도록 유의하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ■■■■전력지사장은

- ① 용역·공사 계약 및 정산을 부적정하게 처리한 관련자에게 주의조치 하시고, (주의)
- ② 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 직원을 대상으로 재발방지 교육을 시행하시기 바랍니다. (시정)

[관련자 명세]

소속	직위	성명	당시직무	해당 관리기간	귀책사유	조치
■■■■전력지사 총무부	부장	000	총무부장	'20.07.01. ~ 현재	도급 공사 준공검사 부적정	주의
■■■■전력지사 총무부	대리	000	계약관리	'20.02.03. ~ '24.02.04.	용역·공사 계약 및 정산 부적정	주의