

통보·시정요구

제 목 일반도시가스사업자 배관 시공감리에 관한 사항

관 련 부 서 서울동부지사

내 용

1. 업무 개요

공사는 「도시가스사업법」(이하 “도법”이라 한다) 제15조 및 시행규칙 제21조에 따라 일반도시가스사업자 배관에 대하여 시공감리를 실시하고 있으며, 서울동부지사에서는 감사대상기간(2021.10.01. ~ 2024.08.31.) 동안 255건의 일반도시가스사업자 시공감리를 처리하였다.

[표 1] 서울동부지사 일반도시가스사업자 시공감리 처리현황

(단위 : 건)

구분	2021년	2022년	2023년	2024년	계
시공감리	28	115	85	27	255

※ 자료출처 : 정보운영부 제공 시공감리 처리현황 재구성

2. PE배관의 용착부 시공감리 업무 미흡

가. 관련규정 및 판단기준

일반도시가스사업자 배관의 시공감리는 상세기준 KGS FS551(일반도시가스사업 제조소 및 공급소 밖의 배관의 시설·기술·검사·정밀안전진단 기준, 이하 “FS551”이라 한다.)을 따르며, 공사 「2302-1 도시가스시설 검사업무 처리지침(이하 “지침”이라 한다)」에서 정하는 업무처리 방법 등의 절차를 준수하여야 한다.

지침 제3-36조에 따르면 PE배관 용착 시에는 용착기 현장관리번호에 시공감리

신청 접수번호를 입력하여 용착성적서에 현장관리번호(신청 접수번호)가 출력 및 표시되도록 하여야 한다. 또한 지침 별표4에 따라 1일 시공감리 시에는 당일 시공분에 대한 용착성적서를 징구하고 최종시공감리 시에는 모든 용착성적서 및 용착부 도면을 징구하여 용착공정의 적정여부를 확인하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

서울동부지사에서 감사대상 기간 동안 실시한 일반도시가스사업자 시공감리 시 PE배관 용착 검사업무에 대하여 적정 여부를 확인한 결과, ① 용착성적서에 출력된 현장관리번호와 신청 접수번호가 일치하지 않은 사례(4건) ② 검사일자와 용착성적서의 용착일자가 불일치함에도 이를 제대로 확인하지 않고 검사 처리를 한 사례(2건), 총 6건의 부적정 사례가 확인되었다.

[표 2] PE배관 용착 검사업무 부적정 내역

연번	접수번호	공사명	검사일	검사원	부적정 내역	
1	2022-***** **	"A"	2022.11.11	○○○	현장관리번호 (접수번호) 미입력	용착포인트 총 12개 중 1개 미입력
2			2022.11.18	○○○		용착포인트 총 11개 중 4개 미입력
3	2021-***** **	"B"	2021.09.30	○○○	현장관리번호/ 접수번호 불일치	용착포인트 총 8개 중 8개 불일치
4	2022-***** **	"C"	2022.05.28	○○○		용착포인트 총 7개 중 2개 불일치
5	2023-***** **	"D"	2023.02.28	○○○	검사일자/용착 성적서 용착일자 불일치	용착포인트 총 12개 중 8개 불일치
6			2023.03.02	○○○		용착포인트 총 10개 중 2개 불일치

※ 자료출처 : 서울동부지사 시공감리 서류 재구성

3. 최종 시공감리 서류 징구 미흡

가. 관련규정 및 판단기준

지침 제3-6조 및 [별표 4]에서는 시공감리 시 신청인 또는 시공자로부터 징구 하여야 하는 시공기록 등 서류를 정하고 있으며, 최종감리 서류는 최종감리 시 현장에서 징구하여 적정여부를 검토하여야 한다.

[표 3] 최종 시공감리 시 징구서류 목록(지침 [별표 4] 일부 발췌)

구 분	징구서류 목록
사업자 배관 최종감리	◦ 시공결과표(별지 제24호 서식) ◦ 용접부 비파괴시험 성적서 및 비파괴시험 도면 ◦ 용착 성적서 및 용착부 도면 ◦ 완공도면 : 평면도(1/500), 종단면도(1/500), 횡단면도(1/50~1/100) 상세도(1/20~1/100)

나. 감사결과 확인된 문제점

서울동부지사에서 감사대상기간 동안 실시한 일반도시가스 사업자배관 최종 시공감리 내역에 대하여 적정 여부를 확인한 결과, ① 서비스티 및 차단피팅 제품 자체 용접부위에 대한 비파괴 성적서를 징구하지 않은 사례(5건), ② 차단피팅 제품과 배관의 연결 용접부위에 대한 비파괴 성적서를 징구하였으나 검사결과의 적정 여부에 대해 제대로 확인하지 않은 사례(1건), 총 6건의 부적정 사례가 확인되었다.

[표 4] 사업자 배관 최종 서류 징구 부적정 내역

연번	접수번호	공사명	최종 시공감리일	관련자 (검사원)	부적정 내역
1	2023-*****	“A”	2023.09.02	○○○	비파괴 성적서 미징구
2	2023-*****	“B”	2023.05.10	○○○	

연번	접수번호	공사명	최종 시공감리일	검사원	부적정 내역
3	2024-*****	“C”	2024.04.19	○○○	비파괴 성적서 미징구
4	2023-*****	“D”	2023.08.19	○○○	
5	2023-*****	“E”	2022.05.23	○○○	
6	2023-*****	“F”	2023.05.12	○○○	비파괴 시험 포인트 10개 중 1개 합격 판정, 9개 합격/불합격 판정 내역 없음

※ 자료출처 : 서울동부지사 시공감리 서류 재구성

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 서울동부지사장은

- ① 위 [표 2]에 따라 해당 시설에 대한 적정한 비파괴 성적서를 재징구 완료하고 조치결과(증빙자료 첨부)를 감사실로 제출하여 주시기 바람 (시정)
- ② 위 [표 2] 및 [표 4]에 따라 배관 용착공정 및 비파괴공정 시 성적서 확인을 소홀히 하여 부적정한 서류를 징구하는 사례가 재발하지 않도록 관리·감독을 강화하여 주시기 바랍니다. (통보)