

감사결과처분요구서

일련번호	8	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	감액	재정상 조치금액	4,296,380
수감부서 (처리할 부서)	△△△국립공원사무소 (△△△국립공원사무소 △△△처리부)	처분요구일자	2018.09.13.	회신기일	2018.10.12.

△△△국립공원사무소, ◇◇처 ◇◇◇◇부 (재정상 감액, 행정상 통보)

제 목 ‘△△△국립공원 자연학습장 신축공사’ 등 설계비 과다 반영
관 계 기 관 △△△국립공원사무소, ◇◇처 ◇◇◇◇부
내 용

1. 현황

○ 공사 계약 현황

공 사 명	공 사 기 간	계 약 금 액	계 약 업 체
△△△국립공원 자연학습장 신축공사	2017. 11. 15. ~ 2019. 5. 24.	6,177,766,700원	****(주)
2018년 △△△ 문화유산지구 정비공사	2018. 05. 29. ~ 08. 06.	135,749,000원	(유)*****
2018년 △△△ 훼손탐방로 정비공사	2018. 06. 19. ~ 09. 26.	304,687,400원	***** (주)

○ △△△국립공원 자연학습장 신축공사

- 주요 골재(모래, 잡석) 구입비

공 종	수량 (㎡)	(現)설계내역		(변경)정정단가 (최소단가)	당초공사비 (A)	변경공사비 (B)	차액 (원, B-A)
		건축(전주)	토목(광주)				
계					34,168,302	33,051,282	△1,117,020
모래	899	24,192	22,464	22,464	24,991,671	24,019,544	△972,127
잡석	517	14,688	17,280	14,688	9,176,631	9,031,738	△144,893

- 철근운반비

공 종	수량 (㎡)	(現)설계내역		(변경)정정단가 실거리(15km)	당초공사비 (A)	변경공사비 (B)	차액 (원, B-A)
		건축(30km)	토목(50km)				
철근운반	459.707	9,580	43,847	14,688	5,728,189	4,391,051	△1,337,138

○ 2018년 △△△ 문화유산지구 정비공사

공 종	수량	(現)설계내역	(변경)정정내역	당초공사비 (A)	변경공사비 (B)	차액 (원, B-A)
계				375,341	-	△375,341
천연페인트 칠(조합페인트 제외)	7.158㎡	1045.8	-	340,746	-	△340,746
PE관 접합 및 부설(크레인 타이어)	7m	4942.1	-	34,595	-	△34,595

○ 2018년도 △△△ 훼손탐방로 정비공사

공 종		수량	(現) 설계내역	(변경) 정정내역	당초공사비 (A)	변경공사비 (B)	차액 (원, B-A)
계					22,298,978	20,832,088	△1,466,890
야면석 소운반	(L=10m)	179.9㎡	49,246	45,997	8,859,373	8,274,860	△584,513
	(L=20m)	62.9㎡	58,727	54,900	3,694,027	3,453,320	△240,707
	(L=30m)	125.4㎡	68,211	63,802	8,552,437	7,999,686	△552,751
	(L=60m)	12.2㎡	97,185	90,510	1,185,656	1,104,222	△81,434
천연페인트 칠 (조합페인트 제외)		7.158㎡	1,045	-	7,485	-	△7485

2. 지적내용

- 기획재정부 계약예규「예정가격 작성기준」 제2조(계약공무원의 주의사항) 제2항 규정에 따르면 계약담당공무원은 예정가격 작성 시 부당하게 감액하거나 과잉 계산되지 않도록 하여야 함
- 공단「공사업무집행 규칙」 제18조(공사감독원의 임무) 제1항 규정에 의거 공사감독원은 계약상대자가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사 준비 단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야 하며, 계약 내용에 명시되지 아니한 사항에 대하여는 관계법령 및 공단의 제규정이 정하는 바에 의하며, 동 규칙 제31조(설계변경) 제1항 제1호에 의거, 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우 적정한 상태로 설계변경을 하여야 함
 - △△△국립공원사무소에서는 ‘△△△국립공원 자연학습장 신축공사’의 경우 ①주요 골재 중 모래, 잡석 구입시 토목공사는 ‘○○ 상차도’, 건축공사는 ‘○○ 상차도’로 서로 상이하게 설계내역에 반영하였으며, ②철근 운반의 경우 실제 운반거리와 상이하게 반영(건축공사 30km, 토목공사 50km)하여 주요자재 구입 및 철근운반비용을 2,454,158원을 과다 계상하였으며,
 - ‘2018년 △△△ 훼손탐방로 정비공사’의 경우 ①야면석 소운반 공종 단가 산출시 1일 실작업 시간을 기준보다 적게 적용되어 과다 계산된 금액이 설계내역에 반영하였으며, ②천연페인트 칠 공종단가 산출시 해당 공종에 불필요한 자재(조합페인트)를 반영하는 등 설계상 오류를 적용하여 1,466,890원을 과다 계상하였으며,

- ‘2018년 △△△ 문화유산지구 정비공사’의 경우 ①천연페인트 칠 공종단가 산출시 해당 공종에 불필요한 자재(조합페인트)를 반영하여 과다 계산된 금액이 설계내역에 반영하였으며, ②PE관 접합 및 부설 공종단가 산출시 해당 공종에 불필요한 기계경비(크레인 타이어)를 반영하는 등 설계상 오류를 적용하여 375,341원을 과다 계상한 사실이 있음

3. 조치할 사항

○ 재정상 감액(단기조치: 1개월 이내)【△△△국립공원사무소】

- △△△국립공원사무소장은 과다하게 계상된 공사비 4,296,380원 설계변경 등을 통하여 감액 조치

○ 행정상 통보(단기조치: 1개월 이내)【◇◇처 ◇◇◇◇부】

- ◇◇처 ◇◇◇◇◇장은 공사감독 업무관련규칙 준수 및 재발방지를 위한 직원 교육 시행