

감사결과처분요구서

일련번호	13	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	회수	재정상 조치금액	3,975,000
수감부서 (처리할 부서)	□□□국립공원사무소 (□□□국립공원사무소)	처분요구일자	2018.08.28.	회신기일	2018.11.27. 2018.09.27.

□□□국립공원사무소
(재정상 회수, 행정상 통보)

제 목 독립훼손지 복원사업 자재 물량 과다 반영
관 계 기 관 □□□국립공원사무소
내 용

1. 현황 및 지적내용

○ 현황

(단위: 천원)

사업명	사업기간	계약금액	계약업체	흙채움 공종 과다반영 현황			
				계	자재비	헬기운반	제경비
2017년 ○○주변 독립훼손지 복원사업	2017.7.12.~10.9.	167,867	㈜○○○○	3,975	890	2,569	516

- 「예정가격 작성기준(기획재정부 계약예규)」 제2조(계약공무원의 주의사항) 제2항 규정에 따르면 계약담당공무원은 예정가격 작성시 부당하게 감액하거나 과잉 계산되지 않도록 하여야 함
- 공단 「공사업무집행 규칙」 제18조(공사감독원의 임무) 제1항 규정에 의거 공사 감독원은 계약상대자가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사 준비 단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야 하며, 계약 내용에 명시가 되지 아니한 사항에 대하여는 관계법령 및 공단의 제규정이 정하는 바에 의하며
- 동 규칙 제31조(설계변경) 제1항 제1호에 의거, 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우 적정한 상태로 설계변경을 하여야 함

- □□□국립공원사무소는 ‘2017년도 ○○주변 독립훼손지 복원사업’ 시행시 토사가 유실된 훼손지 복원을 위하여 흙자루를 채워 복원하는 공법을 적용하면서 수량산출시 흙의 단위중량을 중복 계산하는 등 설계오류로 인하여 설계물량(70.38㎥)이 실제 설치물량(67.32㎥)보다 3.06㎥ 과다하게 설계되었음에도 당초 설계 내역(70.38㎥)으로 준공처리하여 자재비, 헬기운반비 등 3,975천원을 과다 계상한 사실이 있음

2. 조치할 사항

- 재정상 회수 (중기조치: 3개월 이내) 【□□□국립공원사무소】
 - □□□국립공원사무소장은 과다 계상되어 집행된 공사비 3,975,000원 회수 조치
- 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【□□□국립공원사무소】
 - □□□국립공원사무소장은 공사관련 지침 숙지 및 재발방지를 위한 직원 교육 실시