

한국남동발전(주) 상임감사위원

주 의 요 구

【03】

제 목 공사 설계변경 업무 처리 부적정

관 련 부 서 분당발전본부 전기부·계측제어부

조 치 부 서 관리처 총무인사부, 분당발전본부 전기부·계측제어부,
총무노무부, 영동예고발전본부 총무노무부

내 용

I. 계획예방정비성 공사

1. 업무개요

분당발전본부는 발전소 계획예방정비공사를 위해 ^^ ^^ (주) 등과 공사 계약을 체결하여 업무를 수행하고 있고 2014년 이후 원 계약보다 30%이상 증액된 공사 계약 현황은 아래 [표 1]과 같다.

[표 1] 2014년 이후 설계변경(30%이상 증액) 계약 현황

No	계약명	계 약 상대자
1	2017년 #1 Block 가스터빈 계획예방정비공사	♪♪♪♪♪ 주식회사
2	공업용수 가압장 NO3 전동기 지락공사 긴급복구공사	(주)♪♪♪♪
3	2014년 #2 ST 계획예방정비공사	^^ ^^ (주)
4	#2 ST LP Rotor 반출정비공사	^^ ^^ (주)
5	2016년 정보통신분야 유지보수공사	○○ ○.○.○
6	2016년 정보통신분야 유지보수공사	○○ ○.○.○

No	계약명	계 약 상대자
7	2015년 #2 Block 가스터빈 계획예방정비공사	^^^ ^^ (주)
8	2016년 #1 블록 가스터빈 계획예방정비공사	♪♪♪♪♪ 주식회사
9	2015년 #1 Block HRSG 및 전기설비 계획예방정비공사	♪♪♪♪♪ 주식회사
10	2014년 #2 Block 가스터빈 계획예방정비공사	^^^ ^^ (주)
11	2016년 정보통신분야 유지보수공사	○○ ○.○.○
12	2014년 #1 Block HRSG 및 전기시설 계획예방정비공사	♪♪♪♪♪ 주식회사
13	7호기 가스터빈 계획예방정비공사	^^^ ^^ (주)
14	2016년 #2 Block 가스터빈 계획예방정비공사	^^^ ^^ (주)
15	1호기 증기터빈 계획예방정비공사	^^^ ^^ (주)
16	2013년 정보통신분야 소모품/단순공사	③③③③③③③ (주)
17	전력용변압기 정밀점검공사	☐☐☐☐☐ (주)
18	분당복합 방폭구역 전기설비 보강공사	▶▶▶▶ 주식회사
19	분당본부 #1,2블록 통합제어실 구축공사	(주) ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

2. 감사결과

가. 분당복합 방폭구역 전기설비 보강공사 자재검수 부적정

1) 업무 개요

위 부서에서는 2014. 10. 16. ▶▶▶▶주식회사와 ‘분당복합 방폭구역 전기설비 보강공사’ 계약(2014. 10. 16. ~ 2015. 6. 21.)을 맺고 분당복합 방폭구역 내 전기설비 개선 공사를 수행하였고, 공사를 수행하면서 2014. 10. 17. 등 총 9번의 자재검수를 하였다.

2) 관계 규정(판단 기준)

우리 회사 「공사관리규정」 제21조(감독책임) 제3항을 보면 공사감독원은 현

장에 반입되는 물자의 검수 및 적성설치 여부와 시설된 물자 수량의 설계수량과의 일치여부에 대한 책임을 진다고 되어 있다.

3) 감사결과 확인된 문제점

그런데 위 부서 담당자는 공사용 자재를 총 9회 검수하였는데 5회의 검수요청서에 '초과 검수 및 설계 외 추가자재 반출예정' 이라고 수기로 기입되어 있었고, 검수요청량과 검수량의 차이는 없어 초과 검수 또는 설계 외 추가자재의 확인은 되지 않았으며, 초과자재에 대한 반출량도 확인할 방법이 없었다.

또한 2014. 10. 17. 자재 검수요청서에 강제전선관 28, 36C(각 10 분)의 비고란에는 'N/A'로 기록되어 있었고, 2014. 10. 22. 자재 검수요청서에 강제전선관 16mm는 검수요청량 142본, 검수량 142본으로 되어 있으나 사진대지에는 강제전선관 130본으로 기록되어 자재 검수의 정확성 등을 의심 받을 수 있다.

[표 2] 자재검수요청서 목록

검수요청서발행일	검수 품목	문제점
2014. 10. 17.	방폭콘센트 외 14종	초과검수 및 설계외 추가자재 반출예정 강제전선관 28C, 36C 비고란 N/A
2014. 10. 17.	케이블 덕트 외 1종	양호
2014. 10. 18.	유니온 외 1종	초과검수량 공사 후 반출예정
2014. 10. 21.	정선박스외 7종	양호
2014. 10. 22.	F-CV 외 13종	추가 반입자재 공사후 반출예정 검수서와 사진대지의 검수량 상이
2014. 10. 24.	SF후렉시블 외 5종	추가 반입자재 공사후 반출예정
2014. 10. 28.	콘센트 나사산 외 7종	양호
2014. 10. 29.	방폭콘센트 외 6종	초과 반입물량 공사후 반출예정
2014. 10. 30.	방폭후렉시블 외 6종	양호

나. 분당발전본부 #1,2블럭 통합제어실 구축공사 설계변경 업무 미흡

1) 업무 개요

위 부서에서는 ‘분당발전본부 #1,2 블럭 통합제어실 구축공사’ 계약(2016. 9. 7. ~ 2016. 10. 11.)을 맺고 분당발전본부 통합제어실 구성 및 제어실 환경개선(인테리어)공사를 수행하였다.

2) 관계 규정(판단 기준)

「공사관리규정」 제18조(공사통보서)에 따르면 “공사감독원은 계약자에 대한 제반통보, 계약내용에 대한 처리, 설계변경통보 및 제 기록유지를 목적으로 공사통보서를 발행하고 그 사본을 보관하여야 한다”라고 되어 있다.

따라서 적정 사업관리를 위하여 사업주관부서에서는 설계변경 사항 발생시 계약자에게 설계변경내역 등이 포함된 공사통보서를 발행하여야 한다.

3) 감사결과 확인된 문제점

위 부서에서는 공사시행 중 내부 인테리어 시공이 포함된 다음 [표 3]의 통합제어실 효율적 구성을 위한 TF회의를 6차례 시행하였다.

그러므로 위 규정에 의거하여 설계변경사항이 발생한 경우 해당 직무권한 내칙에 따라 설계변경 결정권자에게 보고하고 승인을 받은 후 공사통보서를 발행하여야 하나 수기로만 작성후 전자문서에 등록없이 업무를 진행하여 관련 절차를 위반하였다.

[표 3] 통합제어실 효율적 구성을 위한 TF 회의 현황

발행일자	공사내용	비 고
2016. 8. 6.	○ 통합제어실 위치선정 ○ 공사일정 및 범위	1차
2016. 9. 2.	○ 통합제어실 위치 재검토 ○ 공사범위	2차

발행일자	공사내용	비 고
2016. 9. 20.	○ 통합제어실 구축 TF Team 확대 ○ Team별 이설 및 보강목록 확정 ○ 공사기간 중 운영방안	3차
2016. 9. 23.	○ 통합제어실 위치선정 ○ 공사일정 및 소방방법 변경사항 검토	4차
2016. 9. 27.	○ 통합제어실 구성관련 변경사항 (본부장 및 실장 지시사항) ○ 소방 및 전원설비 변경사항 등	5차
2016. 10. 11.	○ 통합제어실 구성관련 변경사항 - 전광판 및 시계위치 변경 (본부장 지시사항) - 전면유리 블라인드 설치 (운영팀 요청사항)	6차

조치할 사항 관리처장, 영동예코발전본부장은 공사 설계변경 업무처리를 소홀히 한 관련자에게는 「상벌규정」 제27조(경고 및 주의)의 규정에 따라 "주의" 처분하시기 바랍니다. (주의)

분당발전본부장은 ① 계획예방정비공사 시행시 자재검수 업무 및 설계변경 절차와 직무권한에 따른 보고 및 승인절차를 철저히 하시고, (주의)

② 공사 설계변경 업무처리를 소홀히 한 관련자에게는 「상벌규정」 제27조(경고 및 주의)의 규정에 따라 "주의" 처분하시기 바랍니다. (주의)

[관련자]

소 속	직 · 성명	담당기간	담당업무	현 근무처	조치요구
분당발전본부 전기부	차장 ▼▼▼			영동예코발전본부 계전부	주 의
분당발전본부 전기부	차장 ◆◆◆			분당발전본부 전기부	주 의
분당발전본부 계측제어부	차장 ◆◆◆			건설기술처 건설기획실	주 의
분당발전본부 계측제어부	직원 ○○○			분당발전본부 계측제어부	주 의