

한국남동발전(주) 상임감사위원

주 의 요 구

【04】

제 목 공사 설계변경 업무 처리 부적정

관 련 부 서 영동예코발전본부 총무노무부, 기계부

조 치 부 서 영동예코발전본부 총무노무부 등 5개 부서⁴⁾

내 용

I 유지보수성 공사

1. 업무개요

영동예코발전본부 총무노무부 시설파트는 전기·기계·토목·건축·조경 등 위 본부 시설구조물 유지보수 업무를 담당하고 있으며, 위 유지보수 업무와 관련하여 2013년 10월 이후 체결된 공사계약 중 원 계약금액보다 30%이상 증액된 계약현황은 다음 [표 1]과 같다.

[표 1] 2014년 이후 영동예코발전본부 설계변경(30%이상 증액) 계약 현황

No	계약명	담당부서	계약상대자
1	2017년 토건시설물 유지보수공사	총무노무부	주식회사 ■■■■■■
2	2015년 토건시설물 환경개선공사	총무노무부	조 조 조 조(주)
3	영동 연료전환설비 부대토목공사	총무노무부	■■■■■■■■ 주식회사
4	영동본부 사무동 신축 전기공사	총무노무부	조 조 조 조(주)
5	영동화력 집수지 준설 및 배수로 개선공사	총무노무부	주식회사 ■■■■■■
6	영동 1호기 터빈건물 옥상 방수공사	총무노무부	주식회사 \\ \\ \\ \\ \\ \\

4) 조치부서 : 영동예코발전본부 총무노무부, 기계부, 영흥발전본부 총무노무부, OE사업처 사업총괄부, 삼천포발전본부 총무노무부

No	계약명	담당부서	계약상대자
7	영동본부 사무동 신축공사	시설관리부	7 7 7 7 주식회사
8	중기정비고 내부보수공사	시설관리부	합자회사 ㄱ ㄱ ㄱ ㄱ

2. 감사결과

가. 공사 설계변경 시 직무권한 미 준수 및 일상감사 누락

1) 업무 개요

위 본부 총무부에서는 ‘영동본부 사무동 신축 전기공사’를 시행하면서 다음 [표 2]와 같이 추가 공사를 계약상대자에게 공사통보하였다.

[표 2] 공사통보서 발행 현황

년도	공사명	추가 공사 내용	비고
2016	영동본부 사무동 신축 전기공사	기존사무동과 연계한 통합화재시스템 구축을 위한 소방설비공사 알림	부장전결
		시스템박스 설치 및 배치 변경 시행알림	
		옥외 조명설비 공사 시행알림	
		UPS전원 및 간선 변경 시행알림	
		UPS설비 설치공사	
		실배치 변경관련 전등설비 배치 변경 시행알림	
		가로등 이설 및 재결선 공사	

2) 관계 규정(판단 기준)

「공사관리규정」 제13조(설계변경절차) 제1항을 보면, 시공 중에 설계변경 사유가 발생한 경우 공사시공부서는 변경 사유 및 설계변경 대비표를 작성하고 주요 시행계획 변경 등 중요한 사항은 공사주관부서에 승인을 요청하며 공사주관부서는 설계변경 결정권자의 설계변경 방침을 받아 승인을 하여야 한다고 되어

있다.

따라서 회사 내에서 상사나 상급자에게 업무상 필요한 안건의 결재나 승인이 필요할 때는 「영동에너지발전본부 직무권한 내칙」에 따라 보고하고 승인을 받아야 한다.

또한 일상감사는 일정범위의 업무에 대하여 그 업무의 적법성·타당성 등을 점검·심사하는 사전 예방적 절차로서, 위 본부는 「직무권한 내칙」 별표 3. 사업소 일상감사범위에 ‘직무권한 내칙, 지침의 제정 및 개폐’ 등 13개 사항을 일상감사 대상으로 정하고 있다. 따라서 이에 해당하는 업무는 감사부서에 일상감사를 의뢰하여 처리하여야 한다.

특히 같은 내칙 별표3의 7번 사항은 지출원인 또는 그 변경(건당 총액 기준)에 관한 사항으로써 손익, 자본예산의 1,000만 원 초과분에 대해서는 일상감사를 하도록 되어 있다.

3) 감사결과 확인된 문제점

그런데 위 공사담당자(/ /)가 사무동 신축 전기공사 중 발행한 [표 2]의 공사통보서들은 매건당 1,000만 원을 초과하는 금액으로써 설계변경에 대해 직무권한 내칙에 의한 시행품의서 보고, 결재 및 일상감사를 거친 후, 공사통보서를 발행해야 했으나 이를 준수하지 않고 부장전결인 1장짜리 약식보고서 형태로 보고 및 승인을 받은 후 계약상대자에게 변경된 공사를 지시하는 공사통보서를 발행하는 등 직무권한을 준수하지 않았다.

일상감사를 의뢰하지 않은 결과 업무 추진의 타당성과 예산의 적정성 등에 관한 검토가 이루어지지 않아 예산절감 및 업무개선의 기회를 상실할 우려가 있어 이에 대한 시정이 필요하다.

나. 시행품의 누락, 설계변경 등 일상감사 누락

1) 업무 개요

위 본부 총무노무부 시설파트에서는 발전소내 각종 공사 수행 중 공법변경 또는 신규 추가공사 등으로 보고와 승인이 필요할 때 1장짜리 약식보고서 문서로 보고를 하고 있다.

위 본부에서는 위 [표 1] 연번 2번 ‘2015년 토건시설물 환경개선공사’와 연번 3번 ‘영동 연료전환설비 부대토목공사’를 시행하면서 다음 [표 3]과 같이 약식보고서를 작성하여 시행품의를 하였다.

[표 3] 약식보고서 보고 현황

공 사 명	품의 내용	품의일	공사 감독
연료전환설비 부대토목공사	기자재 야적장 출입용 임시초소 설치공사	2016. 9. 26.	\\ \ \
	기자재 야적장 조성공사	2016. 9. 27.	
	차량 임시주차장 조성공사	2016. 9. 27.	
	우드펠릿 하역 옹벽 설치 개선 검토(안)	2016. 11. 15.	
	Ash 배관 개거 및 암거구조물 변경 검토(안)	2016. 11. 16.	
	우드펠릿 연소재 저장조 축조 검토(안)	2017. 3. 24.	
	우드펠릿 야적장 증설(안)	2017. 7. 5.	
	우드펠릿 야적장 호안공 변경 검토(안)	2017. 7. 7.	

공 사 명	품의 내용	품의일	공사 감독
2015 토건시설물 환경개선공사	여직원 휴게실 및 총무팀 탈의실 환경개선 검토 보고(안)	2015. 6. 4.	###
	전략기획팀 회의실 설치 검토 보고(안)	2015. 7. 27.	

2) 관계 규정(판단 기준)

일상감사는 일정범위의 업무에 대하여 그 업무의 적법성·타당성 등을 점검·심사하는 사전 예방적 절차로서, 위 본부는 「직무권한내칙」에 ‘내칙, 지침의 제정 및 개폐’ 등 13개 사항을 일상감사 대상으로 정하고 있으므로 이에 해당하는 업무는 감사부서에 일상감사를 의뢰하여 처리하여야 한다.

특히, 같은 내칙 별표 3의 사업소 일상감사범위를 보면 공사 시행품의시 예정가격 1,000만 원 초과분에 대해서는 일상감사를 하도록 되어 있다.

3) 감사결과 확인된 문제점

그런데 위 공사담당자(###, \ \ \)가 위 공사 중 발행한 [표 3]의 약식보고서들은 매건당 1,000만 원을 초과하는 금액이므로 일상감사를 거친 후, 공사통보서를 발행해야 했으나 이를 준수하지 않았다.

그 결과 일상감사를 통한 업무 추진의 타당성과 예산의 적정성 등에 관한 검토가 이루어지지 않아 예산절감 및 업무개선의 기회를 상실할 우려가 있어 이에 대한 시정이 필요하다.

다. 공사통보서 미 발행, 시행품의 전 공사통보서 발행

1) 업무 개요

위 본부 직원들은 본부 및 사택의 토건시설물 유지정비 소요가 발생하게 되면 본부홈페이지에 '클릭앤클린'이라는 게시판에 등록해서 유지정비 담당부서에 게 작업 요청을 하고 있다.

2) 관계 규정(판단 기준)

「공사관리규정」 제18조(공사통보서)에 따르면 공사감독원은 계약자에 대한 제반통보, 계약내용에 대한 처리, 설계변경통보 및 제 기록유지를 목적으로 공사통보서를 발행하도록 되어 있다.

따라서 위 [표 1] 연번 2번 '2015년 토건시설물 환경개선공사'를 수행함에 있어 '클릭앤클린'에 작업사항이 등록이 되면 공사역무, 공사기간, 추정 공사금액 등 공사 설계서를 작성하고 그 적정 여부를 먼저 내부적으로 검토하여 공사 시행 여부를 결정할 수 있도록 내부결재 과정을 거친 다음, 작업지시를 위한 공사통보서를 발행하는 것이 올바른 업무처리이다.

3) 감사결과 확인된 문제점

그런데 위 공사담당자(###)는 '클릭앤클린'에 등록된 작업 요청사항을 계약상대자에게 작업을 지시할 때 공사비 산정 기준이 되는 공사통보서를 발행해야 하는데도 불구하고 다음 [표 4]와 같이 구두로 먼저 작업을 지시하고 작업이 완료된 후에 공사통보서를 소급하여 발행하는 등 공사관리가 미흡하였다.

[표 4] 2015 토건시설물 환경개선공사 선작업 현황

작업 내용	등록 번호	시스템 등록일	작업 완료일	공사통보서 발행일	공사 감독
트럭 수송로 보수 요청	150202	2015. 8. 31.	2015. 9. 4.	2015. 9. 10.	### ###
소내 트럭운송로 보수 요청	150107	2015. 5. 8.	2015. 9. 4.	2015. 9. 10.	

라. 직무권한 미 준수

1) 관계 규정(판단 기준)

위 본부 「직무권한내칙(영동-조직-001, 개정번호 6)」에 따르면 공사계약의 변경은 2,000만 원 이상인 경우 본부장, 1,000만 원 이상인 경우는 부장 전결로 규정 되어 있다.

따라서 위 본부는 당초 계약보다 2,000만 원 이상 증액되는 설계변경의 경우에는 본부장 전결 후 시행하여야 한다.

2) 감사결과 확인된 문제점

① [표 1] 연번 6번 '1호기 터빈건물 옥상 방수공사'

위 공사감독자(<<<)는 [표 1] 연번 6번 '1호기 터빈건물 옥상 방수공사'의 추가공사(추가공사 금액 계 46,773천 원)로 인한 설계변경 품의 시 본부장 전결이 아니라 담당 부장 전결로 처리 후 설계변경을 하여 「직무권한내칙」을 위반하였다.

또한 공사감독자(<<<)는 위 추가공사(추가공사 금액 계 46,773천 원)에 대한 공사통보서 발행시 금액산출 근거가 되는 산출내역서 등을 첨부하지 않고 공사

통보서만 발행하여 공사를 시행하였다.

조치할 사항 영동예코발전본부장은 ① 공사 수행시 설계변경 절차와 직무권한에 따른 보고 및 승인, 일상감사 의뢰 절차 등 관련 규정을 준수하시고, **(주의)**

② 공사통보서 발행 시 개별적인 공사 설계가 이루어지면 그 적정 여부를 먼저 내부적으로 검토하여 공사 시행 여부를 결정할 수 있도록 내부결재 과정을 거친 다음 계약상대자에게 공사통보를 하도록 공사 업무를 철저히 하시기 바랍니다. **(주의)**

II. 계획예방정비성 공사

1. 업무개요

영동예코발전본부는 발전소 계획예방정비성 공사를 위해 '2016년 1호기 계획예방정비공사'를 (주) > > > > >, '영동예코발전본부 발전연료 하화용 2호차 공장반출정비공사'를 + + + + +, '영동 회처리수 재순환 설비 설치공사'를 주식회사 * * * * 과 공사 계약을 체결하여 업무를 수행하고 있고 2014년 이후 원 계약보다 30%이상 증액된 공사 계약 현황은 다음 [표 5]와 같다.

[표 5] 2014년 이후 영동예코발전본부 설계변경(30%이상 증액) 계약 현황

No	계약명	계약 상대자
1	2016년 1호기 계획예방정비공사	(주) > > > > >
2	영동예코발전본부 발전연료 하화용 2호차 공장반출 정비공사	+ + + + +
3	영동 회처리수 재순환 설비 설치 공사	주식회사 * * * * *

2. 감사결과

가. 일상감사내칙 미 준수

1) 관계 규정(판단 기준)

일상감사는 일정범위의 업무에 대하여 그 업무의 적법성·타당성 등을 점검·심사하는 사전 예방적 절차로서, 위 본부는 「직무권한내칙」 별표3(일상감사 범위)에 ‘내칙의 제정 및 개폐’ 등 13개 사항을 일상감사 대상으로 정하고 있다.

따라서 이에 해당하는 업무는 감사부서에 일상감사를 의뢰하여 처리하여야 한다.

특히 같은 내칙 별표3의 8번 사항은 ‘제 계약의 시행품의 및 주요변경 사항’에 관한 사항으로써 공사, 구매, 용역의 1,000만 원 초과분에 대해서는 일상감사를 하도록 되어 있다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 위 부서는 설계변경(공사기간만 변경)하는 경우 일상감사를 거친 후, 설계변경을 시행해야 했으나 다음 [표 6]의 공사들은 이를 준수하지 않았다.

[표 6] 설계변경(공사기간만 변경) 일상감사 누락 계약 현황

No	계약명	계 약 상대자	1차	2차
			공사기간변경	공사기간변경
1	2016년 1호기 계획예방정비공사	(주) >>>>>	‘16. 9. 1.~’17. 3. 31. ‘16. 9. 1.~’17. 5. 30.(변경)	‘16. 9. 1.~’17. 5. 30. ‘17. 5. 30.~’17. 6. 30.(변경)
2	영동 회처리수 재순환 설비 설치 공사	주식회사 ***	(3차)‘17. 10. 19.~’18. 5. 30. → ‘17. 10. 19.~’18. 6. 22.(변경) 1차,2차 변경은 일상감사 받음	

이에 대해 위 부서 담당자들은 설계변경시 금액변경이 아니라 공사기간만 변경한 사항으로 일상감사를 받을 필요가 없다고 생각했다지만, 공사를 직접 시행하는 부서로써 설계변경(공사기간 변경)등 제 계약의 주요변경 사항에 대해서는 일상감사를 의뢰하고 위 본부의 결정권자에게 보고, 승인 절차를 거치는 것이 적정한 업무처리이다.

그 결과 업무 추진의 적법성과 타당성 등에 관한 검토가 이루어지지 않아 업무개선의 기회를 상실할 우려가 있어 이에 대한 시정이 필요하다.

나. 공사 시행절차 미준수

1) 관계 규정(판단 기준)

우리 회사 「계약규정」 제5장 공사계약 제114조(계약의뢰)에 의하면 ‘공사주관 부서 또는 시공부서는 시행품의 결제가 끝난 후 계약의뢰를 하여야 한다’라고 되어있고 「공사관리규정」 제3조에 의하면 ‘공사주관부서는 공사에 관한 기본계획을 수립하고 단위공사의 시행계획을 작성·승인하거나 또는 공사설계업무를 담당하는 부서를 말한다’라고 되어 있다.

그러므로 공사주관부서는 공사시행 시 기본계획을 수립하고 일상감사를 거쳐 「직무권한 내칙」에 따라 결정권자에게 보고하고 승인을 받아야하고 단위공사의 세부시행계획도 내부품의를 거쳐 최종결정권자에게 보고하고 승인을 받은 후 계약의뢰를 하여야 한다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 위 부서는 다음 [표 7]의 공사시행 시 기본계획을 수립하여 일상감

사를 경유 후 「직무권한 내칙」에 따라 기본계획을 최종결정권자에게 보고하고 승인을 받아야 했으나 최종결정권자가 휴가라는 이유로 기본계획의 결재란에 수기로 휴가처리 하였고 추후에 별도 보고도 하지 않았다. 또한 세부시행계획의 내부품의 절차를 거치지 않고 내부품의 형식으로 수기등록한 문서⁵⁾를 근거로 계약의뢰를 함으로써 최종결정권자의 승인을 득하지 않고 공사를 시행하였다.

[표 7] 영동예코발전본부 시행품의 누락 계약 현황

No	계약명	계 약 상대자	기본계획 날짜	계약의뢰 날짜	담당자
1	영동예코발전본부 발전연료 하화용 2호차 공장반출 정비공사	++++++	'17. 4. 21.	'17. 4. 25.	✂✂✂

그 결과 공사시행 시 기본계획과 세부시행계획을 결정권자의 승인없이 시행하여 공사시행 절차와 직무권한에 따른 보고 및 승인 절차를 위반하였고, 공사 설계 단계에서 객관적이고 정확한 비용 및 시공방식에 대해 충분히 검토할 수 있는 기회를 상실하였다.

조치할 사항 영동예코발전본부장은 공사 수행시 설계변경 절차와 직무권한에 따른 보고 및 승인, 일상감사 의뢰 절차를 철저히 하고 최종결재권자의 승인없이 공사가 시행되는 일이 없도록 관련업무를 철저히 하시기 바랍니다. (주의)

5) 문서번호 영운(기계)-xxxxxx(2017. 4. 21.) 「영동예코발전본부 발전연료 하화용 2호차 공장반출 정비공사 시행」

III 신분 조치 요구

위 I 유지보수성 공사, II 계획예방성 공사와 같이 「공사관리규정」, 「직무권한내칙」 등 관련 사규를 위반한 직원 ㉹㉹㉹, ㉸㉸㉸, \ \ \, < < <, / / / , , ,  등은 「취업규칙」 제10조(성실의무) 위반 사유에 해당되어 「상벌규정」 제27조(경고 및 주의)에 따라 “주의” 처분할 필요가 있다.

조치할 사항 영동예코발전본부장, 영흥발전본부장, 삼천포발전본부장, OE사업처장은 공사 설계변경 관련 업무처리를 소홀히 한 관련자에게는 「상벌규정」 제27조(경고 및 주의)의 규정에 따라 “주의” 처분하시기 바랍니다. (주의)

[관련자]

소 속	직 · 성명	담당기간	담당업무	현 근무처	조치요구
영동예코발전본부 총무부	직원 ㉹㉹㉹			영동예코발전본부 연료전환부	주 의
영동예코발전본부 총무부	직원 ㉸㉸㉸			OE사업처 토건설계부	주 의
영동예코발전본부 총무부	직원 \ \ \			영동예코발전본부 총무노무부	주 의
영동예코발전본부 총무부	직원 < < <			삼천포발전본부 시설관리부	주 의
영동예코발전본부 총무부	직원 / / /			영흥발전본부 3발 설비운영부	주 의
영동예코발전본부 기계부	직원 			영동예코발전본부 설비운영부	주 의
영동예코발전본부 기계부	직원 			영동예코발전본부 연료전환부	주 의
영동예코발전본부 기계부	직원 			영동예코발전본부 기계부	주 의