

감사결과처분요구서

일련번호	13	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	1명	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	□□□□국립공원사무소 (○○처○○○○부)	처분요구일자	2017.05.08.	회신기일	2017.06.07.

○○처 ○○○○○부

(신분상 ○○)

제 목 2014년 □□□□국립공원 2차 훼손지 복구공사 감독소홀

관 계 기 관 ○○처 ○○○○○부

내 용

1. 현 황

- 「공사업무집행 규칙」 제18조(공사감독원의 임무) 제1항에 의거 공사감독원은 계약상대자가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사준비 단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야 하며,
- 동 규칙 제28조(시공확인)에 따르면 공사감독원은 계약상대자의 현장대리인으로 하여금 주요공정별, 단계별로 그 시공상태, 규격, 수량이 설계도서와 상이 없음을 점검하고 설계서와 상이하면 그 결과를 시공확인표에 기록하여 계약상대자의 현장대리인에게 시정 및 보완 조치 후 다시 제출하게 하여야 함.

2014년 2차 훼손지 복구공사 현황

- 사업명 : 2014년 □□□□국립공원 2차 훼손지 복구공사
- 위 치 : ○○ ○○군 ○○면 ○○리 ○○-○ 일원
- 사업량 : 토공 및 배수공 1식, 비탈면보호공 및 식재공 1식 등
- 공사기간 : 2014.9.5.~2014.11.3.
- 사업비 : 233,378,960원

2. 지적내용

- □□□□국립공원사무소는 “2014년 □□□□국립공원 2차 훼손지 복구공사” 공사감독 업무를 수행하면서 배수공 및 야면석 쌓기 등에 필요한 콘크리트 타설공을 현장 여건상 레미콘 차량 진입이 불가능한 것으로 판단하여 콘크리트를 인력비빔 타설로 설계하여 공사를 발주하였으나, 주변 현장여건 등이 정비되면서 차량 진입이 가능하게 되어 시공도 인력비빔이 아닌 레미콘으로 시공하였음에도 이를 변경하지 않고 준공하여 8,804천원의 예산을 추가 집행한 사실이 있음.

3. 조치할 사항

- 신분상 ○○ (단기조치 : 1개월 이내) 【○○처 ○○○○○부】

[관련자]

직 급	성 명	담당업무	현근무처	처분요구	비고
일반직 ○급	○○○	생태계 복원	□□□□국립공원사무소	○○	