

감 사 실 시 정

제 목 ■△지사 1층 로비 및 전층 E/V홀 바닥면 대리석 시공 부적정

부 서 명 ○●◎◇원실

내 용

건설산업진흥법 제39조(건설사업관리 등의 시행), 동법 시행령 제55조(감독 권한대행 등 건설사업관리의 시행)에 따라 건설공사의 품질 확보 및 향상을 위하여 법인인 건설기술용역업자로 하여금 건설사업관리를 하게 하여야 한다.

공단 ■△지사 신축공사 감독 권한대행 건설사업관리용역업자로 주식회사 종합건축사사무소 ■△건축이 선정되었고, 건설사업관리기술자는 기술용역계약서, 과업내용서, 국가기관용 건설기술(건설사업관리) 용역계약 특수조건 제7조(법령 등의 준수), 「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침(국토교통부고시 제2015-473호) 제56조(시공성과 확인 및 검측 업무), 제58조(사용자재의 검수·관리)에 따라 자재가 현장에 반입되면 송장 또는 납품서를 확인하고 수량, 치수 등을 검사하는 등 건설공사의 품질관리 지도·감독을 성실하게 수행 하여야 한다.

그러나 ■△지사 바닥재인 천연대리석(Breccia Cream, 20mm)의 경우 실제 시공한 바닥재와 확보된 예비자재를 실측한 결과 바닥재인 대리석을 규격에 맞지 않은 자재(Breccia Cream, 17mm 및 18mm)로 전체 면적(317㎡)을 착오 시공(시공비: 40,861천 원)하였으나, 자재검수 및 검측과정에서 적합으로 판정하였다.

이와 같이 규격외 자재인 천연대리석으로 시공하여 '16.10.20. 현재 192장(96㎡)이 실금 및 파손 등 하자가 발생하였고, 충격에 약해 추후에도 하자는 계속될 전망이다.

< 바닥면 대리석 시공 상태 및 실측 현황 >

■ 시공상태	■ 자재 규격 확인	
	17mm	18mm
		

< 바닥면 대리석 하자 내역 >

(기준: '16.10.20.)

(단위: 장, m²)

위치	수량	면적	하자상태	비고
합 계	192	96 m²		
1층 로비	81		실금, 파손	
2층 E/V홀 앞 바닥	11		실금	
3층 E/V홀 앞 바닥	8		실금	
4층 E/V홀 앞 바닥	16		실금, 파손	
지하1층 계단 밑 바닥	25		실금	
지하층 용역원실 앞 바닥	51		실금	

※ 석재공사 전문업체 ○○석재에 의하면 천연대리석 20mm는 강도가 약해 벽체마감재로 사용되며, 바닥재는 30mm이상을 사용함.

【조치할 사항】 ○●◎◇실장은

부실시공 사항에 대해 천연대리석의 바닥재 적용 규격 등 자재의 적합 여부를 확인하고, 시공사항을 재검토 후 시공사 및 하도급업체와 재시공 방안을 마련하시기 바랍니다.(시정)