

[28] [시정(감액)] 사항

1. 제 목 : 교통신호기용 횡단배관 물량 중복
2. 조치부서 : ○○○○본부
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

○○○○본부에서는 ◆◆◆◆◆도시 생활권별 조성공사를 [표 80]과 같이 진행하고 있다.

[표 80] ◆◆도시 조성공사 현황

공사명	착공일	준공일	시공회사	비고
*-1생활권 조성공사	2012.11.26.	2017. 6.25.	**건설	공사중
*-2생활권 조성공사	2012.11.26.	2017. 9.30.	(주)***산업	공사중
*-4생활권 조성공사	2012.11.26.	2017.11.25.	**산업(주)	공사중
*-1생활권 조성공사	2013. 7.26.	2017. 1.25.	(주)**건설	공사중지
*-2생활권 조성공사(1공구)	2016. 1.20.	2018. 3.19.	(주)*건설	공사중
*-2생활권 조성공사(2공구)	2016. 1.20.	2019. 5.19.	(주)라***	공사중
*-3생활권 및 *-1생활권 (잔여)조성공사	2012. 5.25.	2017. 9.30.	코***** (주)	공사중

자료 : ○○○○본부 제출자료 재구성

감사기간 중 확인 결과, 위의 같은 공사 구간에서는 현재 각 공구별 도시기반 전기공사에서 교통신호기 설치공사를 진행하고 있으며, 각 생활권별 조성공사의 설계에도 [표 81]과 같이 교통신호기용 횡단배관이 중복으로 반영된 사실을 알 수 있었다.

[표 81] 교통신호기용 횡단배관 설계반영 현황(조성공사)

공사명	공종	수량(m)	금액(천 원)	비고
*-1생활권 조성공사	배관공사	2,386	5,800	
*-2생활권 조성공사	배관공사	1,881	12,100	
*-4생활권 조성공사	배관공사	5,833	22,600	
*-1생활권 조성공사	배관공사	2,119	6,450	
*-2생활권 조성공사(1공구)	배관공사	1,138	8,994	
*-2생활권 조성공사(2공구)	배관공사	2,080	4,926	
*-3생활권 및 *-1생활권 (잔여)조성공사	배관공사	5,115	17,900	
계			78,770	제잡비 포함

자료 : ○○○○본부 제출자료 재구성

「공사계약일반조건」 제19조의2(설계서의 불분명·누락·오류 및 설계서 간의 상호모순에 의한 설계변경)에 따르면 설계서의 내용이 불분명하거나 누락·오류 또는 상호 모순 등이 있는 사실이 발견되었을 때는 설계변경 하도록 규정되어 있으므로 설계에 중복으로 반영된 부분은 공종 간 협의를 통하여 조정하고, 그 결과에 따라 공사비를 감액하는 등 계약금액을 조정하는 것이 타당하다.

그런데 ○○○○본부에서는 감사일 현재까지 조성공사 및 도시기반 전기공사에 중복으로 반영되어 있는 교통신호기용 횡단배관에 대한 감액 설계변경 등의 조치를 취하지 않고 있어 관련 공사비가 중복 지급될 우려가 있다.

5. 조치할 사항

○○○○본부장은

◆◆◆◆◆도시 각 생활권별 조성공사에 중복으로 반영되어 있는 교통
신호기용 횡단배관 설치 공사비 78백만 원을 감액하시기 바랍니다(시정(감액)).