

[35-1] [주의] 사항

1. 제 목 : 공동주택 방송설비 설계 부적정
2. 조치부서 : ❀❀❀❀처
3. 관 련 자 : ●●●●●●처 ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀부 과장 전기4급 ttt(주의)
4. 내 용 :

○○○○○본부에서는 ○○○△△ 행복주택 1공구 정보통신공사를 2016. 10. 17. 착공하여 2018. 9. 30. 준공을 목표로 현재 공사 중에 있다.

한편, 公社에서는 공동주택 등 건축물에서 지상파 텔레비전방송 및 종합유선 방송을 공동으로 수신하기 위하여 수신안테나, 선로, 관로 및 그 부속설비(이하 ‘방송 설비’라 한다)에 대하여 설치기준을 정하고 이에 따라 설계 등을 진행하고 있다.

설계를 할 때에는 산출범위의 착오로 누락 및 중복되는 부분이 없도록 하여야 하며, 산출 집계된 수량은 과거의 유사평형 및 기발주지구의 자료와 비교 분석하는 등 수량의 과다 및 과소가 없도록 하여야 한다.

그런데, ○○○○○본부 감사기간 중 현장여건에 따른 설계도서의 적정성을 검토한 결과, ○○○△△ 행복주택 1공구 정보통신공사의 방송설비 설치공사에 소요되는 케이블의 수량이 [표 99]와 같이 실제 필요 수량과 다르게 반영된 사실을 알 수 있었다.

[표 99] 동축케이블 설계현황(CATV)

(단위 : m, 천 원)

공사명	규격	케이블 설계현황				증감금액	비고
		설계수량	금액	필요수량	금액		
○○△△ 행복주택	동축케이블 (10C-HFBT)	9,064	57,650	670	4,250	53,400	
계						72,250	제잡비 포함

자료 : ○○○○본부 제출자료 재구성

그 결과, 관련 공사비 72백만 원이 시공사에 과다하게 지급될 우려가 있고, 공사감독원의 설계 변경 시행 등에 따른 불필요한 행정력을 낭비하는 결과를 초래하였다.

5. 조치할 사항

☞☞☞☞처장은

○○△△ 행복주택 1공구 정보통신공사 발주 시 설계도서 검토 업무를 소홀히 한 관련자 전기4급 ttt에게 ‘주의’를 촉구하시기 바랍니다(주의).

[35-2] [시정(감액)] 사항

1. 제 목 : 공동주택 방송설비 설계 부적정
2. 조치부서 : ○○○○본부
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

○○○○본부에서는 ○○○△△ 행복주택 1공구 정보통신공사를 2016. 10. 17. 착공하여 2018. 9. 30. 준공을 목표로 현재 공사 중에 있다.

한편, 公社에서는 공동주택 등 건축물에서 지상파 텔레비전방송 및 종합유선 방송을 공동으로 수신하기 위하여 수신안테나, 선로, 관로 및 그 부속설비(이하 ‘방송 설비’라 한다)에 대하여 설치기준을 정하고 이에 따라 설계 등을 진행하고 있다.

설계를 할 때에는 산출범위의 착오로 누락 및 중복되는 부분이 없도록 하여야 하며, 산출 집계된 수량은 과거의 유사평형 및 기발주지구의 자료와 비교 분석하는 등 수량의 과다 및 과소가 없도록 하여야 한다.

그런데, ○○○○본부 감사기간 중 현장여건에 따른 설계도서의 적정성을 검토한 결과, ○○○△△ 행복주택 1공구 정보통신공사의 방송설비 설치공사에 소요되는 케이블의 수량이 [표 100]과 같이 실제 필요 수량과 다르게 반영된 사실을 알 수 있었다.

[표 100] 동축케이블 설계현황(CATV)

(단위 : m, 천 원)

공사명	규격	케이블 설계현황				증감금액	비고
		설계수량	금액	필요수량	금액		
○○○○ 행복주택	동축케이블 (10C-HFBT)	9,064	57,650	670	4,250	53,400	
계						72,250	제잡비 포함

자료 : ○○○○본부 제출자료 재구성

그 결과, 관련 공사비 72백만 원이 시공사에 과다하게 지급될 우려가 있고, 공사감독원의 설계 변경 시행 등에 따른 불필요한 행정력을 낭비하는 결과를 초래하였다.

5. 조치할 사항

○○○○본부장은

○○○○ 행복주택 1공구 정보통신공사 방송설비의 시설 수량 등을 합리적으로 조정하시고 관련 공사비 72백만 원을 감액하시기 바랍니다(시정(감액)).