

제 목 소음진동 최소화를 위해 반영한 궤도 소음저감장치 미설치

소 관 부 서 ○○본부

<조치할 사항>

○○본부장은

- ① “□□□(□□~□□) 복선전철 제□공구 건설공사” 구간 내 계획되어 있는 소음저감장치(레일웹댐퍼)가 ‘□□□ 복선전철 건설사업’의 개통 전(공사 준공 전) 설치 될 수 있도록 성능검증 완료 단계별로 계획한 소음저감장치 설치 일정 준수 방안을 마련하시기 바라며, 동 관리방안에는 서해선 복선전철의 개통(공사 준공)을 기준으로 소음저감 장치 설치가 지연될 경우에 대한 별도의 제재조치(벌점, 지체상금 등) 방안을 포함하시기 바랍니다. (통보)
- ② “□□□(□□~□□) 복선전철 제□공구 건설공사”의 시공 및 건설사업관리 업무를 소홀히하여 소음저감장치 설치가 지연되도록 한 관련자에 대하여 『건설기술진흥법 시행규칙』 제19조에 따라 ‘주의조치’ 하시기 바랍니다. (통보)