

제 목 교량 기초말뚝 수량 정산 및 기성지급 부적정

소 관 부 서 ○○본부

<조치할 사항>

○○본부장은

- ① “□□□□선 □□~□□ 철도건설 제□공구 노반신설 기타공사” 실시공 물량 대비 과다 지급된 기성금 80,000,000원(제경비 포함)을 환수 조치하시기 바랍니다. (시정)
- ② 「공사계약 일반조건」 제20조에 따라 “△△△(△△~△△) 복선전철 제△△공구 노반신설 기타공사” 등 2개 공사에 실제 시공된 말뚝 수량 대비 과다하게 계상되어 있는 공사비 총 486,000,000원(제경비 포함)을 계약금액 조정(감액)하시기 바랍니다. (시정)
- ③ “□□□□선 □□~□□ 철도건설 제□공구 노반신설 기타공사” 기성금이 실제 시공물량보다 과다하게 지급되도록 기성검사를 소홀히 한 관련자에게 「건설기술진흥법 시행규칙」 제19조에 따라 ‘주의조치’ 하시기 바랍니다. (통보)