

시 정 사 항

일련번호 19생산건설 - 3

제 목 가설비 설계변경 미흡

소관부서 ○○○기지건설단

관계부서

내 용

○○○기지건설단 ☺☺부는 건설공사계약의 설계변경 총괄업무를 수행하면서 ◇◇◇
◇◇◇(주)[70%], ●●●●(주)[30%]와 체결한 “○○○생산기지 3단계2차 #21~23 저장
탱크 및 부대설비공사” (계약기간: ‘15.10.8.~‘20.07.17., 계약금액: 335,602,806,003원)
계약의 설계변경을 ‘19. 5. 20. 시행하였다.

예정가격 작성기준(계약예규 제109호) 제2장 「원가계산에 의한 예정가격 작성」
제3절 「공사원가계산」 제19조(경비)에 따라 가설비는 공사목적물의 실체를 형성하
는 것은 아니나 현장사무소, 창고, 식당, 기숙사, 화장실 등 시공을 위하여 필요한
가설물의 설치에 소요되는 비용(노무비, 재료비를 포함한다)을 말하며, 가설비에 해
당하는 공사비는 재료비, 노무비, 경비로 구분하지 않고 경비에 계상하여야 한다.

그런데 ‘19. 5. 20. 상기 공사계약의 대비공사(전기, 토목, 건축) 공종을 설계변경
하면서 가설비에 해당하는 신규비목을 경비에 계상하지 않고 재료비, 노무비, 경비
로 구분하여 계상하여 설계변경함에 따라 간접비 131,096,281원(부가세 포함)이 증
가하였다.

[가설비를 경비로 처리하지 않아 증가되는 간접비]

역 무	가설비 경비처리 금액	설계변경 금액	증 감	비 고
재 료 비	141,680,831,843원	141,949,643,395원	268,811,552원	-
노 무 비	80,666,114,930원	80,984,634,254원	318,519,324원	직접·간접노무비
경 비	14,563,238,036원	13,994,004,151원	-569,233,885원	산출경비
간 접 비	44,804,979,774원	44,906,061,220원	101,081,446원	간접경비
합 계	281,715,164,583원	281,834,343,020원	119,178,437원	정산분 등 제외
부 가 세	28,171,516,458원	28,183,434,302원	11,917,844원	
총 계	309,886,681,041원	310,017,777,322원	131,096,281원	

조치할 사항

○ ◎◎기지건설단장은 증액된 간접비 131,096,281원을 감액하도록 가설비를 경비로 설계변경하시기 바랍니다.(시정)