

감사결과처분요구서

일련번호	14	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	1	재정상 조치방법	회수	재정상 조치금액	2,272,100원
수감부서 (처리할 부서)	△△△ (□□□□부, △△△)	처분요구일자	2016.06.30.	회신기일	2016.07.29.

□□□□부, △△△국립공원사무소
(신분상 주의, 재정상 회수)

제 목 멸종위기식물원 조성공사 추진 부적절
관 계 기 관 □□□□부, △△△국립공원사무소
내 용

1. 업무기준

- 「공사업무집행 규칙」 제18조(공사감독원의 임무) 제1항 규정에 의거 공사감독원은 계약상대자가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사 준비단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야 하며, 계약 내용에 명시가 되지 아니한 사항에 대하여는 관계법령 및 공단의 제규정이 정하는 바에 의함
- 또한 동 규칙 제 28조(시공확인)에 따르면 공사감독원은 계약상대자의 현장대리인으로 하여금 주요공정별, 단계별로 그 시공상태, 규격, 수량이 설계도서와 상이 없음을 점검하고 설계서와 상이하면 그 결과를 시공확인표에 기록하여 계약상대자의 현장 대리인에게 시정 및 보완 조치 후 다시 제출케 하여야 함

2. 지적내용

- △△△국립공원사무소는 국립공원 내 멸종위기식물 등 주요 식물종의 보전활동 제고 등을 위하여 ○○○○(주)와 계약 체결하여 「2014△△△ 멸종위기 식물원 조성공사」를 추진하면서, 진입로를 사전 공사한 후 설계를 변경하였고 물량변경 및 공기연장 등으로 인한 계약변경 후 이에 대한 내역서 및 예정공정표 등을 접수하지 않았음
- 또한, 사토 운반거리가 당초 10km에서 0.9km로 변경되었으나 변경절차 없이 준공하여 2,272,100원을 과다 집행함

3. 조치할 사항

○ 신분상 주의 (단기조치 : 1개월 이내) 【□□□□부】

[관련자]

직 급	성 명	담당업무	현근무처	처분요구	비고
일반직 ○급	○○○	모니터링	△△△	주의	

○ 재정상 회수 (단기조치 : 1개월 이내) 【△△△국립공원사무소】

- 과다 집행된 2,272,100원 회수 조치