

감사결과처분요구서

일련번호	12	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	1	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△△△ (□□□□부)	처분요구일자	2016.05.02.	회신기일	2015.06.01.

□□□□부

(신분상 주의)

제 목 ○○자동차야영장 전기공사 감독 소홀
관 계 기 관 □□□□부
내 용

1. 현 황

사 업 명	사업기간	계약금액(원)	시공업체	영지표지판		
				규격	수량	금액(원)
2014년 ○○ 자동차 야영장 전기공사	2014.8.29. ~12.12.	101,616,900	(주)****	목재 150*150*900	153개	17,791,911원

2. 지적내용

- 「공사업무집행 규칙」 제18조(공사감독원의 임무) 제1항에 의거 공사감독원은 계약상대자가 계약내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사준비단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야 하며, 동 규칙 제28조(시공확인)에 따르면 공사감독원은 계약상대자의 현장대리인으로 하여금 주요공정별, 단계별로 그 시공상태, 규격, 수량이 설계도서와 상이하면 그 결과를 시공확인표에 기록하여 계약상대자의 현장대리인에게 시정 및 보완 조치 후 다시 제출케 하여야 함
- △△△국립공원△△사무소는 '14년 ○○자동차야영장 전기공사' 설계 시 도서에는 영지표지판 설치단가(116,287원/개)를 견적에 의해 산출하였다고 명기하였으나, 실제 단가산출 근거에는 견적서가 첨부되어 있지 않아 정확한 산출근거 없이 공사비를 산정하였으며, '14.8.29. (주)****과 계약하여 사업을 추진하면서 공사 현장감독을 소홀히 하여 영지표지판(153개소) 설치 시 당초 설계도면에는 기초부분에 목재 부식에 방을 위한 '목재보호커버'를 설치하도록 되어 있으나, 이를 누락한 채 시공함에 따라 당초 사업목적에 부적합함에도 이를 준공처리한 사실이 있음

3. 조치할 사항

○ 신분상 주의 (단기조치 : 1개월 이내) 【□□□□부】

[관련자]

직 급	성 명	담당업무	현근무처	처분요구	비고
일반직 ○급	○○○	시설	△△△△△	주의	