

감사결과처분요구서

일련번호	13	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	3명	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	□□□국립공원사무소 (○○처 0000부, □□□)	처분요구일자	2017.07.31.	회신기일	2017.08.30.

○○처 ○○○○부, □□□국립공원사무소
(신분상 ○○, 행정상 통보)

제 목 공사용 자재 헬기 운반수량 과다계상 및 집행
관 계 기 관 ○○○처 ○○○○부, □□□국립공원사무소
내 용

1. 현황

○ 공사현황

(단위: 원)

사 업 명	사업기간	사업비	과다산정액	계약업체
2016년 □□□국립공원 ○○○○ 독립훼손지 복원공사	2016.04. 20.~07.27.	399,931,000	728,893	(주)*****
2016년 □□□국립공원 훼손탐방로 정비공사	2016.08.09.~11. 25.	415,000,000	1,490,081	(주)*****
2016년 □□□국립공원 ○○○○ 신축자재 헬기용역	2016.05.16.~05. 31.	21,010,000	939,037	(주)****

○ 헬기운반 과다 산출 내역

(단위: 톤, 원)

사 업 명	운반량(톤)			운반비			비고
	당초	변경	증감	당초	변경	증감	
2016년 □□□국립공원 ○○○○ 독립훼손지 정비공사	565.7	563	2.7	168,609,503	167,880,610	728,893	
2016년 □□□국립공원 훼손탐방로 정비공사	7.2	1.9	5.3	2,024,260	534,179	1,490,081	
2016년 □□□국립공원 ○○○○ 신축자재 헬기용역	26	26	-	21,010,000	20,073,963	939,037	

2. 지적내용

- 「예정가격 작성기준(기획재정부 계약예규)」 제2조(계약공무원의 주의사항) 제2항 규정에 따르면 계약담당공무원은 예정가격 작성시 부당하게 감액하거나 과잉 계산 되지 않도록 하여야 하며,
- 공단『공사업무집행 규칙』 제18조(공사감독원의 임무) 제1항 규정에 의거 공사감독원은 계약상대자가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사 준비 단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야 하며, 계약 내용에 명시가 되지 아니한 사항에 대하여는 관계법령 및 공단의 제규정이 정하는 바에 의하며

- 동 규칙 제31조(설계변경) 제1항 제1호에 의거, 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우 적절한 상태로 설계 변경을 하여야 함
- 또한, 헬기이용 자재(물자)운반 매뉴얼에 따라 헬기 운반비 산정 시 자체로 설계하는 원가계산가격, 2개 이상의 견적가격 등 헬기운반 산출 결과와 인력운반에 의한 산출 가격 등을 비교 분석하여 헬기운반을 산출하여야 함
- □□□국립공원사무소는 '2016년 □□□국립공원 독립훼손지 정비공사'를 시행하면서 헬기운반 물량을 산출 시 공사용 자재(원형강관, 철근, 평의자 등)의 재료 할증을 이중으로 반영하여 헬기 운반 물량을 과다 산출하여 공사비 728,893원을 과다 집행 하였으며,
- '2016년 □□□국립공원 훼손탐방로 정비공사'에서는 목재의 단위 중량을 잘못 계산 (13.2kg/재 → 2.268kg/재)하여 헬기운반 물량을 과다 산출하여 공사비 1,490,081원을 과다 집행한 사실이 있음
- 또한 '2016년 ○○○○ 화장실 설치공사'에서는 헬기 운반비 산정 시 자체 설계하는 원가계산가격, 인력운반에 의한 산출가격 등을 비교 분석하지 않고 견적 가격으로 만 헬기운반비를 산출하여 939,037원을 과다 집행한 사실이 있음

3. 조치할 사항

- 신분상 ○○(단기조치: 1개월 이내) 【○○처 ○○○○부】

[관련자]

직 급	성 명	담당업무	현 근무처	처분요구	비고
일반직 ○급	○○○	모니터링	□□□국립공원사무소	○○	
일반직 ○급	○○○	시설	□□□국립공원사무소	○○	
일반직 ○급	○○○	시설	□□□국립공원사무소	○○	휴직중

- 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【□□□국립공원사무소】

- □□□국립공원사무소장은 공사용 자재 헬기 운반 관련 규칙, 지침 숙지 및 재발방지를 위한 직원교육 시행