

감사결과처분요구서

일련번호	12	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	○명	재정상 조치방법	감액	재정상 조치금액	12,073천원
수감부서 (처리할 부서)	□□□국립공원사무소 (00처 0000부, □□□국립공원사무소)	처분요구일자	2017. 7. 7.	회신기일	2017. 8. 6.

○○처 ○○○○부, □□□국립공원사무소
(신분상 ○○, 재정상 감액)

제 목 2015년 □□□국립공원 ○○주차장 조성사업 공사비 과다산정
관 계 기 관 ○○처 ○○○○부, □□□국립공원사무소
내 용

1. 현 황 [2015년 □□□ ○○○ 일원 독립훼손지 복원공사 현황]

(단위 : 천원)

사 업 명	사업기간	사업비(준공)	과다반영액	도급업체
2015 □□□국립공원 ○○주차장 조성사업	2015.11.30. ~2017.05.01.	584,100	12,073	삼수건설(주)

2. 지적내용

- 『예정가격 작성기준(기획재정부 계약예규)』 제2조(계약공무원의 주의사항) 제2항 규정에 따르면 계약담당공무원은 예정가격 작성시 부당하게 감액하거나 과잉 계산되지 않도록 함.
- 공단 『공사업무집행 규칙』 제18조(공사감독원의 임무) 제1항 규정에 의거 공사감독원은 계약상대자가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사 준비 단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야 하며, 계약 내용에 명시가 되지 아니한 사항에 대하여는 관계법령 및 공단의 제규정이 정하는 바에 의하며,
- 동 규칙 제31조(설계변경) 제1항 제1호에 의거, 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우 적정한 상태로 설계 변경을 하여야 함.
 - □□□국립공원사무소는 2015년 □□□국립공원 ○○주차장 조성사업을 추진하면서 이설도로 등에 필요한 혼합쇄석 2,671m³을 운반하면서 당초 운반거리가 58.5km로 조사 설계되어 공사계약이 체결 되었다하여 골재원에 대한 추가조사 없이 이를 인정 하였으나, □□□종합감사가 진행 중인 현 시점에서 보은군 내의 골재원을 조사한 결과 사업위치인 ○○주차장에서 약 35km지점에 다른 골재원이 존재 하는바(본 사업 시점인 2015년은 물론 현재에도 혼합골재 생산), 이러한 조사내용을 근거로 운반 거리에 대한 설계변경을 하였어야 함에도 불구하고 이를 이행하지 않아 약 25,297천원의 예산을 과다 산정한 사실이 있으며, 설계변경시 반영하지 못한 순성토량 3,070m³를 반영한다 해도 약 12,073천원을 과다 산정한 사실이 있음.

3. 조치할 사항

○ 신분상 ○○(단기조치 : 1개월 이내) 【○○처 ○○○○부】

[관련자]

직 급	성 명	담당업무	현 근무처	처분요구	비고
일반직○급	○○○	시설	○○○국립공원사무소	○○	

○ 재정상 감액(단기조치 : 1개월 이내) 【□□□국립공원사무소】

- □□□국립공원사무소장은 골재원 운반거리 적용 오류로 과다 설계되어 반영된 공사비 12,073천원을 감액조치