

감사결과처분요구서

일련번호	11	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	1명	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	□□□□국립공원사무소 (○○처 ○○○○부)	처분요구일자	2017.05.08.	회신기일	2017.06.07.

○○처 ○○○○부

(신분상 ○○)

제 목 2016년 □□□□ ●●●야영장 정비공사 감독소홀
관 계 기 관 ○○처 ○○○○부
내 용

1. 현 황

- 「공사업무집행 규칙」 제18조(공사감독원의 임무) 제1항에 의거 공사감독원은 계약상대가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사준비 단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야 하며,
- 동 규칙 제28조(시공확인)에 따르면 공사감독원은 계약상대자의 현장대리인으로 하여금 주요 공정별, 단계별로 그 시공상태, 규격, 수량이 설계도서와 상이 없음을 점검하고 설계서와 상이하면 그 결과를 시공확인표에 기록하여 계약상대자의 현장대리인에게 시정 및 보완 조치 후 다시 제출하게 하여야 함.
- 2016년 □□□□ ●●● 야영장 정비공사 현장확인 결과 “바닥형 영지”의 토질이 사질토로서 배수가 양호할 것으로 판단하여 당초 영지의 원활한 배수를 목적으로 설계에 반영한 영지하부의 혼합골재 삭제계획을 수립함.(□□□□사무소-5278(2016.10.27).

●●●야영장 정비공사 현황

- 사업명 : 2016년 □□□□ ●●●야영장 정비공사
- 위 치 : ○○ ○○군 ○○ ○○리 ○○○-○○번지 일원
- 사업량 : 야영장 정비(A=33,016㎡)
- 사업비 : 789,469,000원(관급자재 255,309,667원 별도)

2. 지적내용

- □□□□사무소는 설계변경을 하면서 혼합골재의 재료비만을 삭제하고 혼합골재 시공비 및 지반 터파기 비용 등은 삭감하지 않아 13,346천원의 예산을 추가 집행하였으며, 상기의 영지 시공을 위한 경계목을 일반적으로 사용하는 방부목재가 아닌 다량의 “천연목재 말라스(순수 자재비 1.4억원)”를 사용하면서 자재로서 요구되는 품질기준을 명시하고 현장에 반입되는 자재가 동 기준에 적합한지 여부를 확인하는 시험 등을 하여야 함에도 이행하지 않았고,
- 공사시방서에는 시공한 상수 관망의 압력 및 누수시험을 감독자 입회하에 실시하게 되어 있으나 이를 위한 시험비를 내역에 반영하지 않는 등 시방서와 내역서가 상이 함에도 이에 대한 검토없이 준공처리한 사실이 있음.

3. 조치할 사항

- 신분상 ○○ (단기조치 : 1개월 이내) 【○○처 ○○○○부】
[관련자]

직 급	성 명	담당업무	현근무처	처분요구	비고
일반직 ○급	○○○	시설업무	□□□□국립공원사무소	○○	