

감사결과처분요구서

일련번호	11	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	○	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	□□□국립공원□□사무소 (△△처 △△△△부, 자원보전처 생태복원부)	처분요구일자	2017. 8. 30.	회신기일	2017. 11. 29.

△△처 △△△△부, 자원보전처 생태복원부
(신분상 ○○, 행정상 권고)

제 목 '16년 ○○계곡 용역결과 후속조치 이행소홀
관 계 기 관 △△처 △△△△부, ○○○○처 ○○○○부
내 용

1. 현 황[‘16년 ○○계곡 생태복원사업 용역추진 현황]

(단위 : 천원)

용역명	용역기간	용역비	비고
계		206,549	
○○계곡 생태복원 실시설계용역	2016.4.29.~11.22.	182,585	
○○계곡 생태복원 소규모환경영향평가 용역	2016.5.4.~11.25.	19,280	
○○계곡 생태복원 문화재지표조사 용역	2016.05.09.~06.27.	4,684	

○ 공단 「공사업무집행 규칙」 제12조(발주)에 따르면 예산배정이 있을 경우 공사집행부서의 장은 공사설계서를 작성하여 계약기간 및 그 이행기간을 감안하여 계약담당부서의 장에게 발주 의뢰하여야 함.

2. 지적 내용

○ □□□국립공원□□사무소는 ○○계곡 상가 철거지¹⁾에 대하여 생태복원을 통한 □□국립공원의 생태적 가치 향상 및 훼손된 경관을 생태·환경이 어우러진 자연형 계곡으로 복원하기 위하여 '14년 10월 '□□□국립공원 ○○계곡 생태복원 기본계획'을 수립하였으며, 동 기본계획에 따라 ○○계곡 생태복원사업을 추진하기 위해 약 2억원의 예산을 투입하여 상기와 같이 실시설계 용역 등을 본부(○○○○처)와 협의하여 완료하였으나, ○○○○처(○○○○원부)는 사업을 추진할 수 있는 예산을 □□□□□사무소에 배정하지 않았으며,

※ 실시설계 : 공종(식생복원, 하도복원, 부대공 등), 사업비(4,720백만원)

○ 또한 '16년 12월 ○○○○처에서 수립한 '국립공원 훼손지 복원 중장기 종합계획(2017~2026)'에 ○○계곡 복원사업이 반영되어 있지 않아, 향후 ○○계획 복원사업 추진이 불투명한 상태임.

3. 조치할 사항

○ 신분상 ○○(단기조치 : 1개월 이내) 【△△처 △△△△부】

- 국립공원 훼손지 복원사업 예산배정 및 국립공원 훼손지 복원 중장기 종합계획 수립
용역 검토 소홀.

[관련자]

직 급	성 명	담당업무	현 근무처	처분요구	비고
일반직○급	○○○	○○○○○	○○○국립공원사무소	○○	

○ 행정상 권고(중기조치 : 3개월 이내) 【○○○○○처 ○○○○부】

- ○○○○○장은 기 수립된 “국립공원 훼손지 복원 중장기 종합계획(‘17~’26)”에 ○○계곡
복원사업을 위한 연차 투입예산을 추가 반영하여 실시설계서에 반영된 당초 계획대로
식생복원, 하도복원 등 사업이 원활하게 진행될 수 있도록 조치.