

감사결과처분요구서

일련번호	12	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	회수	재정상 조치금액	1,057,400원
수감부서 (처리할 부서)	△△△국립공원사무소 (△△△국립공원사무소)	처분요구일자	2019.1.22.	회신기일	2019.4.21. 2019.2.21.

△△△국립공원사무소 (재정상 회수, 행정상 통보)

제 목 탐방로 상 철재구조물 도색 공사비 적용 부적정
관 계 기 관 △△△국립공원사무소
내 용

1. 현황 및 지적내용

○ 공사 현황

공 사 명	공 사 기 간	계 약 금 액	계 약 업 체
2018년 △△△ 탐방로 및 훼손지 정비공사	'18.8.14. ~ 11.19.	428,619,450원	주식회사 **
2017년 △△△ 탐방로 및 훼손지 정비공사	'17.8.4. ~ 11.15.	625,955,000원	주식회사 ***

○ 바탕만들기(철재면) 및 철재교량 조합페인트칠 반영 현황

(단위: 원)

공 종	수량	(現)계약내역		(변경정정내역)		차액 (A-B)	제경비	총금액
		단가	금액(A)	단가	금액(B)			
계			868,071		270,755	597,316	454,362	1,057,437
바 탕 만들기 (철재면)	소 계		422,069		-	422,069	315,809	743,637
	2018년	65,458㎡	2,028	132,748	(제외)	132,748	106,793	245,300
	2017년	147,915㎡	1,956	289,321	(제외)	289,321	209,016	498,337
조합페인트칠 (2018년)	124.20㎡	3,591 (붓칠)	446,002	2,180 (롤러칠)	270,755	175,247	138,553	313,800

○ 「예정가격 작성기준(기획재정부 계약예규)」 제2조(계약공무원의 주의사항) 제2항 규정에 따르면 계약담당공무원은 예정가격 작성시 부당하게 감액하거나 과잉 계산되지 않도록 하여야 함.

○ 공단 「공사업무집행 규칙」 제18조(공사감독원의 임무) 제1항 규정에 의거 공사감독원은 계약상대자가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사 준비 단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야 하며, 계약 내용에 명시가 되지 아니한 사항에 대하여는 관계법령 및 공단의 제규정이 정하는 바에 의하며

○ 동 규칙 제31조(설계변경) 제1항 제1호에 의거, 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우 적정한 상태로 설계변경을 하여야 함.

- △△△국립공원사무소는 건설공사 표준품셈(17-3 유성페인트, 17-4 녹막이페인트)에 의거 철재면 바탕만들기는 공장에서 기수행 후 반입된 기준으로 별도 계상하지 않도록 규정하고 있음에도 2017년, 2018년 탐방로 및 훼손지 정비공사의 경우 불필요한 철재면

바탕만들기 공종을 각각 147.915㎡('17년), 65.458㎡('18년)를 반영하여 743,637원을
과다 계상하였으며,

- 2018년 탐방로 및 훼손지 정비공사의 경우 기존 철재교량의 철재 도색(도장면 124.20㎡)을
시행하면서 ‘붓칠’로 설계를 하였음에도 실제 공사는 ‘롤러칠’로 시공하였음으로
설계변경을 통하여 변경계약을 체결하여야 함에도 설계변경 없이 공사를 준공함으로
인해 313,800원을 과다 집행한 사실이 있음

2. 조치할 사항

○ 재정상 회수 (중기조치: 3개월 이내) 【△△△국립공원사무소】

- △△△국립공원사무소장은 2017년, 2018년 탐방로 및 훼손지 정비공사에서 과다 계상 된
1,057,400원 회수 조치 이행

※ 주식회사 **: 559,100원, 주식회사 ***: 498,300원

○ 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△국립공원사무소】

- △△△국립공원사무소장은 「예정가격 작성기준(기획재정부 계약예규)」, 공단「공사업무
집행 규칙」 준수 및 재발방지를 위한 교육 이행