

감사결과처분요구서

일련번호	13	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	감액	재정상 조치금액	23,817,000
수감부서 (처리할 부서)	△△△국립공원사무소 (△△△국립공원사무소)	처분요구일자	2019.12.24.	회신기일	2020.01.23.

△△△국립공원사무소 (재정상 감액)

제 목 문화유산지구 정비공사 공사비 과다 계상
관 계 기 관 △△△국립공원사무소
내 용

1. 현황 및 지적내용

- 「예정가격 작성기준(기획재정부 계약예규)」 제2조(계약공무원의 주의사항) 제2항 규정에 따르면 계약담당공무원은 예정가격 작성시 부당하게 감액하거나 과잉 계산되지 않도록 하여야 함
- 공단 「공사업무집행 규칙」 제18조(공사감독원의 임무) 제1항 규정에 의거 공사 감독원은 계약상대자가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사 준비 단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야 하며, 계약 내용에 명시가 되지 아니한 사항에 대하여는 관계법령 및 공단의 제규정이 정하는 바에 의하며, 동 규칙 제31조(설계변경) 제1항 제1호에 의거, 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순 되는 점이 있을 경우 적정한 상태로 설계변경을 하여야 함
- 문화유산지구 정비공사 현황

공사명	공사기간	주요공사내용	계약금액(천원)	계약업체
2019년 △△△ 문화유산지구 정비공사	2019.6.27.~11.15.	문화유산지구 정비 1식 (▷▷▷ 탐방로 정비, 보행안전시설 설치 등)	269,280	**종합건설(주)

- △△△국립공원사무소는 ‘2019년 △△△ 문화유산지구 정비공사’를 시행하면서 거친돌쌓기 공종의 경우 인력시공으로 설계에 반영하였으나 실제 시공 시에는 작업 효율성 제고를 위하여 인력과 기계(굴삭기)를 병행하여 시공하였

으나 감사일 현재(2019.10.30.)까지 설계변경 등의 절차를 이행하지 않음에 따라 공사비 23,817천원이 과다 계상*된 사실이 있음

* 거친돌쌓기'공사비 과다 계상 현황

(단위: 원)

품명	수량	당초(인력)		재산정(인력+기계)		차액(A-B)
		단가	금액(A)	단가	금액(B)	
거친돌쌓기	86.3m³	554,542	47,912,445	390,764	33,762,009	14,150,436
제경비						9,666,564
총 계						23,817,000

2. 조치할 사항

- 재정상 감액 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△국립공원사무소】
 - 공사방법 변경에 대하여 설계변경 등의 절차를 통하여 과다하게 반영된 공사비 23,817천원 감액