

감사결과처분(요구)서

일련번호	12	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	1	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	○○○국립공원○○사무소 (☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ○○○국립공원○○사무소)	처분(요구)일자	2020. : : 2020. : :	회신기일	2020. : : 2020. : :

□□□ □□□□□, ○○○국립공원○○사무소

(신분상 주의1, 행정상 통보)

제 목 물품 구매·설치용역 감독 업무 소홀
관 계 기 관 □□□ □□□□□, ○○○국립공원○○사무소
내 용

1. 현황 및 지적내용

○ 2017년도 스마트상황전파시스템(PTT통신) 구매·설치 용역 현황

(단위: 원)

용역명	계약금액	계약업체	용역현황					
			착공일자	(계약) 준공일자	미준공 보고일자	준공계 접수일	준공 완료일	지체일수
2017년 00000 스마트상황전파시스템(PTT통신) 구매·설치	9,390천원	주XXXXXX	'17.8.31.	'17.11.8.	'17.11.10.	'17.11.21.	'17.11.21.	13일

○ 공단 「공사업무집행규칙」 제22조 제1항에 의거 공사감독관은 공사추진에 장애가 발생되거나 발생될 우려가 있을 시 계약상대자로 하여금 그 문제점과 대책을 세워 공사감독관을 경유하여 공사집행(감독)부서의 장에게 보고토록 하여야 하며, 동 규칙 제41조(계약이행 내용의 위반 등의 처리) ① 검사자는 준공검사 기간 이내에 계약상대자의 계약이행내용의 전부 또는 일부가 계약에 위반되거나 부당함을 발견할 때에는 지체 없이 미준공보고서(별지 제15호서식)를 준공검사보고 절차에 의거 보고하고, 공사집행(감독)부서의 장은 계약상대자에게 통보하도록 규정하고 있음

○ ○○○국립공원○○는 ○○○국립공원내 각종 재난 및 안전사고 발생시 신속한 상황전파 및 통신불능 지역 최소화를 위하여 ‘2017년 스마트 상황전파시스템(PTT) 구축사업’을 (주)XXXXXX와 계약을 체결하여 2017.8.31.부터 11.8.까지 스마트 상황전파시스템(PTT통신) 구축사업을 시행함

- 해당사업을 시행하면서 시스템 설치 후 테스트 과정에서 오류가 발생하는 등 공사

추진에 문제점이 발생하였음에 따라 공사감독관은 계약상대자로 하여금 문제점과 대책을 세워 공사감독 부서의 장에게 보고하여야 함에도 계약상대자로부터 문제점과 대책을 세우지 않았으며,

- 또한, 상기 용역이 기한내 완료되지 않았음에도, 용역 준공기한(2017.11.8.)이 2일 지난 이후 미준공보고를 하는 등 용역감독 업무를 소홀히 한 사실이 있음

2. 조치할 사항

○ 신분상 주의1 (단기조치: 1개월 이내) 【□□□ □□□□□】

- 용역감독 업무 소홀

〔관련자〕

구분	직 급	성 명	담당업무	소속 (현 근무처)	처분요구	비고
1	일반직 ○	○○○	산불, 구조대	○○○국립공원○○사무소 (現○○○○)	주의	2017.02.01.~ 2020.02.02.

○ 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【○○○국립공원○○사무소】

- 관련 법령 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발방지 대책 마련