

연번: 32

감 사 실 개 선

제 목 관급자재 수불 관리에 관한 사항

부 서 명 □■△▲원실

내 용

사옥을 신축하는 과정에서 관급자재 검수 등의 관리는 「부지매입 및 사옥신축 업무처리기준」 및 「부지매입 및 사옥신축 실무」에 따라 진행하고 있다.

그런데 「부지매입 및 사옥신축 실무」에는 도급자 설치 관급자재(레미콘, 철근, 시멘트 등) 검사·검수 및 인계·인수는 별도의 서식이 있어 적정하게 관리되고 있으나 관급자재의 현장 반입 후 사용 및 잔량에 대한 별도 서식이 없다.

이에 따라 투명하고 공정한 관급자재 관리에 어려움이 있고 발주량, 반입량, 시공량, 잔량 등의 내역 작성이 요구되어 아래 예시와 같은 별도의 수불대장 마련이 필요할 것으로 판단된다.

(예시) 수불대장 서식

도급자 설치 관급자재 수불대장

□ 공사명 : 국민건강보험공단 ○○지사 사옥신축공사															
품명	규격	단위	발주량(A)	현장 반입			시공			잔량		날인			비고
				반입일	반입량(B)	반입누계(C)	시공일	시공부위	사용량(D)	A-C	B-D	현장대리인	건설사업관리자	현장감독관	
ex)레미콘	25-18-120	m³	172,000	2016.10.31	100,000	100,000	2016.11.2	1층 솔라브	20,000	72,000	80,000				
							2016.11.3		10,000		70,000				
							2016.11.5		20,000		50,000				
							2016.11.8		25,000		25,000				
							2016.11.9		10,000		15,000				
							2016.11.10		15,000		0,000				
				2016.11.14	72,000	172,000	2016.11.15		20,000	0,000	52,000				
							2016.11.16		5,000		47,000				
							2016.11.17		10,000		37,000				
							2016.11.18		17,000		20,000				
2016.11.19		20,000		0,000											

【조치할 사항】 □■△▲실장은

도급자 설치 관급자재 중 레미콘, 철근, 시멘트 등 분할 납품되는 자재에 대

하여 공정하고 투명하게 관리 될 수 있도록 별도의 관급자재 수불관리 방안을 마련
하여 시행하시기 바랍니다.(개선)